



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA / ES

C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 06.178.268/0001-02 com sede no CRG Sobradinho, Sítio Pai e Filho, Zona rural, Boa Esperança-ES, vem por intermédio de seu representante legal **CLAUDENOR SILVA COSTA**, portador do RG no. 1.491.387 – SPTC/ES, inscrito no CPF sob o n°. 074.488.507-84, solicitar pagamento referente ao **CONTRATO 007/2024 - PROCESSO 3.861/2024 - EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024** cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para Reformas das Unidades Básicas de Saúde em 2 lotes distintos no Município de Boa Esperança/ES.**

Cariacica, 10 de Fevereiro de 2026

CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
CNPJ - 06.178.268/0001-02 - Claudenor Silva Costa - Diretor



PREFEITURA DE BOA ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES

OBRA: Reforma de Unidade Básica de Saúde - Bela Vista

LOCAL: Comunidade de Bela Vista - Boa Esperança - ES

Data Base: DER-ES-SETEMBRO DE 2023 - SINAPI-SETEMBRO DE 2023 S/ DESONERAÇÃO

BDI = 36,59%

CÓDIGO	ITEM	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇOS				3ª MEDIÇÃO		SALDO QUANTITATIVO	SALDO
						UNIT. S/ BDI	UNIT. C/ BDI 31,96%	VALOR UNITÁRIO LICITADO	TOTAL	QUANT.	TOTAL		
1	UBS BELA VISTA												
1.1	INSTALAÇÃO DA OBRA												
1.1.1	020305	DER-ES	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO DER	M²	8,00	R\$ 336,35	R\$ 459,42	R\$ 343,11	R\$ 2.744,88		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
									SUBTOTAL 1.1	R\$ 2.744,88	R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.2	REFORMA												
1.2.1	010215	DER-ES	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	2,31	R\$ 9,58	R\$ 13,09	R\$ 9,78	R\$ 22,59	2,31	R\$ 22,59	0,00	R\$ 0,00
1.2.2	010255	DER-ES	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE CUMEIRAS	M²	57,39	R\$ 22,88	R\$ 31,25	R\$ 23,34	R\$ 1.339,48		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.2.3	010214	DER-ES	RETRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES.	M²	4,41	R\$ 15,32	R\$ 20,93	R\$ 15,63	R\$ 68,93		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.2.4	010323	DER-ES	RETRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS.	UND	2,00	R\$ 10,48	R\$ 14,31	R\$ 10,69	R\$ 21,38		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.2.5	10218	DER-ES	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A ÓLEO OU ESMALTE	M²	30,15	R\$13,03	R\$ 17,80	R\$ 13,29	R\$ 400,69		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
									SUBTOTAL 1.2	R\$ 1.853,08	R\$ 22,59		R\$ 0,01
1.3	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO												
1.3.1	120303	DER-ES	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM.	M²	58,64	R\$57,55	R\$ 78,61	R\$ 58,71	R\$ 3.442,75	56,25	R\$ 3.302,44	0,04	R\$ 2,34
1.3.2	170220	DER-ES	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	M²	1,60	R\$425,35	R\$ 580,99	R\$ 433,90	R\$ 694,24		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.3.3	190103	DER-ES	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALTEX	M²	349,00	R\$ 18,33	R\$ 25,04	R\$ 18,70	R\$ 6.526,30	205,00	R\$ 3.833,50	144,00	R\$ 2.692,80
1.3.4	120220	DER-ES	CERÂMICA 10 X 10 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO, NAS CORES BRANCO OU AREIA, COM REJUNTE ESP. 0.5 CM, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE	M²	8,04	R\$ 92,45	R\$ 126,28	R\$ 94,31	R\$ 758,25		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,05
									SUBTOTAL 1.3	R\$ 11.421,55	R\$ 7.135,94		R\$ 2.695,20
1.4	FECHAMENTOS												
1.4.1	050601	DER-ES	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, C/ RESIST. MÍNIMO A COMPRES. 2.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8 ESP. DAS JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 9CM	M²	4,44	R\$ 67,05	R\$ 91,58	R\$ 68,39	R\$ 303,65		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
									SUBTOTAL 1.4	R\$ 303,65	R\$ 0,00		R\$ 0,00
1.5	COBERTURA												
1.5.1	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	15	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM - CORES	M²	30,12	R\$ 70,06	R\$ 95,69	R\$ 71,46	R\$ 2.152,38		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.5.2	100203	DER-ES	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMÃOS	M²	1,60	R\$ 49,48	R\$ 67,58	R\$ 50,47	R\$ 80,75		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.5.3	090212	DER-ES	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEIRAS	M²	57,39	R\$ 127,70	R\$ 174,43	R\$ 130,27	R\$ 7.476,20		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
									SUBTOTAL 1.5	R\$ 9.709,32	R\$ 0,00		-R\$ 0,01

1.6													
PINTURA													
1.6.1	190117	DER-ES	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMÃOS	M²	1.125,77	R\$ 20,88	R\$ 28,52	R\$ 21,30	R\$ 23.978,90	45,85	R\$ 976,61	0,00	R\$ 0,00
1.6.2	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	1	PINTURA COM BORRACHA LÍQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMÃOS	M²	617,12	R\$ 24,04	R\$ 32,83	R\$ 24,52	R\$ 15.131,78	400,00	R\$ 9.808,00	217,12	R\$ 5.323,78
1.6.3	010246	DER-ES	LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	M²	349,00	R\$ 3,62	R\$ 4,94	R\$ 3,69	R\$ 1.287,81		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
1.6.4	190417	DER-ES	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL	M²	32,15	R\$ 45,67	R\$ 62,38	R\$ 46,59	R\$ 1.497,87	32,15	R\$ 1.497,87	0,00	R\$ 0,00
1.6.5	190302	DER-ES	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE	M²	31,71	R\$ 45,01	R\$ 61,48	R\$ 45,91	R\$ 1.455,81	4,41	R\$ 202,46	0,00	R\$ 0,01
SUBTOTAL 1.6									R\$ 43.352,17	R\$ 12.484,94		R\$ 5.323,79	
1.7													
ESQUADRIAS													
1.7.1	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	12	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO 1,20X2,10PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (1,20X2,10M)	UND	1,00	R\$ 2.429,28	R\$ 3.318,15	R\$ 2.478,08	R\$ 2.478,08		R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.478,08
1.7.2	061102	DER-ES	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE	UND	5,00	R\$ 137,47	R\$ 187,77	R\$ 140,23	R\$ 701,15	1,00	R\$ 140,23	0,00	R\$ 0,00
1.7.3	90825	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 621,44	R\$ 848,82	R\$ 633,92	R\$ 633,92	1,00	R\$ 633,92	0,00	R\$ 0,00
1.7.4	071105	DER-ES	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M²	0,80	R\$ 367,99	R\$ 502,64	R\$ 375,38	R\$ 300,30		R\$ 0,00	0,80	R\$ 300,30
1.7.5	071107	DER-ES	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M²	1,20	R\$ 901,53	R\$ 1.231,40	R\$ 919,64	R\$ 1.103,57		R\$ 0,00	1,20	R\$ 1.103,57
1.7.6	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PORTÃO DE CORRER EM GRADIL NYLOFOR 3D, EM PAINEL DE AÇO GALVANIZADO, DIM.: 2,00 X 2,43M - BELGO OU EQUIVALENTE, MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE AÇO Ø5,0MM, INCL. POSTE DE AÇO GALV. 60x40mm	UND	1,00	R\$ 4.408,44	R\$ 6.021,49	R\$ 4.497,00	R\$ 4.497,00		R\$ 0,00	1,00	R\$ 4.497,00
1.7.7	11513	DER-ES	SISTEMA DE CERCAMENTO TIPO GRADIL NYLOFOR PINTURA SIMPLES (PRETO, VERDE OU BRANCO), #50X200MM, FIO 5MM, L=2,50M, H=2,03M	M	1,86	R\$ 286,58	R\$ 391,44	R\$ 292,34	R\$ 543,75		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL 1.7									R\$ 10.257,77	R\$ 774,15		R\$ 8.378,95	
1.8													
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
1.8.1	180201	DER-ES	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM LACA 4X2"	UND	2,00	R\$ 39,35	R\$ 53,75	R\$ 40,14	R\$ 80,28		R\$ 0,00	2,00	R\$ 80,28
1.8.2	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	1	RETIRADA DE LUMINARIA EXISTENTE PARA SUBSTITUIÇÃO	UND	58,00	R\$ 1,82	R\$ 2,49	R\$ 1,85	R\$ 107,30		R\$ 0,00	58,00	R\$ 107,30
1.8.3	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	2	RELOÇÃO DA CONDENSADORA EXISTENTE	UND	7,00	R\$ 235,94	R\$ 322,27	R\$ 240,67	R\$ 1.684,69		R\$ 0,00	7,00	R\$ 1.684,69
1.8.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M	100,00	R\$ 84,18	R\$ 114,98	R\$ 85,85	R\$ 8.585,00	3,00	R\$ 257,55	97,00	R\$ 8.327,45
1.8.5	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	3	REFLETOR LED 100W IP67- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	R\$ 85,61	R\$ 116,93	R\$ 87,32	R\$ 1.047,84		R\$ 0,00	12,00	R\$ 1.047,84

1.8.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 626,28	R\$ 855,44	R\$ 638,86	R\$ 638,86	R\$ 0,00	1,00	R\$ 638,86	
1.8.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	13,00	R\$ 56,89	R\$ 77,71	R\$ 58,04	R\$ 754,52	R\$ 0,00	13,00	R\$ 754,52	
1.8.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	R\$ 153,68	R\$ 209,91	R\$ 156,77	R\$ 156,77	R\$ 0,00	1,00	R\$ 156,77	
1.8.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	520,00	R\$ 6,36	R\$ 8,69	R\$ 6,49	R\$ 3.374,80	R\$ 0,00	520,00	R\$ 3.374,80	
1.8.10	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	260,00	R\$ 19,81	R\$ 27,06	R\$ 20,20	R\$ 5.252,00	R\$ 0,00	260,00	R\$ 5.252,00	
1.8.11	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	4	LUMINÁRIA PLAFON LED 30W, SOBREPOR 40X40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	46,00	R\$ 112,65	R\$ 153,87	R\$ 114,91	R\$ 5.285,86	R\$ 0,00	6,00	R\$ 689,46	
1.8.12	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 3.438,65	R\$ 4.696,85	R\$ 3.507,72	R\$ 7.015,44	R\$ 0,00	2,00	R\$ 7.015,44	
1.8.13	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00	R\$ 31,08	R\$ 42,45	R\$ 31,70	R\$ 2.853,00	R\$ 0,00	90,00	R\$ 2.853,00	
1.8.14	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 2.370,09	R\$ 3.237,31	R\$ 2.417,69	R\$ 9.670,76	R\$ 0,00	4,00	R\$ 9.670,76	
1.8.15	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	5	CABO DE AÇO COBREADO 35 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	70,00	R\$ 28,37	R\$ 38,75	R\$ 28,93	R\$ 2.025,10	70,00	R\$ 2.025,10	0,00	R\$ 0,00
1.8.16	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	6	CABO DE AÇO COBREADO 50 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00	R\$ 28,37	R\$ 38,75	R\$ 28,93	R\$ 2.893,00	100,00	R\$ 2.893,00	0,00	R\$ 0,00
1.8.17	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	10,00	R\$ 122,43	R\$ 167,23	R\$ 124,89	R\$ 1.248,90	10,00	R\$ 1.248,90	0,00	R\$ 0,00
1.8.18	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 54,20	R\$ 74,03	R\$ 55,29	R\$ 552,90	10,00	R\$ 552,90	0,00	R\$ 0,00
1.8.19	104403	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UND	10,00	R\$ 34,70	R\$ 47,40	R\$ 35,39	R\$ 353,90	10,00	R\$ 353,90	0,00	R\$ 0,00
1.8.20	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	10,00	R\$ 21,22	R\$ 28,98	R\$ 21,64	R\$ 216,40	10,00	R\$ 216,40	0,00	R\$ 0,00
1.8.21	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	7	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA 01" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	50,00	R\$ 6,75	R\$ 9,22	R\$ 6,89	R\$ 344,50	50,00	R\$ 344,50	0,00	R\$ 0,00
1.8.22	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	8	PRESILHA LATÃO 35/50MM FURO 7MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	60,00	R\$ 7,18	R\$ 9,81	R\$ 7,32	R\$ 439,20	60,00	R\$ 439,20	0,00	R\$ 0,00
1.8.23	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	40,00	R\$ 25,40	R\$ 34,69	R\$ 25,91	R\$ 1.036,40	40,00	R\$ 1.036,40	0,00	R\$ 0,00
1.8.24	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	9	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R\$ 29,80	R\$ 40,70	R\$ 30,40	R\$ 304,00	10,00	R\$ 304,00	0,00	R\$ 0,00
1.8.25	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ELE	12	KIT GERAÇÃO SOLAR COM POTENCIA ATÉ 7,7 KWP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 23.703,93	R\$ 32.377,20	R\$ 24.180,08	R\$ 48.360,16	1,00	R\$ 24.180,08	0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL 1.8									R\$ 104.281,58	R\$ 33.851,93		R\$ 41.653,17	

1.9													
INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS													
1.9.1	170546	DER-ES	TANQUE EM MÁRMORE SINTÉTICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM PVC	UND	1,00	R\$ 359,14	R\$ 490,55	R\$ 366,35	R\$ 366,35	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	
1.9.2	142104	DER-ES	SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X11/2"	UND	3,00	R\$ 28,93	R\$ 39,52	R\$ 29,50	R\$ 88,50	R\$ 0,00	1,00	R\$ 29,50	
1.9.3	170306	DER-ES	TORNEIRA PARA TANQUE, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL.	UND	2,00	R\$ 178,67	R\$ 244,05	R\$ 182,26	R\$ 364,52	R\$ 0,00	2,00	R\$ 364,52	
SUBTOTAL 1.9									R\$ 819,37	R\$ 0,00		R\$ 394,02	
1.10													
PAISAGISMO E UTILITÁRIOS													
1.10.1	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00M	UND	1,00	R\$ 137,36	R\$ 187,62	R\$ 140,11	R\$ 140,11	R\$ 0,00	1,00	R\$ 140,11	
1.10.2	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	UND	30,00	R\$ 47,29	R\$ 64,59	R\$ 48,24	R\$ 1.447,20	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.447,20	
SUBTOTAL 1.10									R\$ 1.587,31	R\$ 0,00		R\$ 1.587,31	
IMPORTA O VALOR DESSA 3ª MEDIÇÃO O VALOR R\$ 54.269,55 (CINQUENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)									R\$ 186.330,68	3ª MEDIÇÃO		SALDO	R\$ 60.032,44
										R\$ 54.269,55		REMANESCENTE	
										% MED	29,13%	% REMANESCENTE	

3	PINTURA EM PAREDES	M ²	15	3,1	45,85			0	45,85
TOTAL EXECUTADO									45,85
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									45,85

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.06	01.06.02	PINTURA COM BORRACHA LÍQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMÃOS							
MED	DESCRIÇÃO			COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									794,87
2									285,05
3	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		M ²			0	20	20	400
TOTAL EXECUTADO									1479,92
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									1079,92
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									400,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.06	01.06.04	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL							
MED	DESCRIÇÃO			COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		M ²			0	2,31	15	32,15
TOTAL EXECUTADO									32,15
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									32,15

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.06	01.06.04	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE							
MED	DESCRIÇÃO			COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									27,3

2									0
3	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS	M ²			0	2	2,2	4,4	4,4
TOTAL EXECUTADO									31,7
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									27,3
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									4,4

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
01.07	01.07.02	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANÇA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED	DESCRIÇÃO								
1			UND						4
3	INSTALAÇÃO DE FECHADURA		UND						1
TOTAL EXECUTADO									5,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									4,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									1,0

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
01.07	01.07.03	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED	DESCRIÇÃO								
1			UND						0
3	INSTALAÇÃO DE FECHADURA		UND						1
TOTAL EXECUTADO									1,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									1,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED	DESCRIÇÃO			COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3	ESCAVAÇÃO		M ²			0	0,5	3	3

TOTAL EXECUTADO									3,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									3,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.15	CABO DE AÇO COBREADO 35 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED		DESCRIÇÃO	COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²	M ²
1									0
2									0
3		CABO DE AÇO DO SPDA							70
TOTAL EXECUTADO									70,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									70,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.16	CABO DE AÇO COBREADO 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED		DESCRIÇÃO	COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²	M ²
1									0
2									0
3		CABO DE AÇO DO SPDA							100
TOTAL EXECUTADO									100,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									100,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.17	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED		DESCRIÇÃO	COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²	M ²
1									0
2									0
3		HASTE PARA ATERRAMENTO INSTALADA							10
TOTAL EXECUTADO									10,0

TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE	0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO	10,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.18	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3		CAIXA DE INSPEÇÃO							10
TOTAL EXECUTADO									10,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									10,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.19	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3		CONDULETE PARA O SPDA							10
TOTAL EXECUTADO									10,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									10,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.20	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3		CONECTOR PARA O SPDA							10
TOTAL EXECUTADO									10,0

TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE	0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO	10,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.21	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 01" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M²	M	M	M²
1									0
2									0
3		ABRAÇADEIRA DO SISTEMA SPDA							50
TOTAL EXECUTADO									50,0
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0,0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									50,0

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.22	PRESILHA LATÃO 35/50MM FURO 7MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M²	M	M	M²
1									0
2									0
3		PRESILHA DO SISTEMA SPDA							60
TOTAL EXECUTADO									60
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									60

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
01.08	01.08.23	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022							
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M²	M	M	M²
1									0
2									0
3		ELETRODUTO PARA O SISTEMA SPDA							40
TOTAL EXECUTADO									40
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									40

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.24	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE COM 4 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3		CONECTORES DE MEDIÇÃO PARA O SPDA							10
TOTAL EXECUTADO									10
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									10

ITEM		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO							
01.08	01.08.25	KIT GERAÇÃO SOLAR COM POTENCIA ATÉ 7,7 KWP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	TETO	TOTAL TETO	METRO LINEAR	METRO ALTURA	METROS TOTAL	TOTAL GERAL
MED		DESCRIÇÃO		COMPRI. 1	COMPRI. 2	M ²	M	M	M ²
1									0
2									0
3		KIT GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA							1
TOTAL EXECUTADO									1
TOTAL MEDIDO ANTERIORMENTE									0
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									1