

PLANILHA DE MEDIÇÃO					BM	02
<b>CONTRATADA</b>		<b>ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP</b>				
<b>CONTRATO</b>		<b>049/2025</b>				
<b>LOCALIZAÇÃO</b>		<b>CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES</b>				
<b>OBJETO</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES</b>				
<b>PERÍODO DA MEDIÇÃO</b>		<b>01/09/2025 A 30/09/2025</b>				
<b>% FIS ACUMULADO</b>		<b>23,51%</b>				
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL	
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES</b>						
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>R\$ 986,47</b>	
02.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,82	R\$ 54,69	R\$ 427,68	
02.02	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	1,63	R\$ 265,37	R\$ 432,55	
02.06	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,95	R\$ 3,44	R\$ 89,27	
02.09	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	2,23	R\$ 16,58	R\$ 36,97	
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>R\$ 37.115,26</b>	
03.01	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	28,32	R\$ 15,65	R\$ 443,21	
03.02	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	19,42	R\$ 648,86	R\$ 12.600,86	
03.03	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	336,50	R\$ 12,13	R\$ 4.081,75	
03.04	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	624,85	R\$ 11,13	R\$ 6.954,58	
03.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	204,50	R\$ 53,50	R\$ 10.940,75	
03.06	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	4,86	R\$ 58,05	R\$ 282,12	
03.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	36,89	R\$ 25,55	R\$ 942,54	
03.08	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	101,75	R\$ 2,32	R\$ 236,06	
03.09	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	20,34	R\$ 31,14	R\$ 633,39	
<b>10</b>	<b>HIDROSSANITARIO</b>				<b>R\$ 1.819,25</b>	
10.03	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 135,64	R\$ 271,28	
10.05	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	2,00	R\$ 173,18	R\$ 346,36	

PLANILHA DE MEDIÇÃO						BM	02
CONTRATADA	ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA-EPP						
CONTRATO	049/2025						
LOCALIZAÇÃO	CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES						
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES						
PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/09/2025 A 30/09/2025						
% FIS ACUMULADO	23,51%						
ITEM	SERVIÇOS	UN.	QDE	V. UNIT	V. TOTAL		
<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES</b>							
10.06	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc	pt	2,00	R\$ 95,59	R\$	191,18	
10.07	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,00	R\$ 99,09	R\$	297,27	
10.13	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21,00	R\$ 33,96	R\$	713,16	
<b>TOTAL</b>						<b>39.920,98</b>	
DATA:				DATA:			
CONTRATADA:				FISCALIZAÇÃO:			