

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO**

**Proponente:** Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto  
**Obra:** Montagem de Maquinário para Beneficiamento de Café  
**Empresa:** Soares Serviços e Comércio LTDA



**Nº Contrato:** 072/2026  
**Data:** 22/06/2026

**Valor da Medição**  
**R\$ 36.352,86**

**Nº do BM**  
**01**

Item	Descrição	Und.	Contratado			Medição Atual		Acumulado		
			Quant.	P. Unitário	P. Total	Quant.	P. Total	Quant.	P. Total	%
<b>01</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									
01.01	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º - Verde	m	500,00	R\$ 2,27	R\$ 1.135,00		-	-	-	0,00%
01.28	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	3,00	R\$ 105,53	R\$ 316,59		-	-	-	0,00%
01.29	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	und	3,00	R\$ 89,62	R\$ 268,86		-	-	-	0,00%
01.30	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	und	3,00	R\$ 10,92	R\$ 32,76		-	-	-	0,00%
01.33	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 70MM2 - 90º HEPR	m	50,00	R\$ 87,80	R\$ 4.390,00		-	-	-	0,00%
<b>Subtotal</b>					<b>6.143,21</b>		-	-	-	

<b>06</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>									
06.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 262,25	R\$ 2.098,00		-	-	-	0,00%
06.02	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m²	41,78	R\$ 86,96	R\$ 3.633,25	41,78	3.633,25	41,78	3.633,25	100,00%
06.03	Barracão para almoxarifado com sanitário área de 10,90 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m²	10,90	R\$ 626,94	R\$ 6.833,61	10,90	6.833,61	10,90	6.833,61	100,00%
06.04	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	21,12	R\$ 789,72	R\$ 16.678,88	21,12	16.678,88	21,12	16.678,88	100,00%
06.05	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	306,60	R\$ 11,92	R\$ 3.654,85	306,60	3.654,85	306,60	3.654,85	100,00%
06.06	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	196,20	R\$ 12,39	R\$ 2.430,92	196,20	2.430,92	196,20	2.430,92	100,00%
06.07	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	150,00	R\$ 2,89	R\$ 433,50	150,00	433,50	150,00	433,50	100,00%
06.08	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	1,00	R\$ 986,25	R\$ 986,25		-	-	-	0,00%
06.09	Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	106,00	R\$ 98,39	R\$ 10.429,36		-	-	-	0,00%
06.10	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	5,00	R\$ 537,57	R\$ 2.687,85	5,00	2.687,85	5,00	2.687,85	100,00%
<b>Subtotal</b>					<b>49.866,47</b>		<b>36.352,86</b>		<b>36.352,86</b>	

**VALOR DO ADITIVO R\$ 56.009,68**

**RELATÓRIO FÍSICO DO CONTRATO**

**RELATÓRIO FINANCEIRO DO CONTRATO**

% DA MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	<b>64,90%</b>	MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	<b>R\$ 36.352,86</b>
% ACUMULADO	<b>64,90%</b>	ACUMULADO	<b>R\$ 36.352,86</b>
% SALDO	<b>35,10%</b>	SALDO	<b>R\$ 19.656,83</b>

Assinado por LUIZ CARLOS MENDONÇA ASSIS 111.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO  
 22/06/2026 13:51:14

**Luiz Carlos M. Assis**  
 Engenheiro Civil





# *Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto*

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

**REFERENTE:** Contrato PMDRP 072/2026 – Medição do Aditivo

**OBRA:** Montagem de Maquinário para Beneficiamento de Café

**ASSUNTO:** Relatório Fotográfico



**Foto 01**



**Foto 02**



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



**Foto 03**



**Foto 04**



*Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO



**Foto 05**



**Foto 06**