

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma e Ampliação da CEMEI Zélia Vianna de Aguiar

Empresa Contratada: OURO BRANCO LTDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL									
03.02 REVESTIMENTOS												
03.02.05	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS SALA PROFESSORES SALA 01 SALA 02 conforme projeto								160,00		160,00	-
QUANTIDADE											160,00	M²
03.02.08	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex Coordenação diretoria sala 03 conforme projeto									140,00	140,00	
QUANTIDADE											140,00	M³
3 REFORMA ESCOLA												
03.04 TETOS E FORROS												
03.04.02	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR EM PAREDES E FORROS, A TRÊS DEMÃOS SALA 2 SALA 3 SALA 4 circulação								36,00 36,00 36,00 62,00		36,00 36,00 36,00 62,00 0,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma e Ampliação da CEMEI Zélia Vianna de Aguiar

Empresa Contratada: OURO BRANCO LTDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL									
	QUANTIDADE										170,00	M²
03.04.03	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex											
	sala 2											
	sala3								36,00		36,00	
	sala 4								36,00		36,00	
	circulação								26,00		26,00	
									62,00		62,00	
	QUANTIDADE										160,00	M²
03.05	PISOS INTERNOS											
03.05.02	PISO CERÂMICO ESMALTADO, PEI 5, ACABAMENTO SEMIBRILHO, DIM. 45X45CM, REF. DE COR CARGO PLUS WHITE ELIANE/EQUIV. ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO											
	<u>VARANDA 01</u>											
	wc infantil fem											
	wc infantil masc											
	wc masc											
	wc fem											
	lavabo											
	conforme projeto											
	QUANTIDADE										169,49	m²
03.05.07	Aplicação de resina epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente											
	<u>circulação</u>								312,00		312,00	
	sala 1								36,00		36,00	
	sala 2								36,00		36,00	

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma e Ampliação da CEMEI Zélia Vianna de Aguiar

Empresa Contratada: OURO BRANCO LTDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL									
	sala 3								36,00		36,00	
	diretoria								40,00		40,00	
	secretaria								40,00		40,00	
	conforme projeto											
	QUANTIDADE										500,00	M²
03.07	PORTAS											
03.07.12	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvnil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos											
	sala 01										9,38	
	sala02										9,38	
	sala 03										9,38	
	sala 04										9,38	
	sala 05										9,38	
	sala 06										9,38	
	coodenação										9,38	
	secretaria										9,38	
	QUANTIDADE										65,64	M²
05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS											
05.02	RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS DE MADEIRA											
	sala 07								5,00		5,00	
	sala 06								5,00		5,00	
	conforme projeto											
	QUANTIDADE										10,00	M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

Obra: Reforma e Ampliação da CEMEI Zélia Vianna de Aguiar

Empresa Contratada: OURO BRANCO LTDA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA		POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL	UNIDADE
		INICIAL	FINAL									
	conforme projeto				1,00						1,00	
	QUANTIDADE										1,00	und
10.05.03	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/IDC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"											
	CONFORME PROJETO				1,00						1,00	
	QUANTIDADE										1,00	und
10.05.05	CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO											
	CONFORME PROJETO				1,00						1,00	
	QUANTIDADE										1,00	und
11 11.01	IMPLEMENTOS EXTERNOS ÁREA EXTERNA											
11.01.04	Abrigo de gás para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim 1,50x0,85x2,10m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros				1,00							
	sala 2º pavimento											
	CONFORME PROJETO										1,00	
	QUANTIDADE										1,00	und