

DADOS ATUALIZADOS ATÉ 11/10/2024

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2024

CONTRATO: 060/2023

CONTRATADA: FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: Execução dos serviços de revitalização e arborização da Praça Ana Mattos, localizada no centro do município, por meio de Contrato de Repasse nº 923340/2021/MDR/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Itarana/ES.

Início: Ainda não houve início

Etapa: Aguardando o repasse para início da obra.

Percentual concluído: 0,00%

Previsão de conclusão: 30/12/2024

Quantitativos e preços unitários e totais contratados: ANEXO I