



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA	PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026	Editais: CE 005/2025
---	---	-----------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		Contrato: 00042/2025
---	--	-----------------------------

Boletim de Medição nº 03		Processo: 3215/2025
---------------------------------	--	----------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR			
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%	
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS													
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	175,00	R\$ 1.400,00			8,00	R\$ 1.400,00	100%			R\$ -	
1.2	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	751,00	R\$ 6.759,00	2,00	R\$ 1.502,00	7,00	R\$ 5.257,00	78%	2,00	R\$ 1.502,00	22%	
1.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	ms	9,00	535,00	R\$ 4.815,00	2,00	R\$ 1.070,00	7,00	R\$ 3.745,00	78%	2,00	R\$ 1.070,00	22%	
1.4	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	9,00	830,00	R\$ 7.470,00	2,00	R\$ 1.660,00	7,00	R\$ 5.810,00	78%	2,00	R\$ 1.660,00	22%	
1.5	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	803,00	R\$ 7.227,00	2,00	R\$ 1.606,00	7,00	R\$ 5.621,00	78%	2,00	R\$ 1.606,00	22%	
1.6	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4,00	990,00	R\$ 3.960,00			4,00	R\$ 3.960,00	100%			R\$ -	
1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	37,00	R\$ 555,00			15,00	R\$ 555,00	100%			R\$ -	
1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	10,00	302,00	R\$ 3.020,00			10,00	R\$ 3.020,00	100%			R\$ -	
1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	5,00	291,00	R\$ 1.455,00			5,00	R\$ 1.455,00	100%			R\$ -	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESTRUTURA E ALVENARIA													
2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	49,27	77,00	R\$ 3.793,79			44,99	R\$ 3.464,23	91%	4,28	R\$ 329,56	9%	
2.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	5,30	83,00	R\$ 439,90			4,89	R\$ 405,87	92%	0,41	R\$ 34,03	8%	
2.3	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	129,48	186,00	R\$ 24.083,28			119,48	R\$ 22.223,28	92%	10,00	R\$ 1.860,00	8%	
2.4	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m2	188,84	101,00	R\$ 19.072,84			179,21	R\$ 18.100,21	95%	9,63	R\$ 972,63	5%	

Assinado por MARIANE RODRIGUES
 SANTOS CRISTO 152.***.***.***
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Assinado digitalmente. Acesso: http://www.jaguaré.es.gov.br/Chave: 8e1e16e7-f533-4059-82fc-c686a16795f43
 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 0000050/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 03								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	609,70	15,00	R\$ 9.145,50			509,60	R\$ 7.644,00	84%	100,10	R\$ 1.501,50	16%
2.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	107,90	18,00	R\$ 1.942,20			100,69	R\$ 1.812,42	93%	7,21	R\$ 129,78	7%
2.7	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	11,01	905,00	R\$ 9.964,05			10,41	R\$ 9.421,05	95%	0,60	R\$ 543,00	5%
2.8	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m2	9,20	1.022,00	R\$ 9.402,40			9,05	R\$ 9.249,10	98%	0,15	R\$ 153,30	2%
2.9	Forma curva de tábuas de pinho e chapas de madeira compensadatiipo resinada, de 6mm espessura, levando-se em conta a utilização 2 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	31,20	225,00	R\$ 7.020,00			29,04	R\$ 6.534,00	93%	2,16	R\$ 486,00	7%
03	REVESTIMENTO												
3.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	377,68	9,00	R\$ 3.399,12			358,43	R\$ 3.225,87	95%	19,25	R\$ 173,25	5%
3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	377,68	91,00	R\$ 34.368,88			358,43	R\$ 32.617,13	95%	19,25	R\$ 1.751,75	5%
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09	m2	258,96	50,00	R\$ 12.948,00			258,96	R\$ 12.947,82	100%	0,00	R\$ 0,18	0%
3.4	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	377,68	36,00	R\$ 13.596,48				R\$ -		377,68	R\$ 13.596,48	100%
3.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	323,69	116,00	R\$ 37.548,04			300,00	R\$ 34.800,00	93%	23,69	R\$ 2.748,04	7%
04	GRADIL												
4.1	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	323,69	457,00	R\$ 147.926,33	300,00	R\$ 137.100,00	300,00	R\$ 137.100,00	93%	23,69	R\$ 10.826,33	7%
4.2	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 5,50 x 2,63m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	10.861,00	R\$ 21.722,00				R\$ -		2,00	R\$ 21.722,00	100%
4.3	Fornecimento e instalação Portão de abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,20 x 2,63 m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	3.625,00	R\$ 7.250,00				R\$ -		2,00	R\$ 7.250,00	100%
05	ESTRUTURA												
5.1	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	197,32	114,00	R\$ 22.494,48	132,34	R\$ 15.086,76	197,32	R\$ 22.494,48	100%		R\$ -	
5.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	108,00	18,00	R\$ 1.944,00	85,00	R\$ 1.530,00	108,00	R\$ 1.944,00	100%		R\$ -	
5.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	428,00	15,00	R\$ 6.420,00	353,00	R\$ 5.295,00	403,00	R\$ 6.045,00	94%	25,00	R\$ 375,00	6%



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 03								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
5.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	668,00	16,00	R\$ 10.688,00	668,00	R\$ 10.688,00	668,00	R\$ 10.688,00	100%		R\$ -	
5.5	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	kg	19,22	1.022,00	R\$ 19.642,84	6,37	R\$ 6.510,14	6,37	R\$ 6.510,14	33%	12,85	R\$ 13.132,70	67%
5.6	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3,5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	14,45	158,00	R\$ 2.283,10				R\$ -		14,45	R\$ 2.283,10	100%
5.7	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	75,15	111,00	R\$ 8.341,65				R\$ -		75,15	R\$ 8.341,65	100%
5.8	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m2	8,96	955,00	R\$ 8.556,80				R\$ -		8,96	R\$ 8.556,80	100%
06	ALVENARIA E REVESTIMENTO												
6.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	37,98	80,00	R\$ 3.038,40			37,98	R\$ 3.038,40	100%		R\$ -	
6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	75,96	18,00	R\$ 1.367,28			75,96	R\$ 1.367,28	100%		R\$ -	
6.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	75,96	80,00	R\$ 6.076,80	37,98	R\$ 3.038,40	37,98	R\$ 3.038,40	50%	37,98	R\$ 3.038,40	50%
6.4	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m2	19,68	47,00	R\$ 924,96				R\$ -		19,68	R\$ 924,96	100%
6.5	Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2,0 metros	m	11,86	55,00	R\$ 652,30			11,86	R\$ 652,30	100%		R\$ -	
07	REVESTIMENTO CERÂMICO, EMASSAMENTO E PINTURA												
7.1	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	9,90	34,00	R\$ 336,60				R\$ -		9,90	R\$ 336,60	100%
7.2	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	9,90	116,00	R\$ 1.148,40				R\$ -		9,90	R\$ 1.148,40	100%
7.3	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	19,68	128,00	R\$ 2.519,04				R\$ -		19,68	R\$ 2.519,04	100%
7.4	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	29,00	R\$ 1.978,38				R\$ -		68,22	R\$ 1.978,38	100%
7.5	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	36,00	R\$ 2.455,92				R\$ -		68,22	R\$ 2.455,92	100%
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
8.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,00	147,00	R\$ 147,00				R\$ -		1,00	R\$ 147,00	100%
8.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	1,00	320,00	R\$ 320,00				R\$ -		1,00	R\$ 320,00	100%
8.3	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	10,00	48,00	R\$ 480,00				R\$ -		10,00	R\$ 480,00	100%



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA	PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026	Editais: CE 005/2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		Contrato: 00042/2025
Boletim de Medição nº 03		Processo: 3215/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
8.4	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	20,00	27,00	R\$ 540,00				R\$ -		20,00	R\$ 540,00	100%
8.5	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")	und	1,00	52,00	R\$ 52,00				R\$ -		1,00	R\$ 52,00	100%
8.6	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	und	1,00	890,00	R\$ 890,00				R\$ -		1,00	R\$ 890,00	100%
8.7	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,00	799,00	R\$ 799,00				R\$ -		1,00	R\$ 799,00	100%
8.8	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav. reatero e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	und	1,00	919,00	R\$ 919,00				R\$ -		1,00	R\$ 919,00	100%
8.9	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	1,00	947,00	R\$ 947,00				R\$ -		1,00	R\$ 947,00	100%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
9.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv	und	1,00	653,56	R\$ 653,56				R\$ -		1,00	R\$ 653,56	100%
9.2	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider	und	3,00	86,00	R\$ 258,00				R\$ -		3,00	R\$ 258,00	100%
9.3	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	30,00	R\$ 90,00				R\$ -		3,00	R\$ 90,00	100%
9.4	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2	m	20,00	7,00	R\$ 140,00				R\$ -		20,00	R\$ 140,00	100%
9.5	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	60,00	9,00	R\$ 540,00				R\$ -		60,00	R\$ 540,00	100%
9.6	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	15,00	11,00	R\$ 165,00				R\$ -		15,00	R\$ 165,00	100%
9.7	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	50,00	29,00	R\$ 1.450,00				R\$ -		50,00	R\$ 1.450,00	100%
9.8	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	und	1,00	2.864,00	R\$ 2.864,00				R\$ -		1,00	R\$ 2.864,00	100%
9.9	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões	und	5,00	294,00	R\$ 1.470,00				R\$ -		5,00	R\$ 1.470,00	100%
9.10	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive onexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	418,00	R\$ 418,00				R\$ -		1,00	R\$ 418,00	100%
9.11	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	309,00	R\$ 618,00				R\$ -		2,00	R\$ 618,00	100%
9.12	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	2,00	289,00	R\$ 578,00				R\$ -		2,00	R\$ 578,00	100%
9.13	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	49,00	R\$ 147,00				R\$ -		3,00	R\$ 147,00	100%
9.14	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	56,00	R\$ 112,00				R\$ -		2,00	R\$ 112,00	100%

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguaré.es.gov.br> Chave: 8e1e16e7-f53c-4059-82fc-c686a16795f3 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000050/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 03								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
9.15	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	107,00	R\$ 214,00				R\$ -		2,00	R\$ 214,00	100%
10	PORTAS, JANELAS, FORRO E BANCADAS												
10.1	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m2	7,62	127,00	R\$ 967,74				R\$ -		7,62	R\$ 967,74	100%
10.2	Bancada de mármore esp. 3cm	m2	0,69	783,00	R\$ 540,27				R\$ -		0,69	R\$ 540,27	100%
10.3	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	1,70	70,00	R\$ 119,00				R\$ -		1,70	R\$ 119,00	100%
10.4	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	6,76	706,00	R\$ 4.772,56				R\$ -		6,76	R\$ 4.772,56	100%
10.5	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	0,30	1.011,00	R\$ 303,30				R\$ -		0,30	R\$ 303,30	100%
10.6	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	7,06	345,00	R\$ 2.435,70				R\$ -		7,06	R\$ 2.435,70	100%
10.7	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	3,80	106,00	R\$ 402,80				R\$ -		3,80	R\$ 402,80	100%
10.8	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m	und	1,00	505,00	R\$ 505,00				R\$ -		1,00	R\$ 505,00	100%
10.9	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	1.239,00	R\$ 1.239,00				R\$ -		1,00	R\$ 1.239,00	100%
10.10	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	und	1,00	3.080,00	R\$ 3.080,00				R\$ -		1,00	R\$ 3.080,00	100%
11	COBERTURA												
11.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	und	4,00	1.950,00	R\$ 7.800,00				R\$ -		4,00	R\$ 7.800,00	100%
11.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	160,00	65,00	R\$ 10.400,00				R\$ -		160,00	R\$ 10.400,00	100%
11.3	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	160,00	122,00	R\$ 19.520,00				R\$ -		160,00	R\$ 19.520,00	100%
11.4	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	25,00	282,00	R\$ 7.050,00				R\$ -		25,00	R\$ 7.050,00	100%
11.5	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	56,00	96,00	R\$ 5.376,00				R\$ -		56,00	R\$ 5.376,00	100%
11.6	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	140,00	40,00	R\$ 5.600,00				R\$ -		140,00	R\$ 5.600,00	100%
12	FECHADA EM ACM E CANCELA AUTOMÁTICA												
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM 3MM, COR SÓLIDA, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SECA CONTENDO AS SEGUINTE DIMENSÕES: 2 PAINÉIS DE 20,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; 2 PAINÉIS DE 8,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; FORRO DE 20,00M X 8,00M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; (CONFORME PROJETO);	m2	244,00	689,00	R\$ 168.116,00				R\$ -		244,00	R\$ 168.116,00	100%

Assinado digitalmente. Acesso: http://www.jagare.es.gov.br/Chave: 8e1e16e7-f533-4059-82fc-c686a1679543
 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000050/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
3ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/02/2026 a 31/03/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 03								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
12.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LOGOMARCA EM ACM COM LETRAS EM FORMATO DE LETRA CAIXA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M X 0,55M ; BRASÃO DA CIDADE COM DIMENSÕES DE 1,34M X 1,58M; CONFORME PROJETO	und	1,00	12.636,00	R\$ 12.636,00				R\$ -		1,00	R\$ 12.636,00	100%
12.3	Cancela automática material gabinete:chapaço , material braço:alumínio , tipo:simples, tipo acionamento:controle remoto comprimento: 6 m, tempo abertura: 2 s, potência motoracionamento: 1/3 hp, tensão motoracionamento: 220 v,cor gabinete:vermelha	und	2,00	8.824,00	R\$ 17.648,00				R\$ -		2,00	R\$ 17.648,00	100%
13	CALÇADA												
13.1	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	729,70	209,00	R\$ 152.507,30				R\$ -		729,70	R\$ 152.507,30	100%
13.2	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	72,97	123,00	R\$ 8.975,31				R\$ -		72,97	R\$ 8.975,31	100%
13.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	kg	1113,52	22,00	R\$ 24.497,44				R\$ -		1.113,52	R\$ 24.497,44	100%
13.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m2	729,70	2,00	R\$ 1.459,40				R\$ -		729,70	R\$ 1.459,40	100%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
14.1	Administração Local - Obra	und	1,00	52.727,19	R\$ 52.727,19	0,22	R\$ 11.599,98	0,78	R\$ 40.892,87	78%	0,22	R\$ 11.834,32	22%
14.2	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	ms	1,00	31.257,67	R\$ 31.257,67			1,00	R\$ 31.257,67	100%		R\$ -	
TOTAL GERAL >>>				R\$ 1.055.900,00			R\$ 196.686,28		R\$ 458.296,52	43,40%		R\$ 597.603,48	57%

Assinado digitalmente. Acesso: http://www.jaguaré.es.gov.br/Chave: 8e1e16e7-f533-4059-82fc-c686a1679543 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000050/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	175,00	R\$ 1.400,00			8,00	R\$ 1.400,00	100%		R\$ -	
1.2	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	751,00	R\$ 6.759,00	4,00	R\$ 3.004,00	5,00	R\$ 3.755,00	56%	4,00	R\$ 3.004,00	44%
1.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	ms	9,00	535,00	R\$ 4.815,00	4,00	R\$ 2.140,00	5,00	R\$ 2.675,00	56%	4,00	R\$ 2.140,00	44%
1.4	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	9,00	830,00	R\$ 7.470,00	4,00	R\$ 3.320,00	5,00	R\$ 4.150,00	56%	4,00	R\$ 3.320,00	44%
1.5	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	803,00	R\$ 7.227,00	4,00	R\$ 3.212,00	5,00	R\$ 4.015,00	56%	4,00	R\$ 3.212,00	44%
1.6	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4,00	990,00	R\$ 3.960,00			4,00	R\$ 3.960,00	100%		R\$ -	
1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	37,00	R\$ 555,00			15,00	R\$ 555,00	100%		R\$ -	
1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	10,00	302,00	R\$ 3.020,00			10,00	R\$ 3.020,00	100%		R\$ -	
1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	5,00	291,00	R\$ 1.455,00			5,00	R\$ 1.455,00	100%		R\$ -	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESTRUTURA E ALVENARIA												
2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	49,27	77,00	R\$ 3.793,79			44,99	R\$ 3.464,23	91%	4,28	R\$ 329,56	9%
2.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	5,30	83,00	R\$ 439,90			4,89	R\$ 405,87	92%	0,41	R\$ 34,03	8%
2.3	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	129,48	186,00	R\$ 24.083,28			119,48	R\$ 22.223,28	92%	10,00	R\$ 1.860,00	8%
2.4	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m2	188,84	101,00	R\$ 19.072,84			179,21	R\$ 18.100,21	95%	9,63	R\$ 972,63	5%
2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	609,70	15,00	R\$ 9.145,50			509,60	R\$ 7.644,00	84%	100,10	R\$ 1.501,50	16%

Assinado por MARIANE RODRIGUES SANTOS CRISTO
 152.777.657-35
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguaré.es.gov.br> Chave: d6136550c-5d70-49ef-bec9-4819c295abc08 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000015/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
2.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	107,90	18,00	R\$ 1.942,20			100,69	R\$ 1.812,42	93%	7,21	R\$ 129,78	7%
2.7	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	11,01	905,00	R\$ 9.964,05			10,41	R\$ 9.421,05	95%	0,60	R\$ 543,00	5%
2.8	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m2	9,20	1.022,00	R\$ 9.402,40			9,05	R\$ 9.249,10	98%	0,15	R\$ 153,30	2%
2.9	Forma curva de tábuas de pinho e chapas de madeira compensada tipo resinada, de 6mm espessura, levando-se em conta a utilização 2 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	31,20	225,00	R\$ 7.020,00			29,04	R\$ 6.534,00	93%	2,16	R\$ 486,00	7%
03	REVESTIMENTO												
3.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	377,68	9,00	R\$ 3.399,12			358,43	R\$ 3.225,87	95%	19,25	R\$ 173,25	5%
3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	377,68	91,00	R\$ 34.368,88			358,43	R\$ 32.617,13	95%	19,25	R\$ 1.751,75	5%
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09	m2	258,96	50,00	R\$ 12.948,00	215,08	R\$ 10.754,00	258,96	R\$ 12.947,82	100%	0,00	R\$ 0,18	0%
3.4	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	377,68	36,00	R\$ 13.596,48				R\$ -		377,68	R\$ 13.596,48	100%
3.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	323,69	116,00	R\$ 37.548,04	300,00	R\$ 34.800,00	300,00	R\$ 34.800,00	93%	23,69	R\$ 2.748,04	7%
04	GRADIL												
4.1	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâ. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	323,69	457,00	R\$ 147.926,33				R\$ -		323,69	R\$ 147.926,33	100%
4.2	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 5,50 x 2,63m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	10.861,00	R\$ 21.722,00				R\$ -		2,00	R\$ 21.722,00	100%
4.3	Fornecimento e instalação Portão de abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,20 x 2,63 m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	3.625,00	R\$ 7.250,00				R\$ -		2,00	R\$ 7.250,00	100%
05	ESTRUTURA												
5.1	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	197,32	114,00	R\$ 22.494,48	64,98	R\$ 7.407,72	64,98	R\$ 7.407,72	33%	132,34	R\$ 15.086,76	67%
5.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	108,00	18,00	R\$ 1.944,00	23,00	R\$ 414,00	23,00	R\$ 414,00	21%	85,00	R\$ 1.530,00	79%
5.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	428,00	15,00	R\$ 6.420,00	50,00	R\$ 750,00	50,00	R\$ 750,00	12%	378,00	R\$ 5.670,00	88%
5.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	668,00	16,00	R\$ 10.688,00				R\$ -		668,00	R\$ 10.688,00	100%
5.5	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	kg	19,22	1.022,00	R\$ 19.642,84				R\$ -		19,22	R\$ 19.642,84	100%

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: d613655c-5d70-49ef-bec9-4819c295ab08 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000015/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
5.6	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	14,45	158,00	R\$ 2.283,10			R\$ -		14,45	R\$ 2.283,10	100%	
5.7	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	75,15	111,00	R\$ 8.341,65			R\$ -		75,15	R\$ 8.341,65	100%	
5.8	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m2	8,96	955,00	R\$ 8.556,80			R\$ -		8,96	R\$ 8.556,80	100%	
06	ALVENARIA E REVESTIMENTO												
6.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	37,98	80,00	R\$ 3.038,40	37,98	R\$ 3.038,40	37,98	R\$ 3.038,40	100%	R\$ -		
6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	75,96	18,00	R\$ 1.367,28	75,96	R\$ 1.367,28	75,96	R\$ 1.367,28	100%	R\$ -		
6.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	75,96	80,00	R\$ 6.076,80			R\$ -		75,96	R\$ 6.076,80	100%	
6.4	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	19,68	47,00	R\$ 924,96			R\$ -		19,68	R\$ 924,96	100%	
6.5	Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros	m	11,86	55,00	R\$ 652,30	11,86	R\$ 652,30	11,86	R\$ 652,30	100%	R\$ -		
07	REVESTIMENTO CERÂMICO, EMASSAMENTO E PINTURA												
7.1	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	9,90	34,00	R\$ 336,60			R\$ -		9,90	R\$ 336,60	100%	
7.2	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	9,90	116,00	R\$ 1.148,40			R\$ -		9,90	R\$ 1.148,40	100%	
7.3	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccrisa ou Portobello	m2	19,68	128,00	R\$ 2.519,04			R\$ -		19,68	R\$ 2.519,04	100%	
7.4	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	29,00	R\$ 1.978,38			R\$ -		68,22	R\$ 1.978,38	100%	
7.5	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	36,00	R\$ 2.455,92			R\$ -		68,22	R\$ 2.455,92	100%	
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
8.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,00	147,00	R\$ 147,00			R\$ -		1,00	R\$ 147,00	100%	
8.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	1,00	320,00	R\$ 320,00			R\$ -		1,00	R\$ 320,00	100%	
8.3	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	10,00	48,00	R\$ 480,00			R\$ -		10,00	R\$ 480,00	100%	
8.4	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	20,00	27,00	R\$ 540,00			R\$ -		20,00	R\$ 540,00	100%	
8.5	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")	und	1,00	52,00	R\$ 52,00			R\$ -		1,00	R\$ 52,00	100%	
8.6	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e enqates cromados, exclusive torneira.	und	1,00	890,00	R\$ 890,00			R\$ -		1,00	R\$ 890,00	100%	

Assinado digitalmente. Acesso: http://www.jaguaré.es.gov.br/Chave: d613655c-5d70-4ae1-bec9-4819c295ab0c8 Medição de Ora (Prefeitura) Nº 000015/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
8.7	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,00	799,00	R\$ 799,00			R\$ -			1,00	R\$ 799,00	100%
8.8	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav, reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	und	1,00	919,00	R\$ 919,00			R\$ -			1,00	R\$ 919,00	100%
8.9	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bôia de 3/4"	und	1,00	947,00	R\$ 947,00			R\$ -			1,00	R\$ 947,00	100%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
9.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv	und	1,00	653,56	R\$ 653,56			R\$ -			1,00	R\$ 653,56	100%
9.2	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider	und	3,00	86,00	R\$ 258,00			R\$ -			3,00	R\$ 258,00	100%
9.3	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	30,00	R\$ 90,00			R\$ -			3,00	R\$ 90,00	100%
9.4	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2	m	20,00	7,00	R\$ 140,00			R\$ -			20,00	R\$ 140,00	100%
9.5	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	60,00	9,00	R\$ 540,00			R\$ -			60,00	R\$ 540,00	100%
9.6	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	15,00	11,00	R\$ 165,00			R\$ -			15,00	R\$ 165,00	100%
9.7	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	50,00	29,00	R\$ 1.450,00			R\$ -			50,00	R\$ 1.450,00	100%
9.8	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	und	1,00	2.864,00	R\$ 2.864,00			R\$ -			1,00	R\$ 2.864,00	100%
9.9	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões	und	5,00	294,00	R\$ 1.470,00			R\$ -			5,00	R\$ 1.470,00	100%
9.10	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive onexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	418,00	R\$ 418,00			R\$ -			1,00	R\$ 418,00	100%
9.11	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	309,00	R\$ 618,00			R\$ -			2,00	R\$ 618,00	100%
9.12	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	2,00	289,00	R\$ 578,00			R\$ -			2,00	R\$ 578,00	100%
9.13	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	49,00	R\$ 147,00			R\$ -			3,00	R\$ 147,00	100%
9.14	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	56,00	R\$ 112,00			R\$ -			2,00	R\$ 112,00	100%
9.15	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	107,00	R\$ 214,00			R\$ -			2,00	R\$ 214,00	100%
10	PORTAS, JANELAS, FORRO E BANCADAS												
10.1	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m2	7,62	127,00	R\$ 967,74			R\$ -			7,62	R\$ 967,74	100%
10.2	Bancada de mármore esp. 3cm	m2	0,69	783,00	R\$ 540,27			R\$ -			0,69	R\$ 540,27	100%
10.3	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	1,70	70,00	R\$ 119,00			R\$ -			1,70	R\$ 119,00	100%

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguaré.es.gov.br> Chave: d613655c-5d70-49ef-bec9-48f9c295abc08 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000015/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
10.4	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	6,76	706,00	R\$ 4.772,56			R\$ -			6,76	R\$ 4.772,56	100%
10.5	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	0,30	1.011,00	R\$ 303,30			R\$ -			0,30	R\$ 303,30	100%
10.6	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	7,06	345,00	R\$ 2.435,70			R\$ -			7,06	R\$ 2.435,70	100%
10.7	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	3,80	106,00	R\$ 402,80			R\$ -			3,80	R\$ 402,80	100%
10.8	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	1,00	505,00	R\$ 505,00			R\$ -			1,00	R\$ 505,00	100%
10.9	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m	und	1,00	1.239,00	R\$ 1.239,00			R\$ -			1,00	R\$ 1.239,00	100%
10.10	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	und	1,00	3.080,00	R\$ 3.080,00			R\$ -			1,00	R\$ 3.080,00	100%
11	COBERTURA												
11.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	und	4,00	1.950,00	R\$ 7.800,00			R\$ -			4,00	R\$ 7.800,00	100%
11.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	160,00	65,00	R\$ 10.400,00			R\$ -			160,00	R\$ 10.400,00	100%
11.3	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	160,00	122,00	R\$ 19.520,00			R\$ -			160,00	R\$ 19.520,00	100%
11.4	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	25,00	282,00	R\$ 7.050,00			R\$ -			25,00	R\$ 7.050,00	100%
11.5	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	56,00	96,00	R\$ 5.376,00			R\$ -			56,00	R\$ 5.376,00	100%
11.6	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	140,00	40,00	R\$ 5.600,00			R\$ -			140,00	R\$ 5.600,00	100%
12	FECHADA EM ACM E CANCELA AUTOMÁTICA												
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM 3MM, COR SÓLIDA, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SECA CONTENDO AS SEGUINTE DIMENSÕES: 2 PAINÉIS DE 20,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; 2 PAINÉIS DE 8,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; FORRO DE 20,00M X 8,00M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; (CONFORME PROJETO);	m2	244,00	689,00	R\$ 168.116,00			R\$ -			244,00	R\$ 168.116,00	100%
12.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LOGOMARGA EM ACM COM LETRAS EM FORMATO DE LETRA CAIXA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M X 0,55M ; BRASÃO DA CIDADE COM DIMENSÕES DE 1,34M X 1,58M; CONFORME PROJETO	und	1,00	12.636,00	R\$ 12.636,00			R\$ -			1,00	R\$ 12.636,00	100%
12.3	Cancela automática material gabinete:chapaço , material braço:alumínio , tipo:simples, tipo acionamento:controle remoto comprimento: 6 m, tempo abertura: 2 s, potência motoracionamento: 1/3 hp, tensão motoracionamento: 220 v,cor gabinete:vermelha	und	2,00	8.824,00	R\$ 17.648,00			R\$ -			2,00	R\$ 17.648,00	100%
13	CALÇADA												

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguaré.es.gov.br> Chave: d613655c-5d70-48ef-bec9-4819c295abc08 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000015/2026



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
2ª Medição

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 23/10/2025 à 31/01/2026				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 02								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
13.1	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	729,70	209,00	R\$ 152.507,30				R\$ -		729,70	R\$ 152.507,30	100%
13.2	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	72,97	123,00	R\$ 8.975,31				R\$ -		72,97	R\$ 8.975,31	100%
13.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	kg	1113,52	22,00	R\$ 24.497,44				R\$ -		1.113,52	R\$ 24.497,44	100%
13.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m2	729,70	2,00	R\$ 1.459,40				R\$ -		729,70	R\$ 1.459,40	100%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
14.1	Administração Local - Obra	und	1,00	52.727,19	R\$ 52.727,19	0,56	R\$ 29.292,88	0,56	R\$ 29.292,88	56%	0,44	R\$ 23.434,31	44%
14.2	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	ms	1,00	31.257,67	R\$ 31.257,67	1,00	R\$ 31.257,67	1,00	R\$ 31.257,67	100%		R\$ -	
TOTAL GERAL >>>					R\$ 1.055.900,00		R\$ 131.410,25		R\$ 261.610,23	24,78%		R\$ 794.289,77	75%



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição

Assinado por MARIANE RODRIGUES SANTOS CHRISTO 152.***.***
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
23/10/2025 14:24:49



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 01								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	175,00	R\$ 1.400,00	8,00	R\$ 1.400,00	8,00	R\$ 1.400,00	100%		R\$ -	
1.2	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	751,00	R\$ 6.759,00	1,00	R\$ 751,00	1,00	R\$ 751,00	11%	8,00	R\$ 6.008,00	89%
1.3	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	ms	9,00	535,00	R\$ 4.815,00	1,00	R\$ 535,00	1,00	R\$ 535,00	11%	8,00	R\$ 4.280,00	89%
1.4	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	9,00	830,00	R\$ 7.470,00	1,00	R\$ 830,00	1,00	R\$ 830,00	11%	8,00	R\$ 6.640,00	89%
1.5	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms	9,00	803,00	R\$ 7.227,00	1,00	R\$ 803,00	1,00	R\$ 803,00	11%	8,00	R\$ 6.424,00	89%
1.6	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	4,00	990,00	R\$ 3.960,00	4,00	R\$ 3.960,00	4,00	R\$ 3.960,00	100%		R\$ -	
1.7	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	15,00	37,00	R\$ 555,00	15,00	R\$ 555,00	15,00	R\$ 555,00	100%		R\$ -	
1.8	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	10,00	302,00	R\$ 3.020,00	10,00	R\$ 3.020,00	10,00	R\$ 3.020,00	100%		R\$ -	
1.9	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	5,00	291,00	R\$ 1.455,00	5,00	R\$ 1.455,00	5,00	R\$ 1.455,00	100%		R\$ -	
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, ESTRUTURA E ALVENARIA												
2.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	49,27	77,00	R\$ 3.793,79	49,27	R\$ 3.793,79	49,27	R\$ 3.793,79	100%		R\$ -	
2.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	5,30	83,00	R\$ 439,90	5,30	R\$ 439,90	5,30	R\$ 439,90	100%		R\$ -	
2.3	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	129,48	186,00	R\$ 24.083,28	129,48	R\$ 24.083,28	129,48	R\$ 24.083,28	100%		R\$ -	
2.4	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m2	188,84	101,00	R\$ 19.072,84	188,84	R\$ 19.072,84	188,84	R\$ 19.072,84	100%		R\$ -	

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: a041afe3-0ad9-4dc7-9dbd-86ba6fad92b0
Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000139/2025



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 01								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
2.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	609,70	15,00	R\$ 9.145,50	609,70	R\$ 9.145,50	609,70	R\$ 9.145,50	100%		R\$ -	
2.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	107,90	18,00	R\$ 1.942,20	107,90	R\$ 1.942,20	107,90	R\$ 1.942,20	100%		R\$ -	
2.7	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	11,01	905,00	R\$ 9.964,05	11,01	R\$ 9.964,05	11,01	R\$ 9.964,05	100%		R\$ -	
2.8	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m2	9,20	1.022,00	R\$ 9.402,40	9,20	R\$ 9.402,40	9,20	R\$ 9.402,40	100%		R\$ -	
2.9	Forma curva de tábuas de pinho e chapas de madeira compensadatiipo resinada, de 6mm espessura, levando-se em conta a utilização 2 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	31,20	225,00	R\$ 7.020,00	31,20	R\$ 7.020,00	31,20	R\$ 7.020,00	100%		R\$ -	
03	REVESTIMENTO												
3.1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	377,68	9,00	R\$ 3.399,12	377,68	R\$ 3.399,12	377,68	R\$ 3.399,12	100%		R\$ -	
3.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	377,68	91,00	R\$ 34.368,88	377,68	R\$ 34.368,88	377,68	R\$ 34.368,88	100%		R\$ -	
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09	m2	258,96	50,00	R\$ 12.948,00	43,8764	R\$ 2.193,82	43,88	R\$ 2.193,82	17%	215,08	R\$ 10.754,18	83%
3.4	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	377,68	36,00	R\$ 13.596,48		R\$ -		R\$ -		377,68	R\$ 13.596,48	100%
3.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	323,69	116,00	R\$ 37.548,04		R\$ -		R\$ -		323,69	R\$ 37.548,04	100%
04	GRADIL												
4.1	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	323,69	457,00	R\$ 147.926,33		R\$ -		R\$ -		323,69	R\$ 147.926,33	100%
4.2	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 5,50 x 2,63m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	10.861,00	R\$ 21.722,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 21.722,00	100%
4.3	Fornecimento e instalação Portão de abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,20 x 2,63 m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	und	2,00	3.625,00	R\$ 7.250,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 7.250,00	100%
05	ESTRUTURA												
5.1	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	197,32	114,00	R\$ 22.494,48		R\$ -		R\$ -		197,32	R\$ 22.494,48	100%
5.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	108,00	18,00	R\$ 1.944,00		R\$ -		R\$ -		108,00	R\$ 1.944,00	100%
5.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	428,00	15,00	R\$ 6.420,00		R\$ -		R\$ -		428,00	R\$ 6.420,00	100%



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 01								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
5.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	668,00	16,00	R\$ 10.688,00		R\$ -	R\$ -		668,00	R\$ 10.688,00	100%	
5.5	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	kg	19,22	1.022,00	R\$ 19.642,84		R\$ -	R\$ -		19,22	R\$ 19.642,84	100%	
5.6	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	14,45	158,00	R\$ 2.283,10		R\$ -	R\$ -		14,45	R\$ 2.283,10	100%	
5.7	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	75,15	111,00	R\$ 8.341,65		R\$ -	R\$ -		75,15	R\$ 8.341,65	100%	
5.8	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m2	8,96	955,00	R\$ 8.556,80		R\$ -	R\$ -		8,96	R\$ 8.556,80	100%	
06	ALVENARIA E REVESTIMENTO												
6.1	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	37,98	80,00	R\$ 3.038,40		R\$ -	R\$ -		37,98	R\$ 3.038,40	100%	
6.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	75,96	18,00	R\$ 1.367,28		R\$ -	R\$ -		75,96	R\$ 1.367,28	100%	
6.3	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	75,96	80,00	R\$ 6.076,80		R\$ -	R\$ -		75,96	R\$ 6.076,80	100%	
6.4	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	19,68	47,00	R\$ 924,96		R\$ -	R\$ -		19,68	R\$ 924,96	100%	
6.5	Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros	m	11,86	55,00	R\$ 652,30		R\$ -	R\$ -		11,86	R\$ 652,30	100%	
07	REVESTIMENTO CERÂMICO, EMASSAMENTO E PINTURA												
7.1	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	9,90	34,00	R\$ 336,60		R\$ -	R\$ -		9,90	R\$ 336,60	100%	
7.2	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	9,90	116,00	R\$ 1.148,40		R\$ -	R\$ -		9,90	R\$ 1.148,40	100%	
7.3	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	19,68	128,00	R\$ 2.519,04		R\$ -	R\$ -		19,68	R\$ 2.519,04	100%	
7.4	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	29,00	R\$ 1.978,38		R\$ -	R\$ -		68,22	R\$ 1.978,38	100%	
7.5	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	68,22	36,00	R\$ 2.455,92		R\$ -	R\$ -		68,22	R\$ 2.455,92	100%	
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
8.1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,00	147,00	R\$ 147,00		R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 147,00	100%	
8.2	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	1,00	320,00	R\$ 320,00		R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 320,00	100%	
8.3	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	10,00	48,00	R\$ 480,00		R\$ -	R\$ -		10,00	R\$ 480,00	100%	

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: a041afe3-0ad9-4dc7-9dbd-86ba6fad92b0 Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000139/2025



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição



PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA		PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025		Edital: CE 005/2025									
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				Contrato: 00042/2025									
Boletim de Medição nº 01				Processo: 3215/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
8.4	Tube de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	20,00	27,00	R\$ 540,00		R\$ -		R\$ -		20,00	R\$ 540,00	100%
8.5	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")	und	1,00	52,00	R\$ 52,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 52,00	100%
8.6	Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira.	und	1,00	890,00	R\$ 890,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 890,00	100%
8.7	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	1,00	799,00	R\$ 799,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 799,00	100%
8.8	Caixa sifonada especial de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.5cm, lastro conc.esp.10cm, revest. intern. c/chap. e reb. impermeab. escav. reaterro e curva curta c/ visita e plug em pvc 100mm	und	1,00	919,00	R\$ 919,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 919,00	100%
8.9	Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4"	und	1,00	947,00	R\$ 947,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 947,00	100%
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
9.1	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN CEMAR ou equiv	und	1,00	653,56	R\$ 653,56		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 653,56	100%
9.2	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider	und	3,00	86,00	R\$ 258,00		R\$ -		R\$ -		3,00	R\$ 258,00	100%
9.3	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	3,00	30,00	R\$ 90,00		R\$ -		R\$ -		3,00	R\$ 90,00	100%
9.4	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 1.5 mm2	m	20,00	7,00	R\$ 140,00		R\$ -		R\$ -		20,00	R\$ 140,00	100%
9.5	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	60,00	9,00	R\$ 540,00		R\$ -		R\$ -		60,00	R\$ 540,00	100%
9.6	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	15,00	11,00	R\$ 165,00		R\$ -		R\$ -		15,00	R\$ 165,00	100%
9.7	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	50,00	29,00	R\$ 1.450,00		R\$ -		R\$ -		50,00	R\$ 1.450,00	100%
9.8	Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W - 220/127V	und	1,00	2.864,00	R\$ 2.864,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 2.864,00	100%
9.9	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões	und	5,00	294,00	R\$ 1.470,00		R\$ -		R\$ -		5,00	R\$ 1.470,00	100%
9.10	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive onexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	418,00	R\$ 418,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 418,00	100%
9.11	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	2,00	309,00	R\$ 618,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 618,00	100%
9.12	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	2,00	289,00	R\$ 578,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 578,00	100%
9.13	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	49,00	R\$ 147,00		R\$ -		R\$ -		3,00	R\$ 147,00	100%
9.14	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	56,00	R\$ 112,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 112,00	100%

Assinado digitalmente. Acesso: <http://www.jaguare.es.gov.br> Chave: a041afe3-0ad9-4dc7-9dbd-86ba6fad92b0
Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000139/2025



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 01								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
9.15	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	und	2,00	107,00	R\$ 214,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 214,00	100%
10	PORTAS, JANELAS, FORRO E BANCADAS												
10.1	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m2	7,62	127,00	R\$ 967,74		R\$ -		R\$ -		7,62	R\$ 967,74	100%
10.2	Bancada de mármore esp. 3cm	m2	0,69	783,00	R\$ 540,27		R\$ -		R\$ -		0,69	R\$ 540,27	100%
10.3	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	1,70	70,00	R\$ 119,00		R\$ -		R\$ -		1,70	R\$ 119,00	100%
10.4	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	6,76	706,00	R\$ 4.772,56		R\$ -		R\$ -		6,76	R\$ 4.772,56	100%
10.5	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	0,30	1.011,00	R\$ 303,30		R\$ -		R\$ -		0,30	R\$ 303,30	100%
10.6	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	7,06	345,00	R\$ 2.435,70		R\$ -		R\$ -		7,06	R\$ 2.435,70	100%
10.7	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	3,80	106,00	R\$ 402,80		R\$ -		R\$ -		3,80	R\$ 402,80	100%
10.8	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m	und	1,00	505,00	R\$ 505,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 505,00	100%
10.9	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	1.239,00	R\$ 1.239,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 1.239,00	100%
10.10	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	und	1,00	3.080,00	R\$ 3.080,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 3.080,00	100%
11	COBERTURA												
11.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	und	4,00	1.950,00	R\$ 7.800,00		R\$ -		R\$ -		4,00	R\$ 7.800,00	100%
11.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	160,00	65,00	R\$ 10.400,00		R\$ -		R\$ -		160,00	R\$ 10.400,00	100%
11.3	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	160,00	122,00	R\$ 19.520,00		R\$ -		R\$ -		160,00	R\$ 19.520,00	100%
11.4	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	25,00	282,00	R\$ 7.050,00		R\$ -		R\$ -		25,00	R\$ 7.050,00	100%
11.5	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	56,00	96,00	R\$ 5.376,00		R\$ -		R\$ -		56,00	R\$ 5.376,00	100%
11.6	Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)	m2	140,00	40,00	R\$ 5.600,00		R\$ -		R\$ -		140,00	R\$ 5.600,00	100%
12	FECHADA EM ACM E CANCELA AUTOMÁTICA												
12.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM ACM 3MM, COR SÓLIDA, PARA IDENTIFICAÇÃO DA ENTRADA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SECA CONTENDO AS SEGUINTES DIMENSÕES: 2 PAINÉIS DE 20,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; 2 PAINÉIS DE 8,00M X 1,46M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; FORRO DE 20,00M X 8,00M FIXADO EM ESTRUTURA DE METALON; (CONFORME PROJETO);	m2	244,00	689,00	R\$ 168.116,00		R\$ -		R\$ -		244,00	R\$ 168.116,00	100%



Prefeitura Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
1ª Medição



PLANILHA DE MEDIÇÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
Obra: INFRA-ESTRUTURA DO CENTRO EMPRESARIAL DE BARRA SEGUNDA ETAPA				PERÍODO: 01/09/2025 à 22/10/2025				Edital: CE 005/2025					
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								Contrato: 00042/2025					
Boletim de Medição nº 01								Processo: 3215/2025					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADA			A EXECUTAR		
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	QUANT.	R\$ TOTAL	%	QUANT.	R\$ TOTAL	%
12.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LOGOMARCA EM ACM COM LETRAS EM FORMATO DE LETRA CAIXA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,45M X 0,55M ; BRASÃO DA CIDADE COM DIMENSÕES DE 1,34M X 1,58M; CONFORME PROJETO	und	1,00	12.636,00	R\$ 12.636,00		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 12.636,00	100%
12.3	Cancela automática material gabinete:chapaço , material braço:alumínio , tipo:simples, tipo acionamento:controle remoto comprimento: 6 m, tempo abertura: 2 s, potência motoracionamento: 1/3 hp, tensão motoracionamento: 220 v,cor gabinete:vermelha	und	2,00	8.824,00	R\$ 17.648,00		R\$ -		R\$ -		2,00	R\$ 17.648,00	100%
13	CALÇADA												
13.1	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	729,70	209,00	R\$ 152.507,30		R\$ -		R\$ -		729,70	R\$ 152.507,30	100%
13.2	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	72,97	123,00	R\$ 8.975,31		R\$ -		R\$ -		72,97	R\$ 8.975,31	100%
13.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	kg	1113,52	22,00	R\$ 24.497,44		R\$ -		R\$ -		1.113,52	R\$ 24.497,44	100%
13.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m2	729,70	2,00	R\$ 1.459,40		R\$ -		R\$ -		729,70	R\$ 1.459,40	100%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
14.1	Administração Local - Obra	und	1,00	52.727,19	R\$ 52.727,19		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 52.727,19	100%
14.2	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	ms	1,00	31.257,67	R\$ 31.257,67		R\$ -		R\$ -		1,00	R\$ 31.257,67	100%
TOTAL GERAL >>>				R\$ 1.055.900,00		R\$ 138.134,78		R\$ 138.134,78	13%		R\$ 917.765,22	87%	