



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

Obra:		RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL MATERINIDADE "ALUISSIO FILGUEIRAS"		DER-ES - Data Base: Janeiro / 2024				DECRÉSCIMO		ACRÉSCIMO		NOVO TOTAL		1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO		SALDO		
Local:		RUA JOÃO JACINTO, Nº316, CENTRO, MUQUI-ES		SINAPI - Data Base: Janeiro / 2024 NÃO DESONERADO				QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	%	FINANCEIRO
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	UNIT./C/ BDI	TOTAL										
1																		
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8	93,53	132,90	1.063,18					8,00	R\$ 1.063,18	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -
SUBTOTAL								1.063,18			R\$ -		R\$ 1.063,18	R\$ -				R\$ -
2																		
SERVIÇOS PRELIMINARES																		
2.1	DER-ES	010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²	18,90	15,32	19,86	375,34		5,20	R\$ 103,27	24,10	R\$ 478,61	5,2	R\$ 103,27	0,00	0,00%	R\$ -
2.2	DER-ES	10246	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m²	3000	3,61	4,68	14.037,73		75,00	R\$ 350,97	3075,00	R\$ 14.389,77	75,0	R\$ 350,97	0,00	0,00%	R\$ -
2.3	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2	m²	61,90	3,80	5,40	334,01		14,00	R\$ 75,54	75,90	R\$ 409,56	14,0	R\$ 75,54	0,00	0,00%	R\$ -
2.4	DER-ES	10256	Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira	m²	400,00	7,30	9,46	3.785,20		70,00	R\$ 662,41	470,00	R\$ 4.447,61	70,0	R\$ 662,41	0,00	0,00%	R\$ -
2.7	DER-ES	10208	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2			8,62			119,78	R\$ 1.032,37	119,78	R\$ 1.032,37	119,8	R\$ 1.032,35	0,00	0,00%	
2.8	DER-ES	10215	Retirada de esquadria metálica	m2			8,62			7,18	R\$ 61,88	7,18	R\$ 61,88	7,2	R\$ 61,88	0,00	0,00%	R\$ -
2.9	DER-ES	10223	Retirada de aparelho sanitários	und			17,82			6,00	R\$ 106,93	6,00	R\$ 106,93	6,0	R\$ 106,93	0,00	0,00%	R\$ -
2.10	DER-ES	10225	Retirada de bancada de pia	m2			21,38			4,20	R\$ 89,81	4,20	R\$ 89,81	4,2	R\$ 89,81	0,00	0,00%	R\$ -
2.11	DER-ES	10240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores, tomadas)	und			9,43			10,00	R\$ 94,28	10,00	R\$ 94,28	10,0	R\$ 94,28	0,00	0,00%	R\$ -
2.12	DER-ES	10317	Demolição de alvenaria, com reaproveitamento	m2			103,39			10,50	R\$ 1.085,55	10,50	R\$ 1.085,55	10,5	R\$ 1.085,55	0,00	0,00%	R\$ -
2.13	DER-ES	10323	Retirada de torneiras e registros	und			9,43			7,00	R\$ 66,00	7,00	R\$ 66,00	7,0	R\$ 66,00	0,00	0,00%	R\$ -
SUBTOTAL								18.532,28			R\$ 3.729,01		R\$ 22.262,36	R\$ 3.728,99				R\$ -
3																		
ESQUADRIAS MADEIRA																		
3.1	CPU	001	Reparo em esquadrias de madeira (janelas), considerando substituição de até 10% de madeira, incl. retirada e recolocação das esquadrias.	m²	145,00	214,44	277,98	40.306,89				145,00	R\$ 40.306,89	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
3.2	CPU	002	Reparo em esquadria de madeira (portas) inclusive emassamento, lixamento da superfície e retirada e recolocação no local. Exclui-se verniz e vidros	m²	163,17	32,23	30,91	5.043,76				163,17	R\$ 5.043,76	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
3.3	DER-ES	060108	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	unid.	10,00	418,97	285,61	2.856,07				10,00	R\$ 2.856,07	10,0	R\$ 2.856,07	0,00	0,00%	R\$ -
3.4	DER-ES	061903	Porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade esp. 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras externas em latão cromado La Fonte/equiv. exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	unid.	10,00	1518,04	1470,61	14.706,10				10,00	R\$ 14.706,10	8,0	R\$ 11.764,88	0,00	0,00%	R\$ -
3.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO O POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	unid.	2,00	101,80	120,48	240,96				2,00	R\$ 240,96	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
3.6	DER-ES	71702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixão, alizar e contramarco, exclusive vidro.	m2			626,80			2,80	R\$ 1.755,05	2,80	R\$ 1.755,05	2,8	R\$ 1.755,05	0,00	0,00%	R\$ -
3.7	DER-ES	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25 completa incl. Puxador com tranca, caixão, alizar e contramarco.	m2			1045,93			5,77	R\$ 6.034,99	5,77	R\$ 6.034,99	5,8	R\$ 6.034,99	0,00	0,00%	R\$ -
SUBTOTAL								63.153,78			R\$ 7.790,04		R\$ 70.943,82	R\$ 22.410,99				R\$ -
4																		
VIDROS E ESPELHOS																		
4.1	DER-ES	080102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	100,00	271,78	285,19	28.518,60				100,00	R\$ 28.518,60	67,0	R\$ 19.107,46	0,00	0,00%	R\$ -
SUBTOTAL								R\$ 28.518,60			R\$ -		R\$ 28.518,60	R\$ 19.107,46				R\$ -
5																		
COBERTURA																		
5.1	DER-ES	090202	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m²	400,00	56,13	60,14666	24.058,66		70,00	R\$ 4.210,27	470,00	R\$ 28.268,93	70,0	R\$ 4.210,27	0,00	0,00%	R\$ -
5.2	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	61,90	64,87	50,81325	3.145,34		14,00	R\$ 711,39	75,90	R\$ 3.856,73	14,0	R\$ 711,39	0,00	0,00%	R\$ -
5.3	DER-ES	90102	Estrutura de madeira de lei tipo pinhuço, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com ponteletes e cabros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.	M2			101,67			138,00	R\$ 14.030,16	138,00	R\$ 14.030,16	138,0	R\$ 14.030,16	0,00	0,00%	R\$ -
5.4	DER-ES	100208	Índice de impem. c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp 3mm, reforç.c/filme int. polietileno, regul. Base c/ arg. 1:4 esp. 20mm e juntas dilat	M2			240,11			30,00	R\$ 7.203,38	30,00	R\$ 7.203,38	30,0	R\$ 7.203,38	0,00	0,00%	R\$ -
5.5	DER-ES	10326	Retirada de estrutura de madeira do telhado	M2			25,10			111,50	R\$ 2.798,63	111,50	R\$ 2.798,63	111,5	R\$ 2.798,63	0,00	0,00%	R\$ -
5.6	DER-ES	90101	Estrutura de madeira de lei tipo pinhuço, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha cerâmica tipo capa e canal, com ponteletes, terças, cabros e ripas, inclusive tratamentos com cupinicida, exclusive telhas.	M2			199,87			33,45	R\$ 6.685,72	33,45	R\$ 6.685,72	33,5	R\$ 6.685,72	0,00	0,00%	R\$ -
5.7	DER-ES	90509	Remoção, lavagem com escova de aço e recolocação de telhas cerâmicas	M2			81,79			111,50	R\$ 9.120,13	111,50	R\$ 9.120,13	111,5	R\$ 9.120,13	0,00	0,00%	R\$ -
5.8	DER-ES	90512	Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servante)	M2			20,88			24,00	R\$ 501,13	24,00	R\$ 501,13	24,0	R\$ 501,13	0,00	0,00%	R\$ -
5.9	SINAPI	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2			16,06			111,50	R\$ 1.790,52	111,50	R\$ 1.790,52	111,5	R\$ 1.790,52	0,00	0,00%	R\$ -
SUBTOTAL								27.204,00			R\$ 47.051,33		R\$ 74.255,33	R\$ 47.051,33				R\$ -
6																		
REVESTIMENTO DE PAREDES																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

Obra:	RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL MATERINIDADE "ALUISSIO FILGUEIRAS"					DER-ES - Data Base: Janeiro / 2024		DECRÉSCIMO	ACRÉSCIMO	NOVO TOTAL		1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO		SALDO				
Local:	RUA JOÃO JACINTO, Nº316, CENTRO, MUQUI-ES					SINAPI - Data Base: Janeiro / 2024 NÃO DESONERADO												
						LS: 157,27%	BDI : 29,63%											
6.1	DER-ES	120302	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m²	250,00	23,73	29,88	7.470,25			250,00	R\$ 7.470,25	20,0	R\$ 597,62	0,00	0,00%	R\$ -	
6.2	DER-ES	120232	Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm	m²	275,00	97,43	102,55	28.201,33			275,00	R\$ 28.201,33	132,7	R\$ 13.605,06	142,33	51,76%	R\$ 14.596,27	
SUBTOTAL								35.671,58		R\$ -	R\$ 35.671,58		R\$ 14.202,68				R\$ 14.596,27	
7 PISOS INTERNOS E EXTERNOS																		
7.1	DER-ES	130236	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibriho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m²	220	75,97	85,56	18.822,28			220,00	R\$ 18.822,28		R\$ -	220,00	100,00%	R\$ 18.822,28	
SUBTOTAL								18.822,28		R\$ -	R\$ 18.822,28		R\$ -					R\$ 18.822,28
8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS																		
8.1	DER-ES	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	8,00	131,64	131,64	1.053,11			8,00	R\$ 1.053,11	1,0	R\$ 131,64	0,00	0,00%	R\$ -	
8.2	DER-ES	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	unid.	8,00	135,30	135,30	1.082,36			8,00	R\$ 1.082,36	7,0	R\$ 947,07	0,00	0,00%	R\$ -	
8.3	DER-ES	142203	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"	m	215,00		20,64	4.436,66			215,00	R\$ 4.436,66		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
8.4	DER-ES	170540	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16 para apoio, exclusive flanges e torneira de boca	und			692,88		2,00	R\$ 1.385,76	2,00	R\$ 1.385,76	2,0	R\$ 1.385,76	0,00	0,00%	R\$ -	
SUBTOTAL								6.572,13		R\$ 1.385,76	R\$ 7.957,89		R\$ 2.464,46				R\$ -	
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
9.1	DER-ES	151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	unid.	20,00	209,22	157,57	3.151,43			20,00	R\$ 3.151,43		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
9.2	DER-ES	151809	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	unid.	20,00	185,41	128,15	2.562,94			20,00	R\$ 2.562,94		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
SUBTOTAL								5.714,37		R\$ -	R\$ 5.714,37		R\$ -				R\$ -	
10 APARELHOS ELÉTRICOS																		
10.1	SINAPI	100803	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	unid.	150,00	27,03	30,70	4.605,57			150,00	R\$ 4.605,57		R\$ -	140,00	93,33%	R\$ 4.298,53	
10.2	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	unid.	5,00	15,35	16,47	82,34			5,00	R\$ 82,34		R\$ -	3,00	60,00%	R\$ 49,40	
10.3	DER-ES	180201	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 pólos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	unid.	20,00	37,08	35,24	704,82			20,00	R\$ 704,82		R\$ -	10,00	50,00%	R\$ 352,41	
10.4	DER-ES	180204	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	unid.	20,00	33,22	30,32	606,31			20,00	R\$ 606,31		R\$ -	10,00	50,00%	R\$ 303,16	
SUBTOTAL								5.999,04		R\$ -	R\$ 5.999,04		R\$ -				R\$ 5.003,50	
11 PINTURA																		
11.1	DER-ES	190106	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m²	4956,82	27,17	18,03	89.385,49			4956,82	R\$ 89.385,49		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
11.2	DER-ES	190109	Pintura de letra, aplicação manual, em parede, dim. 20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	unid.	28,00	100,37	75,00	2.099,96			28,00	R\$ 2.099,96		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
11.3	DER-ES	190302	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suviniil, Coral e Metalatex ou equivalente	m²	591,34	45,99	29,61	17.512,39			591,34	R\$ 17.512,39		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
11.4	DER-ES	190417	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m²	250,00	46,48	56,91	14.227,13			250,00	R\$ 14.227,13		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
SUBTOTAL								123.224,97		R\$ -	R\$ 123.224,97		R\$ -				R\$ -	
12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																		
12.1	CPU	003	Abrigo para aparelho de raio X	unid.	1,00	4457,51	3778,38	3.778,38			1,00	R\$ 3.778,38	1,0	R\$ 3.778,38	0,00	0,00%	R\$ -	
12.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	72,80	97,99	101,90	7.418,67			72,80	R\$ 7.418,67		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
12.3	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	100,00	2,88	3,20	320,16			100,00	R\$ 320,16		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
12.4	DER-ES	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m²	50,00	30,94	40,11	2.005,38			50,00	R\$ 2.005,38		R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	
SUBTOTAL								13.522,59		R\$ -	R\$ 13.522,59		R\$ 3.778,38				R\$ -	
13 INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO																		
13.1	DER-ES	160304	Pára-raios tipo franklin incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/intermediária p/ 3 estáis em tubo e demais acessórios c/execção do cabo de cobre de descida e suporte isoladores.	und			844,70		4,00	R\$ 3.378,78	4,00	R\$ 3.378,78	4,0	R\$ 3.378,78	0,00	0,00%	R\$ -	
13.2	DER-ES	160305	Condutor de cobre nu, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores, e acessórios de fixação, conforme projeto	m			86,62		389,00	R\$ 32.140,33	389,00	R\$ 32.140,33	389,0	R\$ 33.696,33	0,00	0,00%	R\$ -	
13.3	DER-ES	160311	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" X 2,40m	und			212,49		11,00	R\$ 2.337,43	11,00	R\$ 2.337,43	11,0	R\$ 2.337,43	0,00	0,00%	R\$ -	
13.4	DER-ES	160313	Fixador universal latão entranhado p/ cabos 16 a 70mm2ref. 5024, incl parafuso sextavado M6x45mm, arnela lisa 1/4", bucha n°8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und			56,16		21,00	R\$ 1.137,32	21,00	R\$ 1.137,32	21,0	R\$ 1.179,32	0,00	0,00%	R\$ -	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

Obra:	RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE "ALUISIO FILGUEIRAS"		DER-ES - Data Base: Janeiro / 2024				DECRÉSCIMO		ACRÉSCIMO		NOVO TOTAL		1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO		SALDO						
Local:	RUA JOÃO JACINTO, Nº316, CENTRO, MUQUI-ES		SINAPI - Data Base: Janeiro / 2024 NÃO DESONERADO																		
			LS: 157,27%		BDI : 29,63%																
13.5	DER-ES	160314	Mastro simples 3mx 1,1/2", uma descida incl. Base de fixação, captor, conj de contraventagem c/ abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv.	und		843,05		4,00	R\$	3.372,19	4,00	R\$	3.372,19	4,00	R\$	3.372,19	0,00	0,00%	R\$	-	
13.6	DER-ES	160316	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro de 300mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica, ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und		83,61		11,00	R\$	919,73	11,00	R\$	919,73	11,00	R\$	919,73	0,00	0,00%	R\$	-	
13.7	DER-ES	150806	Eletroduto aparente de PVC rígido rosqueável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	M		24,85		44,00	R\$	1.093,31	44,00	R\$	1.093,31	44,00	R\$	1.093,31	0,00	0,00%	R\$	-	
13.8	DER-ES	DER-PROJ	PROJETO SPDA (PARARRAIO) PROJETO DE RESTAURO DE EDIFICAÇÕES HISTÓRICO OU DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO	M2		5,51		1577,00	R\$	8.696,79	1577,00	R\$	8.696,79	1577,00	R\$	8.696,79	0,00	0,00%	R\$	-	
			SUBTOTAL							R\$ 53.075,88			R\$ 53.075,88			R\$ 54.666,36				R\$ -	
			14	SERVIÇOS PRELIMINARES/REPARO EM GRADES DE FERRO E PAREDES																	
14.1	DER-ES	20339	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	M2		20,32		670,00	R\$	13.616,26	670,00	R\$	13.616,26	670,00	R\$	13.616,26	0,00	0,00%	R\$	-	
14.6	DER-ES	71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	M2		324,54					0,00	R\$	-		R\$	-				R\$ -	
			SUBTOTAL							R\$ 13.616,26			R\$ 13.616,26			R\$ 13.616,26					
			15	EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS CUCUÇÃO, BANCADAS, LAVABO E PASSA PRATO																	
15.1	PROPRIO	Bs01 bancada inox seca	Bancada seca com espelho confeccionada em aço inox 304 1mm nas medidas de 1150x600x900 com grade embaixo	UND		3099,79		1,00	R\$	3.099,79	1,00	R\$	3.099,79		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	3.099,79	
15.2	PROPRIO	Bs02 bancada inox seca	Bancada seca com espelho confeccionada em aço inox 304 1mm nas medidas de 2250x600x900 com grade embaixo	UND		4989,05		1,00	R\$	4.989,05	1,00	R\$	4.989,05		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	4.989,05	
15.3	PROPRIO	Bc01 bancada inox cuba	Bancada molhada com espelho confeccionada em aço inox 304 1mm nas medidas de 1650x600x900 com grade embaixo e cuba tramontina do lado esquerdo	UND		4255,86		1,00	R\$	4.255,86	1,00	R\$	4.255,86		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	4.255,86	
15.4	PROPRIO	Bc 03 bancada inox seca	Bancada seca confeccionada em chapa inox 304 1mm nas medidas de 1400x600x900 e grade na parte inferior	UND		3011,49		1,00	R\$	3.011,49	1,00	R\$	3.011,49		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	3.011,49	
15.5	PROPRIO	UB00001 tanque	Bancada confeccionada em chapa inox 304 1mm nas medidas de 2900x700x900 com tanque 700x600x300 e cuba nas medidas de 540x350x170mm e grade na parte inferior	UND		9026,78		1,00	R\$	9.026,78	1,00	R\$	9.026,78		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	9.026,78	
15.6	PROPRIO	Lvb01 Inox 304	Lavabo confeccionado em aço inox 304 ch 1mm e cuba tramontina, com cantoneira para parafusar na parede	UND		2676,46		1,00	R\$	2.676,46	1,00	R\$	2.676,46		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	2.676,46	
15.7	PROPRIO	Pp inox	Passa prato 700x 400	UND		1403,02		2,00	R\$	2.806,04	2,00	R\$	2.806,04		R\$	-	2,00	100,00%	R\$	2.806,04	
15.8	PROPRIO	Coifa inox, exaustor e duto	Sistema integrado de coifa, uma coifa central confeccionadas em aço 304 inox brilho, fixadas no teto, nas medidas de 2300x1200mm com tubulação de 380mm e exaustor de 40mm com motor blindado de 1/8hp, acompanha 3 metros de tubulação para direcionamento da ventilação para área externa Acompanha, coifa, 01 curva 380mm, 3mts tubo 380mm, 01 motor blindado sistema completo instalado no local, não realizamos serviço de alvenaria	CJ		17439,33		1,00	R\$	17.439,33	1,00	R\$	17.439,33		R\$	-	1,00	100,00%	R\$	17.439,33	
			SUBTOTAL							R\$ 47.304,80			R\$ 47.304,80			R\$ -				R\$ 47.304,80	
			VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO			R\$ 348.000,00				R\$ 173.952,95			R\$ 521.952,95			R\$ 181.026,92				R\$ 84.135,37	

MUQUI / ES, 06 de janeiro de 2026

Sergio Luiz Anequim
Prefeito Municipal

Karen de Lima França
Engenheira Civil CREA ES 0051085/D
Portaria nº 022 de 03 de janeiro de 2025

1ª medição aditivo	34,68%	R\$	181.026,92
Total medido	83,88%	R\$	437.817,58
Valor do contrato	100,00%	R\$	521.952,95
Saldo	16,12%	R\$	84.135,37