



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA PARALISADA

EMPRESA	OBRA PARALISADA	VALOR	INÍCIO	% CONCLUÍDO	STATUS	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Reforma do imóvel do Museu Dr. Dirceu Cardoso, a Rua Joao Jacinto, bairro Boa Esperanca, Muqui - ES	R\$ 1.412.747,10	27/11/2020	37,89%	OBRA PARALIZADA AGUARDANDO A ELABORAÇÃO PELA SECULT DO NOVO PROJETO ARQUITETÔNICO REVISADO DA CASA 01 DO MUSEU DIRCEU CARDOSO E TAMBÉM AGUARDANDO O PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL NÃO PREVISTO PARA A CASA 02, A PREVISÃO PARA REINÍCIO É DEZ/2023.	31/03/2026
LANCE CONSTRUTORA EIRELI	Reforma prédio histórico sede da Prefeitura Municipal de Muqui.	R\$ 1.204.339,80	27/12/2020	34,26%	OBRA PARALIZADA AGUARDANDO A CAPITAÇÃO DE UM NOVO CONVENIO COM A SECULT.	31/03/2026