



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

<b>AGENTE FINANCEIRO :</b>	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
<b>EMPRESA CONTRATADA :</b>	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
<b>CONTRATO N° :</b>	356/2024
<b>OBJETO :</b>	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

<b>N° do BM</b>	6°
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	19/02/2026
<b>VALOR</b>	R\$ 82.869,47
<b>AVANÇO F-F</b>	70,03%
<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO</b>	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum. Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I-G-H	J-I-G	K-I-H	L-I-K	M-L-F	N-D-I	
<b>01</b>	<b>Serviços Preliminares</b>													
01.01	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 257,80	R\$ 2.062,40	8,00		8,00	R\$ 2.062,40	R\$ -	R\$ 2.062,40	100,00%	0,00	R\$ -
01.02	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	und	1,00	R\$ 1.780,02	R\$ 1.780,02	1,00		1,00	R\$ 1.780,02	R\$ -	R\$ 1.780,02	100,00%	0,00	R\$ -
01.03	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e ex. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	14,50	R\$ 872,20	R\$ 12.646,90	14,50		14,50	R\$ 12.646,90	R\$ -	R\$ 12.646,90	100,00%	0,00	R\$ -
01.04	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	10,90	R\$ 656,10	R\$ 7.151,49	10,90		10,90	R\$ 7.151,49	R\$ -	R\$ 7.151,49	100,00%	0,00	R\$ -
01.05	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016	und	1,00	R\$ 5.161,31	R\$ 5.161,31	1,00		1,00	R\$ 5.161,31	R\$ -	R\$ 5.161,31	100,00%	0,00	R\$ -
01.06	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	871,17	R\$ 11,34	R\$ 9.879,07	871,17		871,17	R\$ 9.879,07	R\$ -	R\$ 9.879,07	100,00%	0,00	R\$ -
01.07	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	180,00	R\$ 124,07	R\$ 22.332,60	180,00		180,00	R\$ 22.332,60	R\$ -	R\$ 22.332,60	100,00%	0,00	R\$ -
01.08	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	50,00	R\$ 271,03	R\$ 13.551,50	50,00		50,00	R\$ 13.551,50	R\$ -	R\$ 13.551,50	100,00%	0,00	R\$ -
01.09	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	200,00	R\$ 10,21	R\$ 2.042,00	200,00		200,00	R\$ 2.042,00	R\$ -	R\$ 2.042,00	100,00%	0,00	R\$ -
<b>02</b>	<b>Movimento de Terra</b>													
02.01	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	m3	64,61	R\$ 55,26	R\$ 3.570,46	64,61		64,61	R\$ 3.570,46	R\$ -	R\$ 3.570,46	100,00%	0,00	R\$ -
02.02	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira. af_06/2017	m3	62,92	R\$ 58,18	R\$ 3.660,77	62,92		62,92	R\$ 3.660,77	R\$ -	R\$ 3.660,77	100,00%	0,00	R\$ -
02.03	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023	m3	84,50	R\$ 30,93	R\$ 2.613,51	84,50		84,50	R\$ 2.613,51	R\$ -	R\$ 2.613,51	100,00%	0,00	R\$ -
<b>03</b>	<b>Infraestrutura</b>													
03.01	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	359,56	R\$ 46,85	R\$ 16.845,39	359,56		359,56	R\$ 16.845,39	R\$ -	R\$ 16.845,39	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	6º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	19/02/2026
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 82.869,47
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	70,03%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio				
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço		
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=I-K	M=L-F	N=D-I			
03.02	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	m3	4,81	R\$ 367,37	R\$ 1.768,87	4,81		4,81	R\$ 1.768,87	RS	-	R\$ 1.768,87	100,00%	0,00	RS	-
03.03	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. af_06/2017	kg	2.346,40	R\$ 13,18	R\$ 30.925,55	2.346,40		2.346,40	R\$ 30.925,55	RS	-	R\$ 30.925,55	100,00%	0,00	RS	-
03.04	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	327,98	R\$ 20,80	R\$ 6.821,98	327,98		327,98	R\$ 6.821,98	RS	-	R\$ 6.821,98	100,00%	0,00	RS	-
03.05	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_05/2021	m3	38,22	R\$ 423,99	R\$ 16.205,28	38,22		38,22	R\$ 16.205,28	RS	-	R\$ 16.205,28	100,00%	0,00	RS	-
03.06	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m2	249,80	R\$ 80,76	R\$ 20.173,85	249,80		249,80	R\$ 20.173,85	RS	-	R\$ 20.173,85	100,00%	0,00	RS	-
<b>04</b>	<b>Superestrutura</b>															
04.01	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. af_12/2015	m2	534,56	R\$ 68,16	R\$ 36.435,61	358,91		358,91	R\$ 24.463,31	RS	-	R\$ 24.463,31	67,14%	175,65	RS	11.972,30
04.02	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022	kg	586,72	R\$ 16,62	R\$ 9.751,29	362,68		362,68	R\$ 6.027,74	RS	-	R\$ 6.027,74	61,81%	224,04	RS	3.723,55
04.03	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022	kg	664,46	R\$ 13,27	R\$ 8.817,38	664,46		664,46	R\$ 8.817,38	RS	-	R\$ 8.817,38	100,00%	0,00	RS	-
04.04	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. AF_06/2022	kg	2.620,62	R\$ 7,05	R\$ 18.475,37	1.605,30		1.605,30	R\$ 11.317,37	RS	-	R\$ 11.317,37	61,26%	1.015,32	RS	7.158,00
04.05	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. AF_05/2021	m3	42,68	R\$ 464,31	R\$ 19.816,77	30,46		30,46	R\$ 14.142,88	RS	-	R\$ 14.142,88	71,37%	12,22	RS	5.673,89
04.06	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). AF_11/2020_PA	m2	41,37	R\$ 207,36	R\$ 8.578,28	41,37		41,37	R\$ 8.578,28	RS	-	R\$ 8.578,28	100,00%	0,00	RS	-
<b>05</b>	<b>Paredes e Painéis</b>															
05.01	<b>Paredes Internas</b>															
05.01.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m2	170,62	R\$ 59,80	R\$ 10.203,08	112,47	58,15	170,62	R\$ 6.725,89	RS	3.477,37	R\$ 10.203,26	100,00%	0,00	-RS	0,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

<b>AGENTE FINANCEIRO :</b>	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	<b>Nº do BM</b>	6º
<b>EMPRESA CONTRATADA :</b>	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	19/02/2026
<b>CONTRATO Nº :</b>	356/2024	<b>VALOR</b>	R\$ 82.869,47
<b>OBJETO :</b>	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	<b>AVANÇO F-F</b>	70,03%
		<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO</b>	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I		
<b>05.02</b>	<b>Paredes Externas</b>														
05.02.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021	m2	475,77	R\$ 59,80	R\$ 28.451,17	468,44		468,44	R\$ 28.012,71	RS	-	R\$ 28.012,71	98,46%	7,33	RS 438,46
05.02.02	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m2	76,97	R\$ 204,13	R\$ 15.710,87	38,48		38,48	R\$ 7.855,43	RS	-	R\$ 7.855,43	50,00%	38,48	RS 7.855,44
05.02.03	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m2	14,18	R\$ 628,35	R\$ 8.912,52	14,18		14,18	R\$ 8.912,52	RS	-	R\$ 8.912,52	100,00%	0,00	RS -
05.02.04	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	21,00	R\$ 66,35	R\$ 1.393,35	-		0,00	0,00	RS	-	R\$ -	0,00%	21,00	RS 1.393,35
05.02.05	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	8,60	R\$ 48,89	R\$ 420,45	7,40		7,40	R\$ 361,79	RS	-	R\$ 361,79	86,05%	1,20	RS 58,66
05.02.06	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	3,70	R\$ 68,70	R\$ 254,19	1,70		1,70	R\$ 116,79	RS	-	R\$ 116,79	45,95%	2,00	RS 137,40
<b>6</b>	<b>Esquadrias</b>														
<b>06.01</b>	<b>Portas e Grades</b>														
06.01.01	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	12,18	R\$ 800,90	R\$ 9.754,96	12,18		12,18	R\$ 9.754,96	RS	-	R\$ 9.754,96	100,00%	0,00	RS -
06.01.02	Portão de abrir /giro, em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	m2	6,96	R\$ 815,58	R\$ 5.676,44	6,84		6,84	R\$ 5.578,57	RS	-	R\$ 5.578,57	98,28%	0,12	RS 97,87
06.01.03	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	3,84	R\$ 1.260,45	R\$ 4.840,13	3,84		3,84	4.840,13	RS	-	R\$ 4.840,13	100,00%	0,00	RS -
<b>06.02</b>	<b>Janelas e Grades de proteção à janelas</b>														
06.02.01	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	m2	4,62	R\$ 855,50	R\$ 3.952,41	-		0,00	0,00	RS	-	R\$ -	0,00%	4,62	RS 3.952,41
06.02.02	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	7,28	R\$ 490,35	R\$ 3.569,75	5,88		5,88	R\$ 2.883,26	RS	-	R\$ 2.883,26	80,77%	1,40	RS 686,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

Nº do BM	6º
DATA DE EMISSÃO	19/02/2026
VALOR	R\$ 82.869,47
AVANÇO F-F	70,03%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I	
<b>7</b>	<b>Vidros</b>													
07.01	Instalação de vidro liso fume, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. AF_01/2021_PS	m2	0,00	R\$ 405,04	R\$ -	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -
<b>8</b>	<b>Impermeabilização (arquitancada e palco)</b>													
08.01	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (media), traco 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2cm.	m2	138,02	R\$ 49,85	R\$ 6.880,05	138,02		138,02	R\$ 6.880,05	R\$ -	R\$ 6.880,05	100,00%	0,00	R\$ -
08.02	Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para impermeabilizacao, espessura 150 micras.	m2	138,02	R\$ 3,02	R\$ 416,81	138,02		138,02	R\$ 416,81	R\$ -	R\$ 416,81	100,00%	0,00	R\$ -
<b>09</b>	<b>Cobertura</b>													
09.01	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	kg	9.617,05	R\$ 16,84	R\$ 161.951,12	7.305,20	2.311,85	9.617,05	R\$ 123.019,57	R\$ 38.931,55	R\$ 161.951,12	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
09.02	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019	m2	977,03	R\$ 60,26	R\$ 58.875,83	977,03		977,03	R\$ 58.875,83	R\$ -	R\$ 58.875,83	100,00%	0,00	R\$ -
09.03	Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022	m	20,00	R\$ 100,98	R\$ 2.019,60	20,00		20,00	R\$ 2.019,60	R\$ -	R\$ 2.019,60	100,00%	0,00	R\$ -
09.04	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m	73,30	R\$ 181,57	R\$ 13.309,08	73,30		73,30	R\$ 13.309,08	R\$ -	R\$ 13.309,08	100,00%	0,00	R\$ -
<b>10</b>	<b>Revestimentos de paredes e tetos</b>													
10.01	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_08/2019	m3	8,79	R\$ 512,96	R\$ 4.508,92	5,72	3,07	8,79	R\$ 2.934,13	R\$ 1.576,04	R\$ 4.510,17	100,03%	0,00	-R\$ 1,26
10.02	Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de plastificante para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300KG. AF_08/2019	m3	2,53	R\$ 510,93	R\$ 1.294,47	2,53		2,53	R\$ 1.292,65	R\$ -	R\$ 1.292,65	99,86%	0,00	R\$ 1,82
10.03	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	m2	1.289,09	R\$ 23,89	R\$ 30.796,36	1.060,61	228,48	1.289,09	R\$ 25.337,97	R\$ 5.458,34	R\$ 30.796,31	100,00%	0,00	R\$ 0,05
10.04	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das paredes. AF_02/2023_PE	m2	126,68	R\$ 59,71	R\$ 7.563,94	126,68		126,68	R\$ 7.564,03	R\$ -	R\$ 7.564,03	100,00%	0,00	-R\$ 0,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	6º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	19/02/2026
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 82.869,47
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	70,03%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=D-I	
<b>11</b>	<b>Pisos</b>													
11.01	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m3	11,32	R\$ 110,92	R\$ 1.255,17	7,43		7,43	R\$ 824,58	R\$ -	R\$ 824,58	65,69%	3,88	R\$ 430,59
11.02	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m2	41,70	R\$ 73,90	R\$ 3.081,63	41,70		41,70	3.081,63	R\$ -	R\$ 3.081,63	100,00%	0,00	R\$ -
11.03	Piso cimentado traço 1:4 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,0cm, preparo manual da argamassa	m2	142,45	R\$ 36,43	R\$ 5.189,45	142,45		142,45	5.189,45	R\$ -	R\$ 5.189,45	100,00%	0,00	R\$ -
11.04	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur	m2	702,61	R\$ 98,83	R\$ 69.438,95	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	702,61	R\$ 69.438,95
11.05	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 CM. AF_09/2020	m	5,80	R\$ 88,85	R\$ 515,33	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	5,80	R\$ 515,33
11.06	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. AF_08/2022	m2	148,39	R\$ 84,04	R\$ 12.470,70	74,20		74,20	R\$ 6.235,35	R\$ -	R\$ 6.235,35	50,00%	74,20	R\$ 6.235,35
11.07	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/216	m	39,05	R\$ 76,89	R\$ 3.002,55	39,05		39,05	R\$ 3.002,55	R\$ -	R\$ 3.002,55	100,00%	0,00	R\$ -
11.08	Piso de borracha esportivo, espessura 15mm, assentado com argamassa. Af_09/2020	m2	0,00	R\$ 198,66	R\$ -	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00	R\$ -
<b>12</b>	<b>Hidrossanitário</b>													
12.01	Poço c/ anéis pré-moldados diam. 1.5m e profundidade de 7m, inclusive fornecimento	und	1,00	R\$ 3.577,03	R\$ 3.577,03	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.577,03
12.02	Instalacao de conj.moto bomba submersivel ate 10 cv	und	1,00	R\$ 224,66	R\$ 224,66	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 224,66
12.03	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldáveldn 25 (3/4) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	und	1,00	R\$ 345,45	R\$ 345,45	-		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 345,45
12.04	Tube, pvc, sold á vel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de á gua--fornecimento e instalação. af_12/2014	m	50,00	R\$ 22,56	R\$ 1.128,00	50,00		50,00	R\$ 1.128,00	R\$ -	R\$ 1.128,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.05	Tube, pvc, sold á vel, dn 40mm, instalado em prumada de á gua - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	20,00	R\$ 28,37	R\$ 567,40	20,00		20,00	R\$ 567,40	R\$ -	R\$ 567,40	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

<b>AGENTE FINANCEIRO :</b>	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	<b>Nº do BM</b>	6º
<b>EMPRESA CONTRATADA :</b>	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	19/02/2026
<b>CONTRATO Nº :</b>	356/2024	<b>VALOR</b>	R\$ 82.869,47
<b>OBJETO :</b>	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	<b>AVANÇO F-F</b>	70,03%
		<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO</b>	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=H-G	J=H-G	K=H-I	L=J-K	M=L-F	N=M-I		
12.06	Tubo, pvc, sold á vel, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	m	30,00	R\$ 25,69	R\$ 770,70	14,00		14,00	359,66	RS -	R\$ 359,66	46,67%	16,00	R\$ 411,04	
12.07	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	3,00	R\$ 693,49	R\$ 2.080,47	3,00		3,00	2.080,47	RS -	R\$ 2.080,47	100,00%	0,00	R\$ -	
12.08	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	10,00	R\$ 131,84	R\$ 1.318,40	8,00		8,00	R\$ 1.054,72	RS -	R\$ 1.054,72	80,00%	2,00	R\$ 263,68	
12.09	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	17,00	R\$ 253,89	R\$ 4.316,13	6,00		6,00	R\$ 1.523,34	RS -	R\$ 1.523,34	35,29%	11,00	R\$ 2.792,79	
12.10	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de liga çã o p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod.00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	und	1,00	R\$ 1.098,10	R\$ 1.098,10	1,00		1,00	1.098,10	RS -	R\$ 1.098,10	100,00%	0,00	R\$ -	
12.11	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	7,00	R\$ 158,11	R\$ 1.106,77	7,00		7,00	R\$ 1.106,77	RS -	R\$ 1.106,77	100,00%	0,00	R\$ -	
12.12	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	10,00	R\$ 123,98	R\$ 1.239,80	8,00		8,00	R\$ 991,84	RS -	R\$ 991,84	80,00%	2,00	R\$ 247,96	
12.13	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	6,00	R\$ 237,01	R\$ 1.422,06	6,00		6,00	1.422,06	RS -	R\$ 1.422,06	100,00%	0,00	R\$ -	
12.14	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	5,00	R\$ 425,29	R\$ 2.126,45	5,00		5,00	2.126,45	RS -	R\$ 2.126,45	100,00%	0,00	R\$ -	
12.15	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	6,00	R\$ 320,11	R\$ 1.920,66	6,00		6,00	1.920,66	RS -	R\$ 1.920,66	100,00%	0,00	R\$ -	
12.16	Bançada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornec. E instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 741,00	R\$ 1.482,00	2,00		2,00	R\$ 1.482,00	RS -	R\$ 1.482,00	100,00%	0,00	R\$ -	
12.17	Mictório coletivo de aço inox, liga AISI-304 n.18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, dimensões 1.80x0.30m, com tubo espargidor	und	1,00	R\$ 2.149,30	R\$ 2.149,30	1,00		1,00	2.149,30	RS -	R\$ 2.149,30	100,00%	0,00	R\$ -	
12.18	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. AF_01/2020	und	8,00	R\$ 78,91	R\$ 631,28	8,00		8,00	631,28	RS -	R\$ 631,28	100,00%	0,00	R\$ -	
12.19	Bebedouro elétrico de pressão o para portadores de necessidades especiais IBBL BDF300 ou equivalente	und	2,00	R\$ 3.417,52	R\$ 6.835,04	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 6.835,04	
12.20	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020	und	7,00	R\$ 38,94	R\$ 272,58	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 272,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

<b>AGENTE FINANCEIRO :</b>	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	<b>Nº do BM</b>	6º
<b>EMPRESA CONTRATADA :</b>	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	19/02/2026
<b>CONTRATO Nº :</b>	356/2024	<b>VALOR</b>	R\$ 82.869,47
<b>OBJETO :</b>	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	<b>AVANÇO F-F</b>	70,03%
		<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO</b>	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=G+H	J=I*G	K=I*H	L=J*K	M=L/F	N=D-I	
12.21	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"	m	3,70	R\$ 254,27	R\$ 940,80	3,70		3,70	940,80	RS -	R\$ 940,80	100,00%	0,00	RS -
12.22	Tube de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. AF_01/2021	m	60,00	R\$ 60,95	R\$ 3.657,00	60,00		60,00	R\$ 3.657,00	RS -	R\$ 3.657,00	100,00%	0,00	RS -
12.23	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	4,00	R\$ 956,89	R\$ 3.827,56	4,00		4,00	R\$ 3.827,56	RS -	R\$ 3.827,56	100,00%	0,00	RS -
12.24	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). AF_12/2020	und	1,00	R\$ 5.078,84	R\$ 5.078,84	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	1,00	RS 5.078,84
12.25	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	und	1,00	R\$ 3.868,31	R\$ 3.868,31	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	1,00	RS 3.868,31
12.26	Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 3,0 x h=3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). AF_12/2020	un	1,00	R\$ 8.108,36	R\$ 8.108,36	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	1,00	RS 8.108,36
12.27	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 364,65	R\$ 729,30	2,00		2,00	729,30	RS -	R\$ 729,30	100,00%	0,00	RS -
12.28	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	2,00	R\$ 404,63	R\$ 809,26	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	2,00	RS 809,26
12.29	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51, marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	2,00	R\$ 2.980,23	R\$ 5.960,46	2,00		2,00	5.960,46	RS -	R\$ 5.960,46	100,00%	0,00	RS -
<b>13</b>	<b>Esquadrias</b>													
13.01	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada de 15001 até 26000W, instalada em muro	und	1,00	R\$ 4.510,27	R\$ 4.510,27	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	1,00	RS 4.510,27
13.02	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 652,08	R\$ 652,08	1,00		1,00	652,08	RS -	R\$ 652,08	100,00%	0,00	RS -
13.03	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 192,08	R\$ 192,08	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	1,00	RS 192,08
13.04	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	8,00	R\$ 79,43	R\$ 635,44	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	8,00	RS 635,44
13.05	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	2,00	R\$ 17,07	R\$ 34,14	-		0,00	0,00	RS -	R\$ -	0,00%	2,00	RS 34,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

<b>AGENTE FINANCEIRO :</b>	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	<b>Nº do BM</b>	6º
<b>EMPRESA CONTRATADA :</b>	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	<b>DATA DE EMISSÃO</b>	19/02/2026
<b>CONTRATO Nº :</b>	356/2024	<b>VALOR</b>	R\$ 82.869,47
<b>OBJETO :</b>	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	<b>AVANÇO F-F</b>	70,03%
		<b>PERÍODO DE MEDIÇÃO</b>	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum. Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=I-K	M=L-I	N=D-I	
13.06	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 35 até 50a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 30,41	R\$ 30,41	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 30,41
13.07	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	75,00	R\$ 14,64	R\$ 1.098,00	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	75,00	RS 1.098,00
13.08	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	936,00	R\$ 6,93	R\$ 6.486,48	360,00		360,00	RS 2.494,80	RS -	RS 2.494,80	38,46%	576,00	RS 3.991,68
13.09	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	180,00	R\$ 10,25	R\$ 1.845,00	180,00		180,00	RS 1.845,00	RS -	RS 1.845,00	100,00%	0,00	RS -
13.10	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+10a(250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. AF_11/2022	und	12,00	R\$ 141,88	R\$ 1.702,56	12,00		12,00	RS 1.702,56	RS -	RS 1.702,56	100,00%	0,00	RS -
13.11	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). AF_11/2022	und	11,00	R\$ 141,78	R\$ 1.559,58	11,00		11,00	RS 1.559,58	RS -	RS 1.559,58	100,00%	0,00	RS -
13.12	Chuveiro elétrico comum corpo pl à stico, tipo ducha fornecimento e instalação. AF_01/2020	und	4,00	R\$ 84,05	R\$ 336,20	4,00		4,00	336,20	RS -	RS 336,20	100,00%	0,00	RS -
13.13	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	und	11,00	R\$ 140,98	R\$ 1.550,78	8,00		8,00	1.127,84	RS -	RS 1.127,84	72,73%	3,00	RS 422,94
13.14	Luminária/Refletor de led, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	und	14,00	R\$ 1.229,04	R\$ 17.206,56	14,00		14,00	17.206,56	RS -	RS 17.206,56	100,00%	0,00	RS -
<b>14</b>	<b>Pintura</b>													
14.01	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1.230,94	R\$ 12,77	R\$ 15.719,08	1.120,55		1.120,55	RS 14.309,36	RS 0,00	RS 14.309,36	91,03%	110,39	RS 1.409,72
14.02	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	1.230,94	R\$ 9,66	RS 11.890,87	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1.230,94	RS 11.890,87
14.03	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m2	38,28	R\$ 56,32	RS 2.155,93	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	38,28	RS 2.155,93
14.04	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	308,70	R\$ 23,95	RS 7.393,41	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	308,70	RS 7.393,41
14.05	Pintura com tinta protetora acabamento grafite esmalte sobre superfície metálica, 2 demãos	m2	977,03	R\$ 38,63	RS 37.742,79	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	977,03	RS 37.742,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº :	356/2024
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro

Nº do BM	6º
DATA DE EMISSÃO	19/02/2026
VALOR	R\$ 82.869,47
AVANÇO F-F	70,03%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=H-I	L=J-K	M=L-F	N=M-I		
14.06	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metálica, unadema, espessura de 25 micra.	m2	977,03	R\$ 8,58	R\$ 8.382,94	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	977,03	RS 8.382,94	
<b>15</b>	<b>Revestimentos de paredes e tetos</b>														
15.01	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00	R\$ 1.465,75	R\$ 2.931,50	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 2.931,50	
15.02	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampão de furo	und	1,00	R\$ 1.264,99	R\$ 1.264,99	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 1.264,99	
15.03	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	5,60	R\$ 301,33	R\$ 1.687,45	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	5,60	RS 1.687,45	
15.04	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	21,20	R\$ 500,33	R\$ 10.607,00	20,75		20,75	RS 10.381,85	RS 0,00	RS 10.381,85	97,88%	0,45	RS 225,15	
15.05	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). AF_03/2021	m2	204,40	R\$ 185,84	R\$ 37.985,70	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	204,40	RS 37.985,70	
15.06	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 862,61	R\$ 862,61	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 862,61	
15.07	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	980,00	R\$ 6,74	R\$ 6.605,20	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	980,00	RS 6.605,20	
15.08	Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior	und	1,00	R\$ 199,11	R\$ 199,11	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 199,11	
15.09	Rede para futebol de salão	und	2,00	R\$ 207,84	R\$ 415,68	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	2,00	RS 415,68	
15.10	Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU	und	3,00	R\$ 334,02	R\$ 1.002,06	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	3,00	RS 1.002,06	
15.11	Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. AF_05/2020	m2	8,49	R\$ 150,92	R\$ 1.281,31	8,49		8,49	1.281,31	RS -	RS 1.281,31	100,00%	0,00	RS -	
15.12	Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes	m2	204,40	R\$ 23,96	R\$ 4.897,42	-		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	204,40	RS 4.897,42	
<b>16</b>	<b>ITENS NOVOS - ADITIVO</b>														



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Santa Maria de Jetibá**  
ESPÍRITO SANTO

AGENTE FINANCEIRO :	PREFEITURA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ EM CONVÊNIO COM ESTADO	Nº do BM	6º
EMPRESA CONTRATADA :	IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	DATA DE EMISSÃO	19/02/2026
CONTRATO Nº :	356/2024	VALOR	R\$ 82.869,47
OBJETO :	Construção da Quadra Poliesportiva no Centro	AVANÇO F-F	70,03%
		PERÍODO DE MEDIÇÃO	26/10/2025 a 06/02/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum. Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
						G	H	I=H-G	J=I-G	K=I-H	L=J-K	M=L-F	N=M-I		
16.1	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	203,82	R\$ 113,63	R\$ 23.160,07		203,82			R\$ 23.160,07	R\$ 23.160,07	100,00%	203,82	R\$ -	
16.2	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	8,00	R\$ 711,20	R\$ 5.689,60		3,00			R\$ 2.133,60	R\$ 2.133,60	37,50%	8,00	R\$ 3.556,00	
16.3	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	5,00	R\$ 307,62	R\$ 1.538,10		5,00			R\$ 1.538,10	R\$ 1.538,10	100,00%	5,00	R\$ -	
16.4	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	und	2,00	R\$ 359,77	R\$ 719,54		2,00			R\$ 719,54	R\$ 719,54	100,00%	2,00	R\$ -	
16.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira la. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	5,00	R\$ 822,97	R\$ 4.114,85		5,00			R\$ 4.114,85	R\$ 4.114,85	100,00%	5,00	R\$ -	
16.6	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira la. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,90 x 2,10 m	und	2,00	R\$ 880,00	R\$ 1.760,00		2,00			R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	100,00%	2,00	R\$ -	
16.7	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	m²	617,40	R\$ 42,73	R\$ 26.381,50					R\$ -	R\$ -	0,00%	617,40	R\$ 26.381,50	
16.8	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	m	96,00	R\$ 21,19	R\$ 2.034,24					R\$ -	R\$ -	0,00%	96,00	R\$ 2.034,24	
16.9	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	R\$ 21,19	R\$ 21,19					R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 21,19	
16.10	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	4,62	R\$ 414,46	R\$ 1.914,81					R\$ -	R\$ -	0,00%	4,62	R\$ 1.914,81	
				R\$ 1.082.567,60					R\$ 675.219,55	R\$ 82.869,47	R\$ 758.089,02	70,03%		R\$ 324.478,58	

**6ª MEDIÇÃO - VALOR R\$ 82.869,47 (Oitenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)**

ADRIELLI PRASSER  
GERENTE DE PROJETOS  
FISCAL DE EXECUÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE

# Santa Maria de Jetibá

ESPIRITO SANTO

Rua Dalmacio Espindula, Nº 115, Centro

## MEMORIAL DE CÁLCULO DE ADITIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES CÁLCULOS E INDICAÇÕES					TOTAL	
<b>Obra:</b> Construção da Quadra Poliesportiva no Centro		<b>BDI:</b> 33,25%		<b>Referencial:</b>		IOPES 08/2023; SINAPI 08/2023;			
<b>Local:</b>									
<b>05 Paredes e Painéis</b>									
05.01	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 12/2021	m2	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>58,15</b>
	Rampa			5,20		0,95	1,00	4,94	
	Rampa			6,40		0,70	1,00	4,48	
	Rampa			3,00		0,70	1,00	2,10	
	Rampa			0,40		0,30	1,00	0,12	
	Arquibancada			29,50		0,45	1,00	13,28	
	Arquibancada			28,70		0,45	1,00	12,92	
	Arquibancada			27,40		0,45	1,00	12,33	
	Arquibancada			2,10		2,70	1,00	5,67	
	Arquibancada			0,40		1,35	1,00	0,54	
	Arquibancada			0,66		0,90	1,00	0,59	
	Arquibancada			0,66		0,90	1,00	0,59	
	Arquibancada			0,66		0,45	1,00	0,30	
	Arquibancada			0,66		0,45	1,00	0,30	
<b>09 Cobertura</b>									
09.01	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af 01/2020 p	kg	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>2311,85</b>
	Quantitativo de Projeto							9617,05	
	Previsto em Planilha							(7305,20)	
<b>10 Revestimentos de paredes e tetos</b>									
10.01	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 08/2019	m3	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>3,07</b>
	Aditivo Item 05.01		61,40			0,05		3,07	
<b>10.03</b>									
	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af 03/2015	m2	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>228,48</b>
	Aditivo Item 05.01		58,15				1,00	58,15	
	Previsto em Planilha		170,33				1,00	170,33	
<b>16 ITENS NOVOS</b>									
16.1	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3)	m3	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>203,82</b>
	Rampa Nivel 0,0 a 0,73			7,92	1,20	0,15	1,00	1,40	
	Patamar Rampa Nivel 0,73			2,40	1,20	0,86	1,00	2,47	
	Rampa Nivel 0,73 a 1,08			5,04	1,20	0,37	1,00	2,24	
	Arquibancada nivel 0 a 0,5			29,50	0,40	0,45	1,00	5,31	
	Arquibancada nivel 0,5 a 1,0			28,70	1,06	0,45	1,00	13,69	
	Arquibancada nivel 1,0 a 1,5			27,40	1,32	0,45	1,00	16,28	
	Piso quadra			31,62	22,87	0,20	1,00	144,63	
	Palco			5,30	2,80	1,20	1,00	17,81	
16.2	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia	m	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>3,00</b>
	Fechamento Frontal			3,00			1,00	3,00	
16.3	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>5,00</b>
	Banheiro Feminino						1,00	1,00	
	Banheiro Masculino						1,00	1,00	
	Almoxarifado						1,00	1,00	
	Vestário Feminino						1,00	1,00	
	Vestário Masculino						1,00	1,00	
16.4	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	und	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>2,00</b>
	Banheiro DEF. Feminino						1,00	1,00	
	Banheiro DEF. Masculino						1,00	1,00	
16.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>5,00</b>
	Item 16.3							5,00	
16.6	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,90 x 2,10 m	und	Área	Compr.	Largura	Altura	Quantidade	Sub-total	<b>2,00</b>
	Item 16.4							2,00	

ADRIELLI PRASSER  
GERENTE DE PROJETOS  
ENGº CIVIL - CREA ES 050.486/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ADRIELLI PRASSER**  
GERENTE  
GEPRO - SECOBR - PMSMJ  
assinado em 19/02/2026 08:22:36 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 19/02/2026 08:22:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ADRIELLI PRASSER (GERENTE - GEPRO - SECOBR - PMSMJ)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-P4DKNJ>