



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=G+H	J=E*G	K=E*H	L=J+K	M=L/F	N=D-I	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	86,76	RS 30,00	RS 2.602,80	86,76		86,76	2.602,80	RS -	RS 2.602,80	100,00%	0,00	RS -
1.2	Demolição de alvenaria	m3	5,05	RS 53,96	RS 272,49	5,05		5,05	272,49	RS -	RS 272,49	100,00%	0,00	RS -
1.3	Demolição mecânica de concreto	m3	5,06	RS 280,11	RS 1.417,38	5,06		5,06	1.417,38	RS -	RS 1.417,38	100,00%	0,00	RS -
1.4	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m2	1.140,75	RS 16,00	RS 18.252,00	1.140,75		1.140,75	18.252,00	RS -	RS 18.252,00	100,00%	0,00	RS -
1.5	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	4.052,31	RS 4,00	RS 16.209,24	4.052,31		4.052,31	16.209,24	RS -	RS 16.209,24	100,00%	0,00	RS -
1.6	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	32,57	RS 15,85	RS 516,23	32,57		32,57	516,23	RS -	RS 516,23	100,00%	0,00	RS 0,00
1.7	Retirada de esquadrias metálicas	m2	160,75	RS 8,99	RS 1.445,14	160,75		160,75	1.445,14	RS -	RS 1.445,14	100,00%	0,00	RS -
1.8	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m2	682,07	RS 30,00	RS 20.462,10	682,07		682,07	20.462,10	RS -	RS 20.462,10	100,00%	0,00	RS -
1.9	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	m2	682,07	RS 28,00	RS 19.097,96	682,07		682,07	19.097,96	RS -	RS 19.097,96	100,00%	0,00	RS -
1.10	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	72,45	RS 14,39	RS 1.042,55	72,45		72,45	1.042,55	RS -	RS 1.042,55	100,00%	0,00	RS -
1.11	Demolição de revestimento com azulejos	m2	302,63	RS 59,00	RS 17.855,17	302,63		302,63	17.855,17	RS -	RS 17.855,17	100,00%	0,00	RS -
1.12	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	187,20	RS 23,00	RS 4.305,60	187,20		187,20	4.305,60	RS -	RS 4.305,60	100,00%	0,00	RS -
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS													
2.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m2	8,00	RS 445,00	RS 3.560,00	8,00		8,00	3.560,00	RS -	RS 3.560,00	100,00%	0,00	RS -
2.2	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/	m	48,00	RS 250,00	RS 12.000,00	48,00		48,00	12.000,00	RS -	RS 12.000,00	100,00%	0,00	RS -
2.3	Barracão para escritório com sanitário área 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)	m2	14,50	RS 630,84	RS 9.147,18	14,50		14,50	9.147,18	RS -	RS 9.147,18	100,00%	0,00	RS -
2.4	Galpão para corte e armação com área de 6,00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m2	6,00	RS 203,67	RS 1.222,02	0,00		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	6,00	RS 1.222,02
2.5	Barracão para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	RS 475,31	RS 5.180,87	0,00		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	10,90	RS 5.180,87
3.0	MOVIMENTO DE TERRA													
3.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	52,40	RS 68,00	RS 3.563,20	52,40		52,40	3.563,20	RS -	RS 3.563,20	100,00%	0,00	RS -
3.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	14,40	RS 55,00	RS 792,00	14,40		14,40	792,00	RS -	RS 792,00	100,00%	0,00	RS -
3.3	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	106,51	RS 95,00	RS 10.118,45	106,51		106,51	10.118,45	RS -	RS 10.118,45	100,00%	0,00	RS -
4.0	PAREDES E PAINÉIS													
4.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	1.070,22	RS 118,00	RS 126.285,96	1.070,22		1.070,22	126.285,96	RS -	RS 126.285,96	100,00%	0,00	RS -
4.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	2.140,45	RS 55,00	RS 117.724,75	2.140,45		2.140,45	117.724,75	RS -	RS 117.724,75	100,00%	0,00	RS -
4.3	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	2.140,45	RS 9,00	RS 19.264,05	2.140,45		2.140,45	19.264,05	RS -	RS 19.264,05	100,00%	0,00	RS -
4.4	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Ccerisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m2	248,81	RS 90,00	RS 22.392,90	248,81		248,81	22.392,90	RS -	RS 22.392,90	100,00%	0,00	RS -
4.5	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	18,20	RS 9,71	RS 176,72	18,20		18,20	176,72	RS -	RS 176,72	100,00%	0,00	RS -
4.6	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colmeia no padrão painel/painel	m2	25,68	RS 122,11	RS 3.135,78	0,00		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	25,68	RS 3.135,78
4.7	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	1,00	RS 510,00	RS 510,00	0,00		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	1,00	RS 510,00
4.8	Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancelino, esp. 1mm, incl. quadro madeira 2,5 x 5,0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m	und	8,00	RS 6.000,00	RS 48.000,00	0,00		0,00	0,00	RS -	RS -	0,00%	8,00	RS 48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
4.9	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	100,00	R\$ 11,49	R\$ 1.149,00	100,00		100,00	1.149,00	R\$ -	R\$ 1.149,00	100,00%	0,00	R\$ -
4.10	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	20,98	R\$ 34,73	R\$ 728,63	20,98		20,98	728,63	R\$ -	R\$ 728,63	100,00%	0,00	R\$ -
4.11	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	284,88	R\$ 110,00	R\$ 31.336,80	284,88		284,88	31.336,80	R\$ -	R\$ 31.336,80	100,00%	0,00	R\$ -
4.12	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	255,85	R\$ 18,00	R\$ 4.605,30	255,85		255,85	4.605,30	R\$ -	R\$ 4.605,30	100,00%	0,00	R\$ -
4.13	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	533,69	R\$ 32,51	R\$ 17.350,26	533,69		533,69	17.350,26	R\$ -	R\$ 17.350,26	100,00%	0,00	R\$ -
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
5.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	10,00	R\$ 401,87	R\$ 4.018,70	10,00		10,00	4.018,70	R\$ -	R\$ 4.018,70	100,00%	0,00	R\$ -
5.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	10,00	R\$ 1.074,08	R\$ 10.740,80	10,00		10,00	10.740,80	R\$ -	R\$ 10.740,80	100,00%	0,00	R\$ -
5.3	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	3,00	R\$ 401,87	R\$ 1.205,61	3,00		3,00	1.205,61	R\$ -	R\$ 1.205,61	100,00%	0,00	R\$ -
5.4	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.053,79	R\$ 3.161,37	3,00		3,00	3.161,37	R\$ -	R\$ 3.161,37	100,00%	0,00	R\$ -
5.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	4,00	R\$ 1.062,43	R\$ 4.249,72	4,00		4,00	4.249,72	R\$ -	R\$ 4.249,72	100,00%	0,00	R\$ -
5.6	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m	und	4,00	R\$ 401,87	R\$ 1.607,48	4,00		4,00	1.607,48	R\$ -	R\$ 1.607,48	100,00%	0,00	R\$ -
5.7	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.503,83	R\$ 4.511,49	3,00		3,00	4.511,49	R\$ -	R\$ 4.511,49	100,00%	0,00	R\$ -
5.8	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente	m	15,60	R\$ 90,72	R\$ 1.415,23	15,60		15,60	1.415,23	R\$ -	R\$ 1.415,23	100,00%	0,00	R\$ -
5.9	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte	und	9,00	R\$ 2.011,91	R\$ 18.107,19	9,00		9,00	18.107,19	R\$ -	R\$ 18.107,19	100,00%	0,00	R\$ -
5.10	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	12,00	R\$ 470,54	R\$ 5.646,48	12,00		12,00	5.646,48	R\$ -	R\$ 5.646,48	100,00%	0,00	R\$ -
5.11	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.149,18	R\$ 3.447,54	3,00		3,00	3.447,54	R\$ -	R\$ 3.447,54	100,00%	0,00	R\$ -
5.12	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	72,45	R\$ 2,14	R\$ 155,04	72,45		72,45	155,04	R\$ -	R\$ 155,04	100,00%	0,00	R\$ -
6.0	ESQUADRIAS METÁLICAS													
6.1	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	32,57	R\$ 500,00	R\$ 16.285,00	9,98	11,55	21,53	4.990,00	R\$ 5.775,00	R\$ 10.765,00	66,10%	11,04	R\$ 5.520,00
6.2	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	159,23	R\$ 412,25	R\$ 65.642,57	159,23		159,23	65.642,57	R\$ -	R\$ 65.642,57	100,00%	0,00	R\$ -
6.3	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	170,72	R\$ 200,00	R\$ 34.144,00	170,72		170,72	34.144,00	R\$ -	R\$ 34.144,00	100,00%	0,00	R\$ -
6.4	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	1,52	R\$ 515,78	R\$ 783,98	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,52	R\$ 783,98
6.5	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	9,98	R\$ 942,88	R\$ 9.409,94	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	9,98	R\$ 9.409,94
6.6	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	32,57	R\$ 354,89	R\$ 11.558,77	0,00	21,53	21,53	0,00	R\$ 7.640,78	R\$ 7.640,78	66,10%	11,04	R\$ 3.917,99
6.7	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	196,50	R\$ 23,78	R\$ 4.672,77	196,50		196,50	4.672,77	R\$ -	R\$ 4.672,77	100,00%	0,00	R\$ -
6.8	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	198,58	R\$ 23,87	R\$ 4.740,10	0,00	117,87	117,87	0,00	R\$ 2.813,55	R\$ 2.813,55	59,36%	80,71	R\$ 1.926,55
7.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
7.1	Polimento de piso de alta resistência (existente)	M²	957,86	R\$ 30,41	R\$ 29.128,52	0,00	957,86	957,86	0,00	R\$ 29.128,52	R\$ 29.128,52	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
7.2	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	66,03	R\$ 71,96	R\$ 4.751,51	66,03		66,03	4.751,51	R\$ -	R\$ 4.751,51	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
7.3	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco	m	90,83	R\$ 15,83	R\$ 1.437,83	90,83		90,83	1.437,83	R\$ -	R\$ 1.437,83	100,00%	0,00	R\$ 0,00
7.4	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	1,32	R\$ 80,77	R\$ 106,61	1,32		1,32	106,61	R\$ -	R\$ 106,61	100,00%	0,00	R\$ -
7.5	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m3	0,12	R\$ 676,83	R\$ 81,22	0,12		0,12	81,22	R\$ -	R\$ 81,22	100,00%	0,00	R\$ -
7.6	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	387,29	R\$ 134,80	R\$ 52.206,69	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	387,29	R\$ 52.206,69
7.7	Revestimento de piso com placas de borracha plurgoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	387,29	R\$ 155,62	R\$ 60.270,07	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	387,29	R\$ 60.270,07
7.8	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	159,83	R\$ 56,09	R\$ 8.964,86	0,00	159,83	159,83	0,00	R\$ 8.964,86	R\$ 8.964,86	100,00%	0,00	R\$ -
7.9	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	66,03	R\$ 24,48	R\$ 1.616,41	66,03		66,03	1.616,41	R\$ -	R\$ 1.616,41	100,00%	0,00	R\$ -
8.0	RAMPA													
8.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)													
8.1.1	Fôrma de tábuas de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	46,00	R\$ 81,83	R\$ 3.764,18	46,00		46,00	3.764,18	R\$ -	R\$ 3.764,18	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	3,21	R\$ 654,84	R\$ 2.102,04	3,21		3,21	2.102,04	R\$ -	R\$ 2.102,04	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.3	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	34,90	R\$ 750,00	R\$ 26.175,00	34,90		34,90	26.175,00	R\$ -	R\$ 26.175,00	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	526,54	R\$ 11,01	R\$ 5.797,21	526,54		526,54	5.797,21	R\$ -	R\$ 5.797,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00
8.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	9,92	R\$ 11,57	R\$ 114,77	9,92		9,92	114,77	R\$ -	R\$ 114,77	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	478,66	R\$ 11,54	R\$ 5.523,74	478,66		478,66	5.523,74	R\$ -	R\$ 5.523,74	100,00%	0,00	R\$ -
8.2	SUPER-ESTRUTURA													
8.2.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ coner. bombeavel)	m3	124,16	R\$ 750,00	R\$ 93.120,00	124,16		124,16	93.120,00	R\$ -	R\$ 93.120,00	100,00%	0,00	R\$ -
8.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	5.407,36	R\$ 11,01	R\$ 59.535,03	5.407,36		5.407,36	59.535,03	R\$ -	R\$ 59.535,03	100,00%	0,00	R\$ 0,00
8.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	743,54	R\$ 11,57	R\$ 8.602,76	743,54		743,54	8.602,76	R\$ -	R\$ 8.602,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00
8.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	2.347,16	R\$ 11,54	R\$ 27.086,23	2.347,16		2.347,16	27.086,23	R\$ -	R\$ 27.086,23	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
8.2.5	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	1.309,50	R\$ 70,00	R\$ 91.665,00	1.309,50		1.309,50	91.665,00	R\$ -	R\$ 91.665,00	100,00%	0,00	R\$ -
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
9.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	9,92	R\$ 68,86	R\$ 683,09	9,92		9,92	683,09	R\$ -	R\$ 683,09	100,00%	0,00	R\$ -
9.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	1,07	R\$ 36,39	R\$ 38,94	1,07		1,07	38,94	R\$ -	R\$ 38,94	100,00%	0,00	R\$ -
9.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	2,20	R\$ 46,90	R\$ 103,18	2,20		2,20	103,18	R\$ -	R\$ 103,18	100,00%	0,00	R\$ -
9.4	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	1,00	R\$ 61,30	R\$ 61,30	1,00		1,00	61,30	R\$ -	R\$ 61,30	100,00%	0,00	R\$ -
9.5	Retirada de torneiras e registros	und	33,00	R\$ 9,84	R\$ 324,72	33,00		33,00	324,72	R\$ -	R\$ 324,72	100,00%	0,00	R\$ -
9.6	Retirada de aparelhos sanitários	und	17,00	R\$ 18,60	R\$ 316,20	17,00		17,00	316,20	R\$ -	R\$ 316,20	100,00%	0,00	R\$ -
9.7	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	14,00	R\$ 1.019,84	R\$ 14.277,76	14,00		14,00	14.277,76	R\$ -	R\$ 14.277,76	100,00%	0,00	R\$ -
9.8	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	3,00	R\$ 539,14	R\$ 1.617,42	3,00		3,00	1.617,42	R\$ -	R\$ 1.617,42	100,00%	0,00	R\$ -
9.9	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	3,96	R\$ 417,38	R\$ 1.652,82	3,96		3,96	1.652,82	R\$ -	R\$ 1.652,82	100,00%	0,00	R\$ -
9.10	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	9,00	R\$ 347,43	R\$ 3.126,87	9,00		9,00	3.126,87	R\$ -	R\$ 3.126,87	100,00%	0,00	R\$ -
9.11	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	13,00	R\$ 401,94	R\$ 5.225,22	13,00		13,00	5.225,22	R\$ -	R\$ 5.225,22	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, n° 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
9.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	18,00	R\$ 112,46	R\$ 2.024,28	18,00		18,00	2.024,28	R\$ -	R\$ 2.024,28	100,00%	0,00	R\$ -
9.13	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	2,00	R\$ 177,00	R\$ 354,00	2,00		2,00	354,00	R\$ -	R\$ 354,00	100,00%	0,00	R\$ -
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A	und	1,00	R\$ 216,05	R\$ 216,05	1,00		1,00	216,05	R\$ -	R\$ 216,05	100,00%	0,00	R\$ -
10.2	Painel Plafon Led 25w Quadrado Sobrepor - Branco Frio com corpo em alumínio e difusor em policarbonato Luz Branca, 6500k - Dimensões: 30 x 30 x 4 cm	und	154,00	R\$ 102,83	R\$ 15.835,82	154,00		154,00	15.835,82	R\$ -	R\$ 15.835,82	100,00%	0,00	R\$ -
10.3	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	92,00	R\$ 38,68	R\$ 3.558,56	92,00		92,00	3.558,56	R\$ -	R\$ 3.558,56	100,00%	0,00	R\$ -
10.4	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	14,00	R\$ 60,73	R\$ 850,22	14,00		14,00	850,22	R\$ -	R\$ 850,22	100,00%	0,00	R\$ -
10.5	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	30,00	R\$ 33,52	R\$ 1.005,60	30,00		30,00	1.005,60	R\$ -	R\$ 1.005,60	100,00%	0,00	R\$ -
10.6	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	7,00	R\$ 55,57	R\$ 388,99	7,00		7,00	388,99	R\$ -	R\$ 388,99	100,00%	0,00	R\$ -
10.7	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	6,00	R\$ 212,27	R\$ 1.273,62	6,00		6,00	1.273,62	R\$ -	R\$ 1.273,62	100,00%	0,00	R\$ -
10.8	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulação de velocidade	und	21,00	R\$ 274,49	R\$ 5.764,29	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 5.764,29
10.9	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento	und	5,00	R\$ 211,07	R\$ 1.055,35	5,00		5,00	1.055,35	R\$ -	R\$ 1.055,35	100,00%	0,00	R\$ -
10.10	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 21,85	R\$ 21,85	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 21,85
10.11	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 70,32	R\$ 70,32	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 70,32
10.12	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	1.066,59	R\$ 7,18	R\$ 7.658,12	520,00		520,00	3.733,60	R\$ -	R\$ 3.733,60	48,75%	546,59	R\$ 3.924,52
10.13	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	100,44	R\$ 9,61	R\$ 965,23	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,44	R\$ 965,23
10.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	1.167,03	R\$ 15,00	R\$ 17.505,45	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1.167,03	R\$ 17.505,45
10.15	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	25,00	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 2.500,00
10.16	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	46,25	R\$ 11,51	R\$ 532,33	46,25		46,25	532,33	R\$ -	R\$ 532,33	100,00%	0,00	R\$ -
10.17	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	21,00	R\$ 248,39	R\$ 5.216,19	21,00		21,00	5.216,19	R\$ -	R\$ 5.216,19	100,00%	0,00	R\$ -
10.18	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	21,00	R\$ 152,50	R\$ 3.202,50	21,00		21,00	3.202,50	R\$ -	R\$ 3.202,50	100,00%	0,00	R\$ -
10.19	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	297,00	R\$ 9,84	R\$ 2.922,48	297,00		297,00	2.922,48	R\$ -	R\$ 2.922,48	100,00%	0,00	R\$ -
10.20	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	16,00	R\$ 60,73	R\$ 971,68	16,00		16,00	971,68	R\$ -	R\$ 971,68	100,00%	0,00	R\$ -
11.0	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO													
11.1	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00	R\$ 740,59	R\$ 740,59	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 740,59
11.2	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B/C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00	R\$ 776,66	R\$ 776,66	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 776,66
11.3	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	8,00	R\$ 197,66	R\$ 1.581,28	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.581,28
11.4	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	71,00	R\$ 26,15	R\$ 1.856,65	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	71,00	R\$ 1.856,65
11.5	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	34,00	R\$ 235,14	R\$ 7.994,76	20,00		20,00	4.702,80	R\$ -	R\$ 4.702,80	58,82%	14,00	R\$ 3.291,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espíndula, n° 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
11.6	Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio	und	1,00	R\$ 802,48	R\$ 802,48	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 802,48
11.7	Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º/ 63mm	und	5,00	R\$ 2.511,22	R\$ 12.556,10	5,00		5,00	12.556,10	R\$ -	R\$ 12.556,10	100,00%	0,00	R\$ -
11.8	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4,20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	R\$ 1.735,77	R\$ 1.735,77	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.735,77
11.9	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente	und	1,00	R\$ 5.192,42	R\$ 5.192,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.192,42
11.10	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")	m	97,85	R\$ 211,64	R\$ 20.708,97	97,85		97,85	20.708,97	R\$ -	R\$ 20.708,97	100,00%	0,00	R\$ -
11.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS)	und	15,00	R\$ 35,52	R\$ 532,78	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 532,78
11.12	Botoeira liga-desliga para bomba de incêndio modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	und	2,00	R\$ 152,07	R\$ 304,14	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 304,14
11.13	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2")	und	4,00	R\$ 332,74	R\$ 1.330,96	4,00		4,00	1.330,96	R\$ -	R\$ 1.330,96	100,00%	0,00	R\$ -
11.14	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	4,00	R\$ 149,75	R\$ 599,00	4,00		4,00	599,00	R\$ -	R\$ 599,00	100,00%	0,00	R\$ -
11.15	Registro de gaveta bruto diâm. 65mm (21/2")	und	7,00	R\$ 403,72	R\$ 2.826,04	7,00		7,00	2.826,04	R\$ -	R\$ 2.826,04	100,00%	0,00	R\$ -
11.16	Válvula de retenção horizontal ou vertical diâm. 65mm (21/2")	und	2,00	R\$ 555,53	R\$ 1.111,06	2,00		2,00	1.111,06	R\$ -	R\$ 1.111,06	100,00%	0,00	R\$ -
11.17	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	und	1,00	R\$ 1.525,71	R\$ 1.525,71	1,00		1,00	1.525,71	R\$ -	R\$ 1.525,71	100,00%	0,00	R\$ -
11.18	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO O. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 148,19	R\$ 148,19	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 148,19
11.19	Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente	und	1,00	R\$ 127,38	R\$ 127,38	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 127,38
11.20	(composição representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares	und	1,00	R\$ 35,42	R\$ 35,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 35,42
11.21	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00	R\$ 2.574,22	R\$ 2.574,22	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.574,22
11.22	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	1,00	R\$ 193,56	R\$ 193,56	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 193,56
11.23	(composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente	und	1,00	R\$ 35,42	R\$ 35,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 35,42
11.24	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	und	7,00	R\$ 103,83	R\$ 726,81	7,00		7,00	726,81	R\$ -	R\$ 726,81	100,00%	0,00	R\$ -
11.25	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	11,00	R\$ 48,59	R\$ 534,49	11,00		11,00	534,49	R\$ -	R\$ 534,49	100,00%	0,00	R\$ -
11.26	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	und	4,00	R\$ 202,36	R\$ 809,44	4,00		4,00	809,44	R\$ -	R\$ 809,44	100,00%	0,00	R\$ -
11.27	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado n°24, batente em chapa n°18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura	m2	6,30	R\$ 645,83	R\$ 4.068,72	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	6,30	R\$ 4.068,72
11.28	Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	4,00	R\$ 2.448,50	R\$ 9.794,00	4,00		4,00	9.794,00	R\$ -	R\$ 9.794,00	100,00%	0,00	R\$ -
11.29	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	4,00	R\$ 40,51	R\$ 162,04	4,00		4,00	162,04	R\$ -	R\$ 162,04	100,00%	0,00	R\$ -
11.30	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1 1/4" (32mm)	und	4,00	R\$ 240,87	R\$ 963,48	4,00		4,00	963,48	R\$ -	R\$ 963,48	100,00%	0,00	R\$ -
12.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA													
12.1	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m2	1.368,68	R\$ 22,00	R\$ 30.110,96	1368,68		1.368,68	30.110,96	R\$ -	R\$ 30.110,96	100,00%	0,00	R\$ -
12.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	32,57	R\$ 23,87	R\$ 777,44	32,57		32,57	777,44	R\$ -	R\$ 777,44	100,00%	0,00	R\$ -
12.3	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	3.886,37	R\$ 18,00	R\$ 69.954,66	3547,23	339,14	3.886,37	63.850,14	R\$ 6.104,52	R\$ 69.954,66	100,00%	0,00	R\$ -
12.4	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	144,90	R\$ 28,11	R\$ 4.073,14	144,90		144,90	4.073,14	R\$ -	R\$ 4.073,14	100,00%	0,00	R\$ 0,00
12.5	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	1.140,75	R\$ 20,00	R\$ 22.815,00	1140,75		1.140,75	22.815,00	R\$ -	R\$ 22.815,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.6	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m2	123,21	R\$ 35,71	R\$ 4.399,82	123,21		123,21	4.399,82	R\$ -	R\$ 4.399,82	100,00%	0,00	R\$ -
13.0	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA													
13.1	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	27,00	R\$ 424,99	R\$ 11.474,73	27,00		27,00	11.474,73	R\$ -	R\$ 11.474,73	100,00%	0,00	R\$ -
13.2	Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforço/ filme int em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	27,00	R\$ 299,67	R\$ 8.091,09	27,00		27,00	8.091,09	R\$ -	R\$ 8.091,09	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, n° 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	7ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	13/01/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 94.347,11
AVANÇO F-F	84,13%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	10/12/2025 a 06/01/2026

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio			
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço	
14.0	COBERTURA														
14.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	861,95	R\$ 232,53	R\$ 200.429,23	861,95		861,95	200.429,23	R\$ -	R\$ 200.429,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00	
14.2	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	104,09	R\$ 110,00	R\$ 11.449,90	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	104,09	R\$ 11.449,90	
14.3	Estrutura de madeira de lei tipo Parajú, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive	m2	966,04	R\$ 130,00	R\$ 125.585,20	966,04		966,04	125.585,20	R\$ -	R\$ 125.585,20	100,00%	0,00	R\$ -	
14.4	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	172,57	R\$ 180,00	R\$ 31.062,60	172,57		172,57	31.062,60	R\$ -	R\$ 31.062,60	100,00%	0,00	R\$ -	
14.5	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fomecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06/2022	m	213,86	R\$ 48,12	R\$ 10.290,94	213,86		213,86	10.290,94	R\$ -	R\$ 10.290,94	100,00%	0,00	R\$ -	
14.6	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fomecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06/2022	m	30,00	R\$ 100,46	R\$ 3.013,80	30,00		30,00	3.013,80	R\$ -	R\$ 3.013,80	100,00%	0,00	R\$ -	
14.7	Rufô de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	30,00	R\$ 37,37	R\$ 1.121,10	30,00		30,00	1.121,10	R\$ -	R\$ 1.121,10	100,00%	0,00	R\$ -	
14.8	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und	1,00	R\$ 592,45	R\$ 592,45	1,00		1,00	592,45	R\$ -	R\$ 592,45	100,00%	0,00	R\$ -	
14.9	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.	und	18,00	R\$ 548,90	R\$ 9.880,20	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 9.880,20	
15.0	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA														
15.1	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	381,94	R\$ 60,00	R\$ 22.916,40	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	381,94	R\$ 22.916,40	
15.2	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	399,01	R\$ 200,00	R\$ 79.802,00	160,00	120,00	280,00	32.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 56.000,00	70,17%	119,01	R\$ 23.802,00	
15.3	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	97,56	R\$ 350,00	R\$ 34.146,00	20,00	20,00	40,00	7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00	41,00%	57,56	R\$ 20.146,00	
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS														
16.1	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	1.646,85	R\$ 1,00	R\$ 1.646,85	0,00	957,86	957,86	0,00	R\$ 957,86	R\$ 957,86	58,16%	688,99	R\$ 688,99	
16.2	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 646,16	R\$ 646,16	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 646,16	
16.3	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	427,51	R\$ 71,32	R\$ 30.490,01	400,00	27,51	427,51	28.528,00	R\$ 1.962,01	R\$ 30.490,01	100,00%	0,00	R\$ -	
16.4	Confeção e instalação de placa em acm adesivada com aplicação de verniz, estrutura em metal galvanizado medindo 3,2 x 0,7	UND	1,00	R\$ 1.661,18	R\$ 1.661,18	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.661,18	
				R\$ 2.129.375,84					R\$ 1.697.004,72	R\$ 94.347,11	R\$ 1.791.351,83	84,13%		R\$ 338.024,01	

7ª MEDIÇÃO - VALOR R\$ 94.347,11 (Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Sete, com Onze Centavos)

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
CREA-ES - 054795/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 14/01/2026 10:50:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/01/2026 10:50:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-90JJW0>