



Nº do BM	2ª MEDIÇÃO - 2ª ADITIVO
DATA DE EMISSÃO	13/02/2026
VALOR MEDIDO	R\$ 134.366,46
AVANÇO F-F	62,33%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	07/01/2026 a 11/02/2026

Grupo	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
					Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
A	B	C	D	E	F	G	H	I=J+H	J=E*G	K=E*H	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O = F - L	
REFORMA															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.6	10224	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	40,28	R\$ 15,85	R\$ 638,43	40,28		40,28	638,43	R\$0,00	R\$ 638,43	100,00%	0,00	RS -
1.10	10214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	4,41	R\$ 14,39	R\$ 63,46	0,00	4,41	4,41	0,00	R\$63,46	R\$ 63,46	100,00%	0,00	RS -
1.11	10206	Demolição de revestimento com azulejos	m2	52,50	R\$ 59,00	R\$ 3.097,50	0,00	52,50	52,50	0,00	R\$3.097,50	R\$ 3.097,50	100,00%	0,00	RS -
3.0	MOVIMENTO DE TERRA														
3.1	30101	Escavação manual em material de 1ª. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	50,69	R\$ 68,00	R\$ 3.446,92	50,69		50,69	3.446,92	R\$0,00	R\$ 3.446,92	100,00%	0,00	RS -
4.0	PAREDES E PAINÉIS														
4.1	50501	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	40,28	R\$ 118,00	R\$ 4.753,04	0,00	40,28	40,28	0,00	R\$4.753,04	R\$ 4.753,04	100,00%	0,00	RS -
4.2	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	80,56	R\$ 55,00	R\$ 4.430,80	0,00	80,56	80,56	0,00	R\$4.430,80	R\$ 4.430,80	100,00%	0,00	RS -
4.3	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	80,56	R\$ 9,00	R\$ 725,04	0,00	80,56	80,56	0,00	R\$725,04	R\$ 725,04	100,00%	0,00	RS -
4.11	120201	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	52,50	R\$ 110,00	R\$ 5.775,00	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	52,50	RS 5.775,00
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA														
5.1	60103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	1,00	R\$ 401,87	R\$ 401,87	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 401,87
5.2	61303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,80 x 2,10 m	und	1,00	R\$ 1.074,08	R\$ 1.074,08	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 1.074,08
5.3	60101	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10 m	und	3,00	R\$ 401,87	R\$ 1.205,61	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	3,00	RS 1.205,61
5.4	61301	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0,60 x 2,10 m	und	3,00	R\$ 1.053,79	R\$ 3.161,37	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	3,00	RS 3.161,37
6.0	ESQUADRIAS METÁLICAS														
6.3	80102	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	3,80	R\$ 200,00	R\$ 760,00	0,00	3,80	3,80	0,00	R\$760,00	R\$ 760,00	100,00%	0,00	RS -
6.5	71704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	15,84	R\$ 942,88	R\$ 14.935,22	0,00	15,84	15,84	0,00	R\$14.935,22	R\$ 14.935,22	100,00%	0,00	RS -
6.6	71105	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	11,55	R\$ 354,89	R\$ 4.098,98	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	11,55	RS 4.098,98
7.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS														
7.2	130236	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	65,33	R\$ 71,96	R\$ 4.701,14	36,83		36,83	2.650,28	R\$0,00	R\$ 2.650,28	56,38%	28,50	RS 2.050,86
7.3	130303	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7,0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco	m	93,70	R\$ 15,83	R\$ 1.483,26	48,40		48,40	766,17	R\$0,00	R\$ 766,17	51,65%	45,30	RS 717,09
7.7	130222	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	84,91	R\$ 155,62	R\$ 13.213,69	0,00		0,00	0,00	R\$0,00	RS -	0,00%	84,91	RS 13.213,69
8.0	RAMPA														
8.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)														
8.1.1	40206	Fôrma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	40,56	R\$ 81,83	R\$ 3.319,02	40,56		40,56	3.319,02	R\$0,00	R\$ 3.319,02	100,00%	0,00	RS -
8.1.2	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,50	R\$ 654,84	R\$ 327,42	0,50		0,50	327,42	R\$0,00	R\$ 327,42	100,00%	0,00	RS -
8.1.3	40253	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	30,79	R\$ 750,00	R\$ 23.092,50	30,79		30,79	23.092,50	R\$0,00	R\$ 23.092,50	100,00%	0,00	RS -
8.1.4	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	682,90	R\$ 11,01	R\$ 7.518,73	682,90		682,90	7.518,73	R\$0,00	R\$ 7.518,73	100,00%	0,00	RS -
8.1.5	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	754,62	R\$ 11,57	R\$ 8.730,62	754,62		754,62	8.730,62	R\$0,00	R\$ 8.730,62	100,00%	0,00	RS -
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
9.1	140903	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	50,00	R\$ 68,86	R\$ 3.443,00	50,00		50,00	3.443,00	R\$0,00	R\$ 3.443,00	100,00%	0,00	RS -
9.11	170351	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol	und	3,00	R\$ 401,94	R\$ 1.205,82	3,00		3,00	1.205,82	R\$0,00	R\$ 1.205,82	100,00%	0,00	RS -
9.12	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	und	2,00	R\$ 112,46	R\$ 224,92	2,00		2,00	224,92	R\$0,00	R\$ 224,92	100,00%	0,00	RS -
12.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA														



Nº do BM	2ª MEDIÇÃO - 2ª ADITIVO
DATA DE EMISSÃO	13/02/2026
VALOR MEDIDO	RS 134.366,46
AVANÇO F-F	62,33%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	07/01/2026 a 11/02/2026

Grupo	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
					Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
A	B	C	D	E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=E*H	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O = F - L	
12.02	190417	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	573,89	R\$ 23,87	R\$ 13.698,65	0,00	425,89	425,89	0,00	RS10.165,92	RS 10.165,92	74,21%	148,00	RS 3.532,73
12.03	190117	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	2.405,70	R\$ 18,00	R\$ 43.302,60	0,00	1600,00	1600,00	0,00	RS28.800,00	RS 28.800,00	66,51%	805,70	RS 14.502,60
12.06	190602	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m2	957,86	R\$ 35,71	R\$ 34.205,11	957,86		957,86	34.205,11	RS0,00	RS 34.205,11	100,00%	0,00	RS -
14.0 COBERTURA															
14.1	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	269,95	R\$ 232,53	R\$ 62.771,47	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	269,95	RS 62.771,47
14.2	90206	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0,5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	197,82	R\$ 110,00	R\$ 21.760,20	155,94	41,88	197,82	17.153,40	RS4.606,80	RS 21.760,20	100,00%	0,00	RS -
14.4	90312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	68,00	R\$ 180,00	R\$ 12.240,00	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	68,00	RS 12.240,00
14.7	90302	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	81,40	R\$ 37,37	R\$ 3.041,92	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	81,40	RS 3.041,92
14.8	210316	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und	1,00	R\$ 592,45	R\$ 592,45	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 592,45
14.9	141102	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern.	und	1,00	R\$ 548,90	R\$ 548,90	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 548,90
18.0 2ª ADITIVO - ITENS NOVOS															
18.1	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	6,00	R\$ 93,03	R\$ 558,18	0,00	6,00	6,00	0,00	RS558,18	RS 558,18	100,00%	0,00	RS -
18.2	142117	Tampa para ralô, em aço inox, de 100x100mm	und	19,00	R\$ 27,39	R\$ 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	19,00	RS 520,41
18.3	142118	Engate flexível de PVC para lavatório	und	2,00	R\$ 16,29	R\$ 32,58	0,00	2,00	2,00	0,00	RS32,58	RS 32,58	100,00%	0,00	RS -
18.4	170515	Cuba p/ painéis de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula metal 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira	und	1,00	R\$ 2.187,03	R\$ 2.187,03	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 2.187,03
18.5	170222	Bancada e tanque para panel ô es em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0,80x1,10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontão h=10cm, incl. válvula e sifão, exclusive torneira, conf. det. Projeto	und	1,00	R\$ 1.887,42	R\$ 1.887,42	1,00		1,00	1.887,42	RS0,00	RS 1.887,42	100,00%	0,00	RS -
18.6	142115	Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm	und	12,00	R\$ 40,25	R\$ 483,00	0,00	12,00	12,00	0,00	RS483,00	RS 483,00	100,00%	0,00	RS -
18.7	170117	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira	und	5,00	R\$ 230,00	R\$ 1.150,00	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	5,00	RS 1.150,00
18.8	170349	Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	8,00	R\$ 64,11	R\$ 512,88	0,00	8,00	8,00	0,00	RS512,88	RS 512,88	100,00%	0,00	RS -
18.9	010202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m²	64,77	R\$ 12,15	R\$ 786,96	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	64,77	RS 786,96
18.10	060401	Guiche tipo basculante com parte superior fixa para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exct vidro - 060401 SEDU - passa prato	m²	3,20	R\$ 664,94	R\$ 2.127,81	0,00	3,20	3,20	0,00	RS2.127,81	RS 2.127,81	100,00%	0,00	RS -
18.11	110210	Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, colocado	m²	30,00	R\$ 85,93	R\$ 2.577,90	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	30,00	RS 2.577,90
18.12	071702	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	1,20	R\$ 523,72	R\$ 628,46	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	1,20	RS 628,46
18.13	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	16,00	R\$ 38,55	R\$ 616,80	0,00	13,00	13,00	0,00	RS501,15	RS 501,15	81,25%	3,00	RS 115,65
18.14	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	16,00	R\$ 74,88	R\$ 1.198,08	0,00	13,00	13,00	0,00	RS973,44	RS 973,44	81,25%	3,00	RS 224,64
18.15	140704	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	pt	2,00	R\$ 395,03	R\$ 790,06	2,00		2,00	790,06	RS0,00	RS 790,06	100,00%	0,00	RS -
18.16	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2,00	R\$ 129,05	R\$ 258,10	2,00		2,00	258,10	RS0,00	RS 258,10	100,00%	0,00	RS -
18.17	92618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA	und	3,00	R\$ 2.281,71	R\$ 6.845,13	0,00	3,00	3,00	0,00	RS6.845,13	RS 6.845,13	100,00%	0,00	RS -
18.18	010404	Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	4,00	R\$ 114,10	R\$ 456,40	4,00		4,00	456,40	RS0,00	RS 456,40	100,00%	0,00	RS -
18.19	030206	Aterro manual para regulariza ç ã o do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m³)	m³	80,11	R\$ 185,60	R\$ 14.868,42	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	80,11	RS 14.868,42
18.20	43692	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	kg	4.417,72	R\$ 8,80	R\$ 38.875,94	2248,43	1800,88	4049,31	19.786,18	RS15.847,74	RS 35.633,93	91,66%	368,41	RS 3.242,01
18.21	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	570,83	R\$ 56,80	R\$ 32.423,14	152,89	250,00	402,89	8.684,15	RS14.200,00	RS 22.884,15	70,58%	167,94	RS 9.538,99
18.22	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4 " ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	m	20,00	R\$ 847,66	R\$ 16.953,20	0,00	20,00	20,00	0,00	RS16.953,20	RS 16.953,20	100,00%	0,00	RS -
18.23	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	55,00	R\$ 57,81	R\$ 3.179,55	55,00		55,00	3.179,55	RS0,00	RS 3.179,55	100,00%	0,00	RS -
18.24	200209	Passo de cimentado camurção com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1,5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m²	130,02	R\$ 139,04	R\$ 18.077,98	130,02		130,02	18.077,98	RS0,00	RS 18.077,98	100,00%	0,00	RS -



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Santa Maria de Jetibá
ESPÍRITO SANTO



Rua Dalmácio Espindula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECURSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	2ª MEDIÇÃO - 2ª ADITIVO
DATA DE EMISSÃO	13/02/2026
VALOR MEDIDO	RS 134.366,46
AVANÇO F-F	62,33%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	07/01/2026 a 11/02/2026

Grupo	Código	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor RS		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
					Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=G+H	J=E*G	K=E*H	L=J+K	M=L/F	N=D-I	O = F - L
18.25	010301	Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30% - SESA200	m³	56,20	R\$ 26,76	R\$ 1.503,91	56,20		56,20	1.503,91	RS0,00	RS 1.503,91	100,00%	0,00	RS -
18.26	140905	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	80,00	R\$ 151,60	R\$ 12.128,00	80,00		80,00	12.128,00	RS0,00	RS 12.128,00	100,00%	0,00	RS -
18.27	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	und	2,00	R\$ 3.467,40	R\$ 6.934,80	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	2,00	RS 6.934,80
18.28	190603	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m²	200,70	R\$ 19,53	R\$ 3.919,67	0,00	150,00	150,00	0,00	RS2.929,50	RS 2.929,50	74,74%	50,70	RS 990,17
18.29	200326	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m²	2,10	R\$ 29,83	R\$ 62,64	0,00	2,10	2,10	0,00	RS62,64	RS 62,64	100,00%	0,00	RS -
18.30	43339	Capina manual, inclusive limpeza	m²	2,10	R\$ 0,68	R\$ 1,43	0,00	2,10	2,10	0,00	RS1,43	RS 1,43	100,00%	0,00	RS -
18.31	200206	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m²	117,27	R\$ 93,65	R\$ 10.982,34	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	117,27	RS 10.982,34
18.32	ADT01	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80 x 2,10m, correr, incluso aduela, alizar, trilho e fechadura - completa	und	2,00	R\$ 1.204,72	R\$ 2.409,44	0,00		0,00	0,00	RS0,00	RS -	0,00%	2,00	RS 2.409,44
VALOR TOTAL DA OBRA :							RS 493.926,40			RS 173.474,11	RS 134.366,46	RS 307.840,56	62,33%	SALDO =	RS 186.085,84

2ª MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DE VALOR - RS 134.366,46 (Cento e Trinta e Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais, com Quarenta e Seis Centavos)

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
CREA-ES - 054795/D

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 19/02/2026 07:49:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/02/2026 07:49:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-V10V5H>