



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

RUAS E PAVIMENTOS DE JETIBÁ

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES
EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº : 219/2024
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	5ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	03/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$ 141.019,12
AVANÇO F-F	74,57%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
						G	H	I=G+H	J=E*G	K=E*H	L=J+K	M=L/F	N=D-I	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	86,76	R\$ 30,00	R\$ 2.602,80	86,76		86,76	2.602,80	R\$ -	R\$ 2.602,80	100,00%	0,00	R\$ -
1.2	Demolição de alvenaria	m3	5,05	R\$ 53,96	R\$ 272,49	5,05		5,05	272,49	R\$ -	R\$ 272,49	100,00%	0,00	R\$ -
1.3	Demolição mecânica de concreto	m3	5,06	R\$ 280,11	R\$ 1.417,38	5,06		5,06	1.417,38	R\$ -	R\$ 1.417,38	100,00%	0,00	R\$ -
1.4	Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte	m2	1.140,75	R\$ 16,00	R\$ 18.252,00	1.140,75		1.140,75	18.252,00	R\$ -	R\$ 18.252,00	100,00%	0,00	R\$ -
1.5	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	4.052,31	R\$ 4,00	R\$ 16.209,24	4.052,31		4.052,31	16.209,24	R\$ -	R\$ 16.209,24	100,00%	0,00	R\$ -
1.6	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	32,57	R\$ 15,85	R\$ 516,23	32,57		32,57	516,23	R\$ -	R\$ 516,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00
1.7	Retirada de esquadrias metálicas	m2	160,75	R\$ 8,99	R\$ 1.445,14	160,75		160,75	1.445,14	R\$ -	R\$ 1.445,14	100,00%	0,00	R\$ -
1.8	Demolição de estrutura de madeira para telhado	m2	682,07	R\$ 30,00	R\$ 20.462,10	682,07		682,07	20.462,10	R\$ -	R\$ 20.462,10	100,00%	0,00	R\$ -
1.9	Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras	m2	682,07	R\$ 28,00	R\$ 19.097,96	682,07		682,07	19.097,96	R\$ -	R\$ 19.097,96	100,00%	0,00	R\$ -
1.10	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	72,45	R\$ 14,39	R\$ 1.042,55	72,45		72,45	1.042,55	R\$ -	R\$ 1.042,55	100,00%	0,00	R\$ -
1.11	Demolição de revestimento com azulejos	m2	302,63	R\$ 59,00	R\$ 17.855,17	302,63		302,63	17.855,17	R\$ -	R\$ 17.855,17	100,00%	0,00	R\$ -
1.12	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	187,20	R\$ 23,00	R\$ 4.305,60	187,20		187,20	4.305,60	R\$ -	R\$ 4.305,60	100,00%	0,00	R\$ -
2.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS													
2.1	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m2	8,00	R\$ 445,00	R\$ 3.560,00	8,00		8,00	3.560,00	R\$ -	R\$ 3.560,00	100,00%	0,00	R\$ -
2.2	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e	m	48,00	R\$ 250,00	R\$ 12.000,00	48,00		48,00	12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	100,00%	0,00	R\$ -
2.3	Barração para escritório com sanitário área 14,50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2	m2	14,50	R\$ 630,84	R\$ 9.147,18	14,50		14,50	9.147,18	R\$ -	R\$ 9.147,18	100,00%	0,00	R\$ -
2.4	Galpão para corte e armação com área de 6,00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf.	m2	6,00	R\$ 203,67	R\$ 1.222,02	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.222,02
2.5	Barração para almoxarifado área de 10,90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m2	10,90	R\$ 475,31	R\$ 5.180,87	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	10,90	R\$ 5.180,87
3.0	MOVIMENTO DE TERRA													
3.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	52,40	R\$ 68,00	R\$ 3.563,20	52,40		52,40	3.563,20	R\$ -	R\$ 3.563,20	100,00%	0,00	R\$ -
3.2	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	14,40	R\$ 55,00	R\$ 792,00	14,40		14,40	792,00	R\$ -	R\$ 792,00	100,00%	0,00	R\$ -
3.3	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	106,51	R\$ 95,00	R\$ 10.118,45	106,51		106,51	10.118,45	R\$ -	R\$ 10.118,45	100,00%	0,00	R\$ -
4.0	PAREDES E PAINÉIS													
4.1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm	m2	1.070,22	R\$ 118,00	R\$ 126.285,96	1053,00	17,22	1.070,22	124.254,00	R\$ 2.031,96	R\$ 126.285,96	100,00%	0,00	R\$ -
4.2	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m2	2.140,45	R\$ 55,00	R\$ 117.724,75	931,85	1208,60	2.140,45	51.251,75	R\$ 66.473,00	R\$ 117.724,75	100,00%	0,00	R\$ -
4.3	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	2.140,45	R\$ 9,00	R\$ 19.264,05	931,85	1208,60	2.140,45	8.386,65	R\$ 10.877,40	R\$ 19.264,05	100,00%	0,00	R\$ -
4.4	Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cccrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0,5 cm, empregando argamassa colante	m2	248,81	R\$ 90,00	R\$ 22.392,90	248,81		248,81	22.392,90	R\$ -	R\$ 22.392,90	100,00%	0,00	R\$ -
4.5	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	18,20	R\$ 9,71	R\$ 176,72	18,20		18,20	176,72	R\$ -	R\$ 176,72	100,00%	0,00	R\$ -
4.6	Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel	m2	25,68	R\$ 122,11	R\$ 3.135,78	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	25,68	R\$ 3.135,78
4.7	Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura interna	und	1,00	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 510,00
4.8	Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2,5 x 5,0 cm e porta pincel, dim. 3,95 x 1,29 m	und	8,00	R\$ 6.000,00	R\$ 48.000,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 48.000,00
4.9	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	100,00	R\$ 11,49	R\$ 1.149,00	100,00		100,00	1.149,00	R\$ -	R\$ 1.149,00	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

JOÃO HILDO DE JESUS

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES
EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº : 219/2024
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	5ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	03/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$ 141.019,12
AVANÇO F-F	74,57%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
4.10	Retirada de divisórias com reaproveitamento	m2	20,98	R\$ 34,73	R\$ 728,63	20,98		20,98	728,63	R\$ -	R\$ 728,63	100,00%	0,00	R\$ -
4.11	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Ceccisa ou Portobello	m2	284,88	R\$ 110,00	R\$ 31.336,80	284,88		284,88	31.336,80	R\$ -	R\$ 31.336,80	100,00%	0,00	R\$ -
4.12	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	255,85	R\$ 18,00	R\$ 4.605,30	255,85		255,85	4.605,30	R\$ -	R\$ 4.605,30	100,00%	0,00	R\$ -
4.13	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CHI e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m2	533,69	R\$ 32,51	R\$ 17.350,26	533,69		533,69	17.350,26	R\$ -	R\$ 17.350,26	100,00%	0,00	R\$ -
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA													
5.1	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m	und	10,00	R\$ 401,87	R\$ 4.018,70	10,00		10,00	4.018,70	R\$ -	R\$ 4.018,70	100,00%	0,00	R\$ -
5.2	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	10,00	R\$ 1.074,08	R\$ 10.740,80	10,00		10,00	10.740,80	R\$ -	R\$ 10.740,80	100,00%	0,00	R\$ -
5.3	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,60 x 2,10 m	und	3,00	R\$ 401,87	R\$ 1.205,61	3,00		3,00	1.205,61	R\$ -	R\$ 1.205,61	100,00%	0,00	R\$ -
5.4	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.053,79	R\$ 3.161,37	3,00		3,00	3.161,37	R\$ -	R\$ 3.161,37	100,00%	0,00	R\$ -
5.5	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	4,00	R\$ 1.062,43	R\$ 4.249,72	4,00		4,00	4.249,72	R\$ -	R\$ 4.249,72	100,00%	0,00	R\$ -
5.6	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0,70 x 2,10 m	und	4,00	R\$ 401,87	R\$ 1.607,48	4,00		4,00	1.607,48	R\$ -	R\$ 1.607,48	100,00%	0,00	R\$ -
5.7	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.503,83	R\$ 4.511,49	3,00		3,00	4.511,49	R\$ -	R\$ 4.511,49	100,00%	0,00	R\$ -
5.8	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	m	15,60	R\$ 90,72	R\$ 1.415,23	15,60		15,60	1.415,23	R\$ -	R\$ 1.415,23	100,00%	0,00	R\$ -
5.9	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado	und	9,00	R\$ 2.011,91	R\$ 18.107,19	9,00		9,00	18.107,19	R\$ -	R\$ 18.107,19	100,00%	0,00	R\$ -
5.10	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0,90 x 2,10 m	und	12,00	R\$ 470,54	R\$ 5.646,48	12,00		12,00	5.646,48	R\$ -	R\$ 5.646,48	100,00%	0,00	R\$ -
5.11	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive	und	3,00	R\$ 1.149,18	R\$ 3.447,54	3,00		3,00	3.447,54	R\$ -	R\$ 3.447,54	100,00%	0,00	R\$ -
5.12	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	72,45	R\$ 2,14	R\$ 155,04	72,45		72,45	155,04	R\$ -	R\$ 155,04	100,00%	0,00	R\$ -
6.0	ESQUADRIAS METÁLICAS													
6.1	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	32,57	R\$ 500,00	R\$ 16.285,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	32,57	R\$ 16.285,00
6.2	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	159,23	R\$ 412,25	R\$ 65.642,57	159,23		159,23	65.642,57	R\$ -	R\$ 65.642,57	100,00%	0,00	R\$ -
6.3	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	170,72	R\$ 200,00	R\$ 34.144,00	170,72		170,72	34.144,00	R\$ -	R\$ 34.144,00	100,00%	0,00	R\$ -
6.4	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	1,52	R\$ 515,78	R\$ 783,98	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,52	R\$ 783,98
6.5	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	9,98	R\$ 942,88	R\$ 9.409,94	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	9,98	R\$ 9.409,94
6.6	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	32,57	R\$ 354,89	R\$ 11.558,77	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	32,57	R\$ 11.558,77
6.7	Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m2	196,50	R\$ 23,78	R\$ 4.672,77	196,50		196,50	4.672,77	R\$ -	R\$ 4.672,77	100,00%	0,00	R\$ -
6.8	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	198,58	R\$ 23,87	R\$ 4.740,10	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	198,58	R\$ 4.740,10
7.0	PISOS INTERNOS E EXTERNOS													
7.1	Polimento de piso de alta resistência (existente)	M²	957,86	R\$ 30,41	R\$ 29.128,52	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	957,86	R\$ 29.128,52
7.2	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	66,03	R\$ 71,96	R\$ 4.751,51	66,03		66,03	4.751,51	R\$ -	R\$ 4.751,51	100,00%	0,00	R\$ -
7.3	Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7,0 cm, inclusive rejuntamento com cimento branco	m	90,83	R\$ 15,83	R\$ 1.437,83	90,83		90,83	1.437,83	R\$ -	R\$ 1.437,83	100,00%	0,00	R\$ 0,00
7.4	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	1,32	R\$ 80,77	R\$ 106,61	1,32		1,32	106,61	R\$ -	R\$ 106,61	100,00%	0,00	R\$ -
7.5	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fek = 15MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas)	m3	0,12	R\$ 676,83	R\$ 81,22	0,12		0,12	81,22	R\$ -	R\$ 81,22	100,00%	0,00	R\$ -
7.6	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização	m2	387,29	R\$ 134,80	R\$ 52.206,69	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	387,29	R\$ 52.206,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

JOSE HUIZAR DE JETIBÁ

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES
EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº : 219/2024
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	5ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	03/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$ 141.019,12
AVANÇO F-F	74,57%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
7.7	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	387,29	R\$ 155,62	R\$ 60.270,07	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	387,29	R\$ 60.270,07
7.8	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	159,83	R\$ 56,09	R\$ 8.964,86	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	159,83	R\$ 8.964,86
7.9	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	66,03	R\$ 24,48	R\$ 1.616,41	66,03		66,03	1.616,41	R\$ -	R\$ 1.616,41	100,00%	0,00	R\$ -
8.0	RAMPA													
8.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)													
8.1.1	Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	46,00	R\$ 81,83	R\$ 3.764,18	46,00		46,00	3.764,18	R\$ -	R\$ 3.764,18	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.2	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	3,21	R\$ 654,84	R\$ 2.102,04	3,21		3,21	2.102,04	R\$ -	R\$ 2.102,04	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.3	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m3	34,90	R\$ 750,00	R\$ 26.175,00	34,90		34,90	26.175,00	R\$ -	R\$ 26.175,00	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	526,54	R\$ 11,01	R\$ 5.797,21	526,54		526,54	5.797,21	R\$ -	R\$ 5.797,21	100,00%	0,00	R\$ 0,00
8.1.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	9,92	R\$ 11,57	R\$ 114,77	9,92		9,92	114,77	R\$ -	R\$ 114,77	100,00%	0,00	R\$ -
8.1.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	478,66	R\$ 11,54	R\$ 5.523,74	478,66		478,66	5.523,74	R\$ -	R\$ 5.523,74	100,00%	0,00	R\$ -
8.2	SUPER-ESTRUTURA													
8.2.1	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m3	124,16	R\$ 750,00	R\$ 93.120,00	124,16		124,16	93.120,00	R\$ -	R\$ 93.120,00	100,00%	0,00	R\$ -
8.2.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	5.407,36	R\$ 11,01	R\$ 59.535,06	5.407,36		5.407,36	59.535,06	R\$ -	R\$ 59.535,06	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
8.2.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	743,54	R\$ 11,57	R\$ 8.602,76	743,54		743,54	8.602,76	R\$ -	R\$ 8.602,76	100,00%	0,00	R\$ 0,00
8.2.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	2.347,16	R\$ 11,54	R\$ 27.086,23	2.347,16		2.347,16	27.086,23	R\$ -	R\$ 27.086,23	100,00%	0,00	-R\$ 0,00
8.2.5	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e	m2	1.309,50	R\$ 70,00	R\$ 91.665,00	1.309,50		1.309,50	91.665,00	R\$ -	R\$ 91.665,00	100,00%	0,00	R\$ -
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
9.1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	9,92	R\$ 68,86	R\$ 683,09	9,92		9,92	683,09	R\$ -	R\$ 683,09	100,00%	0,00	R\$ -
9.2	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	1,07	R\$ 36,39	R\$ 38,94	1,07		1,07	38,94	R\$ -	R\$ 38,94	100,00%	0,00	R\$ -
9.3	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	2,20	R\$ 46,90	R\$ 103,18	2,20		2,20	103,18	R\$ -	R\$ 103,18	100,00%	0,00	R\$ -
9.4	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	1,00	R\$ 61,30	R\$ 61,30	1,00		1,00	61,30	R\$ -	R\$ 61,30	100,00%	0,00	R\$ -
9.5	Retirada de torneiras e registros	und	33,00	R\$ 9,84	R\$ 324,72	33,00		33,00	324,72	R\$ -	R\$ 324,72	100,00%	0,00	R\$ -
9.6	Retirada de aparelhos sanitários	und	17,00	R\$ 18,60	R\$ 316,20	17,00		17,00	316,20	R\$ -	R\$ 316,20	100,00%	0,00	R\$ -
9.7	Bacia sifonada infantil de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive tampa e acessórios	und	14,00	R\$ 1.019,84	R\$ 14.277,76	0,00	14,00	14,00	0,00	R\$ 14.277,76	R\$ 14.277,76	100,00%	0,00	R\$ -
9.8	Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plástico	und	3,00	R\$ 539,14	R\$ 1.617,42	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 1.617,42	R\$ 1.617,42	100,00%	0,00	R\$ -
9.9	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	3,96	R\$ 417,38	R\$ 1.652,82	3,96		3,96	1.652,82	R\$ -	R\$ 1.652,82	100,00%	0,00	R\$ -
9.10	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	9,00	R\$ 347,43	R\$ 3.126,87	0,00	9,00	9,00	0,00	R\$ 3.126,87	R\$ 3.126,87	100,00%	0,00	R\$ -
9.11	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol	und	13,00	R\$ 401,94	R\$ 5.225,22	0,00	13,00	13,00	0,00	R\$ 5.225,22	R\$ 5.225,22	100,00%	0,00	R\$ -
9.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÊDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	18,00	R\$ 112,46	R\$ 2.024,28	0,00	18,00	18,00	0,00	R\$ 2.024,28	R\$ 2.024,28	100,00%	0,00	R\$ -
9.13	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	2,00	R\$ 177,00	R\$ 354,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 354,00	R\$ 354,00	100,00%	0,00	R\$ -
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1	Quadro de distribuição em PVC para 06 circuitos, inclusive 4 disjuntores monopolares de 15A	und	1,00	R\$ 216,05	R\$ 216,05	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 216,05	R\$ 216,05	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES
EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº : 219/2024
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM	5ª MEDIÇÃO
DATA DE EMISSÃO	03/11/2025
VALOR MEDIDO	R\$ 141.019,12
AVANÇO F-F	74,57%
PERÍODO DE MEDIÇÃO	01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
10.2	Painel Plafon Led 25w Quadrado Sobrepor - Branco Frio com corpo em alumínio e difusor em policarbonato Luz Branca, 6500k - Dimensões: 30 x 30 x 4 cm	und	154,00	R\$ 102,83	R\$ 15.835,82	0,00	154,00	154,00	0,00	R\$ 15.835,82	R\$ 15.835,82	100,00%	0,00	R\$ -
10.3	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	92,00	R\$ 38,68	R\$ 3.558,56	92,00		92,00	3.558,56	R\$ -	R\$ 3.558,56	100,00%	0,00	R\$ -
10.4	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	14,00	R\$ 60,73	R\$ 850,22	0,00	14,00	14,00	0,00	R\$ 850,22	R\$ 850,22	100,00%	0,00	R\$ -
10.5	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	30,00	R\$ 33,52	R\$ 1.005,60	0,00	30,00	30,00	0,00	R\$ 1.005,60	R\$ 1.005,60	100,00%	0,00	R\$ -
10.6	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	7,00	R\$ 55,57	R\$ 388,99	0,00	7,00	7,00	0,00	R\$ 388,99	R\$ 388,99	100,00%	0,00	R\$ -
10.7	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	6,00	R\$ 212,27	R\$ 1.273,62	6,00		6,00	1.273,62	R\$ -	R\$ 1.273,62	100,00%	0,00	R\$ -
10.8	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimmer para regulação de velocidade	und	21,00	R\$ 274,49	R\$ 5.764,29	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 5.764,29
10.9	Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento	und	5,00	R\$ 211,07	R\$ 1.055,35	0,00	5,00	5,00	0,00	R\$ 1.055,35	R\$ 1.055,35	100,00%	0,00	R\$ -
10.10	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 21,85	R\$ 21,85	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 21,85
10.11	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 70,32	R\$ 70,32	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 70,32
10.12	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	1.066,59	R\$ 7,18	R\$ 7.658,12	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1.066,59	R\$ 7.658,12
10.13	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	100,44	R\$ 9,61	R\$ 965,23	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	100,44	R\$ 965,23
10.14	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	1.167,03	R\$ 15,00	R\$ 17.505,45	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1.167,03	R\$ 17.505,45
10.15	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	25,00	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 2.500,00
10.16	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	46,25	R\$ 11,51	R\$ 532,33	46,25		46,25	532,33	R\$ -	R\$ 532,33	100,00%	0,00	R\$ -
10.17	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	21,00	R\$ 248,39	R\$ 5.216,19	21,00		21,00	5.216,19	R\$ -	R\$ 5.216,19	100,00%	0,00	R\$ -
10.18	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	21,00	R\$ 152,50	R\$ 3.202,50	21,00		21,00	3.202,50	R\$ -	R\$ 3.202,50	100,00%	0,00	R\$ -
10.19	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	297,00	R\$ 9,84	R\$ 2.922,48	297,00		297,00	2.922,48	R\$ -	R\$ 2.922,48	100,00%	0,00	R\$ -
10.20	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	16,00	R\$ 60,73	R\$ 971,68	0,00	16,00	16,00	0,00	R\$ 971,68	R\$ 971,68	100,00%	0,00	R\$ -
11.0	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO													
11.1	Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90° de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente	und	1,00	R\$ 740,59	R\$ 740,59	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 740,59
11.2	Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B-C (6 Kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	1,00	R\$ 776,66	R\$ 776,66	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 776,66
11.3	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B-C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	8,00	R\$ 197,66	R\$ 1.581,28	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.581,28
11.4	Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)	und	71,00	R\$ 26,15	R\$ 1.856,65	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	71,00	R\$ 1.856,65
11.5	Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	34,00	R\$ 235,14	R\$ 7.994,76	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	34,00	R\$ 7.994,76
11.6	Abrego para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio	und	1,00	R\$ 802,48	R\$ 802,48	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 802,48
11.7	Hidrante de parede, com abrego em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15mm 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulável, registro globo angular 45º 63mm	und	5,00	R\$ 2.511,22	R\$ 12.556,10	5,00		5,00	12.556,10	R\$ -	R\$ 12.556,10	100,00%	0,00	R\$ -
11.8	Escada tipo marinho de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	R\$ 1.735,77	R\$ 1.735,77	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.735,77
11.9	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente	und	1,00	R\$ 5.192,42	R\$ 5.192,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 5.192,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM

5ª MEDIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

03/11/2025

VALOR MEDIDO

RS 141.019,12

AVANÇO F-F

74,57%

PERÍODO DE MEDIÇÃO

01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$		Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
11.10	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")	m	97,85	R\$ 211,64	R\$ 20.708,97	97,85		97,85	20.708,97	R\$ -	R\$ 20.708,97	100,00%	0,00	R\$ -
11.11	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E	und	15,00	R\$ 35,52	R\$ 532,78	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	15,00	R\$ 532,78
11.12	Botoeira liga-desliga para bomba de incêndio modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	und	2,00	R\$ 152,07	R\$ 304,14	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 304,14
11.13	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2")	und	4,00	R\$ 332,74	R\$ 1.330,96	4,00		4,00	1.330,96	R\$ -	R\$ 1.330,96	100,00%	0,00	R\$ -
11.14	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)	und	4,00	R\$ 149,75	R\$ 599,00	4,00		4,00	599,00	R\$ -	R\$ 599,00	100,00%	0,00	R\$ -
11.15	Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")	und	7,00	R\$ 403,72	R\$ 2.826,04	7,00		7,00	2.826,04	R\$ -	R\$ 2.826,04	100,00%	0,00	R\$ -
11.16	Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2")	und	2,00	R\$ 555,53	R\$ 1.111,06	2,00		2,00	1.111,06	R\$ -	R\$ 1.111,06	100,00%	0,00	R\$ -
11.17	Tanque de pressão capacidade 30 lt (p/incendio)	und	1,00	R\$ 1.525,71	R\$ 1.525,71	1,00		1,00	1.525,71	R\$ -	R\$ 1.525,71	100,00%	0,00	R\$ -
11.18	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	R\$ 148,19	R\$ 148,19	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 148,19
11.19	Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente	und	1,00	R\$ 127,38	R\$ 127,38	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 127,38
11.20	(composição representativa) Montagem elétrica de Contator auxiliares	und	1,00	R\$ 35,42	R\$ 35,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 35,42
11.21	Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente	und	1,00	R\$ 2.574,22	R\$ 2.574,22	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.574,22
11.22	Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçável Bivolt 12/24V para parede ou teto	und	1,00	R\$ 193,56	R\$ 193,56	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 193,56
11.23	(composição representativa) Montagem elétrica de Relê de sobre corrente	und	1,00	R\$ 35,42	R\$ 35,42	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 35,42
11.24	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	und	7,00	R\$ 103,83	R\$ 726,81	7,00		7,00	726,81	R\$ -	R\$ 726,81	100,00%	0,00	R\$ -
11.25	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"	m	11,00	R\$ 48,59	R\$ 534,49	11,00		11,00	534,49	R\$ -	R\$ 534,49	100,00%	0,00	R\$ -
11.26	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	und	4,00	R\$ 202,36	R\$ 809,44	4,00		4,00	809,44	R\$ -	R\$ 809,44	100,00%	0,00	R\$ -
11.27	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e	m2	6,30	R\$ 645,83	R\$ 4.068,72	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	6,30	R\$ 4.068,72
11.28	Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	4,00	R\$ 2.448,50	R\$ 9.794,00	4,00		4,00	9.794,00	R\$ -	R\$ 9.794,00	100,00%	0,00	R\$ -
11.29	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	4,00	R\$ 40,51	R\$ 162,04	4,00		4,00	162,04	R\$ -	R\$ 162,04	100,00%	0,00	R\$ -
11.30	Torneira de bóia de PVC, diâm. 1 1/4" (32mm)	und	4,00	R\$ 240,87	R\$ 963,48	4,00		4,00	963,48	R\$ -	R\$ 963,48	100,00%	0,00	R\$ -
12.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA													
12.1	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos	m2	1.368,68	R\$ 22,00	R\$ 30.110,96	950,70		950,70	20.915,40	R\$ -	R\$ 20.915,40	69,46%	417,98	R\$ 9.195,56
12.2	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	32,57	R\$ 23,87	R\$ 777,44	32,57		32,57	777,44	R\$ -	R\$ 777,44	100,00%	0,00	R\$ -
12.3	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	3.886,37	R\$ 18,00	R\$ 69.954,66	2047,23		2.047,23	36.850,14	R\$ -	R\$ 36.850,14	52,68%	1.839,14	R\$ 33.104,52
12.4	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	144,90	R\$ 28,11	R\$ 4.073,14	0,00	110,00	110,00	0,00	R\$ 3.092,10	R\$ 3.092,10	75,91%	34,90	R\$ 981,04
12.5	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	1.140,75	R\$ 20,00	R\$ 22.815,00	560,98	579,77	1.140,75	11.219,60	R\$ 11.595,40	R\$ 22.815,00	100,00%	0,00	R\$ -
12.6	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m2	123,21	R\$ 35,71	R\$ 4.399,82	123,21		123,21	4.399,82	R\$ -	R\$ 4.399,82	100,00%	0,00	R\$ -
13.0	REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA													
13.1	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	27,00	R\$ 424,99	R\$ 11.474,73	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 11.474,73
13.2	Índice de impermeabilização em manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforçado com filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	27,00	R\$ 299,67	R\$ 8.091,09	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 8.091,09
14.0	COBERTURA													
14.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	861,95	R\$ 232,53	R\$ 200.429,23	861,95		861,95	200.429,23	R\$ -	R\$ 200.429,23	100,00%	0,00	R\$ 0,00
14.2	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	104,09	R\$ 110,00	R\$ 11.449,90	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	104,09	R\$ 11.449,90
14.3	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontalões e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,	m2	966,04	R\$ 130,00	R\$ 125.585,20	966,04		966,04	125.585,20	R\$ -	R\$ 125.585,20	100,00%	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Santa Maria de Jetibá

ESPÍRITO SANTO



SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

E INFRAESTRUTURA

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro

AGENTE FINANCEIRO : FONTE DE RECUSOS PROVENIENTE DO FUNPAES

EMPRESA CONTRATADA : IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

CONTRATO Nº : 219/2024

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL POMMER, FICA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO POTRATZ, Nº 30, CENTRO, SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES

Nº do BM

5ª MEDIÇÃO

DATA DE EMISSÃO

03/11/2025

VALOR MEDIDO

RS 141.019,12

AVANÇO F-F

74,57%

PERÍODO DE MEDIÇÃO

01/09/2025 a 19/10/2025

Grupo	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor R\$	Valor R\$	Quantidade medida			Valores Medidos			Desvio		
				Unitário	Total	Acum. Anterior	No Mês	Acum Atual	Anterior	No Mês	Acumulado	Avanço F.F. (%)	Quant. Restante do serviço	Valor restante do serviço
14.4	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	172,57	R\$ 180,00	R\$ 31.062,60	172,57		172,57	31.062,60	R\$ -	R\$ 31.062,60	100,00%	0,00	R\$ -
14.5	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06/2022	m	213,86	R\$ 48,12	R\$ 10.290,94	213,86		213,86	10.290,94	R\$ -	R\$ 10.290,94	100,00%	0,00	R\$ -
14.6	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_06/2022	m	30,00	R\$ 100,46	R\$ 3.013,80	30,00		30,00	3.013,80	R\$ -	R\$ 3.013,80	100,00%	0,00	R\$ -
14.7	Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm	m	30,00	R\$ 37,37	R\$ 1.121,10	30,00		30,00	1.121,10	R\$ -	R\$ 1.121,10	100,00%	0,00	R\$ -
14.8	Alçapão de visita ao barrilete de chapa de madeira de lei medindo 60x60cm, inclusive dobradiça, marco, alizar e fechadura, emassamento e pintura	und	1,00	R\$ 592,45	R\$ 592,45	1,00		1,00	592,45	R\$ -	R\$ 592,45	100,00%	0,00	R\$ -
14.9	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.	und	18,00	R\$ 548,90	R\$ 9.880,20	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 9.880,20
15.0	ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA													
15.1	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	381,94	R\$ 60,00	R\$ 22.916,40	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	381,94	R\$ 22.916,40
15.2	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	399,01	R\$ 200,00	R\$ 79.802,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	399,01	R\$ 79.802,00
15.3	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	97,56	R\$ 350,00	R\$ 34.146,00	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	97,56	R\$ 34.146,00
16.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS													
16.1	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	1.646,85	R\$ 1,00	R\$ 1.646,85	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1.646,85	R\$ 1.646,85
16.2	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	R\$ 646,16	R\$ 646,16	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 646,16
16.3	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	427,51	R\$ 71,32	R\$ 30.490,01	400,00		400,00	28.528,00	R\$ -	R\$ 28.528,00	93,57%	27,51	R\$ 1.962,01
16.4	Confecção e instalação de placa em acm adesivada com aplicação de verniz, estrutura em metalon galvanizado medindo 3,2 x 0,7	UND	1,00	R\$ 1.661,18	R\$ 1.661,18	0,00		0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.661,18
					R\$ 2.129.375,87				R\$ 1.446.816,81	RS 141.019,12	RS 1.587.835,93	74,57%		RS 541.539,94

5ª MEDIÇÃO - VALOR R\$ 141.019,12 (Cento e Quarenta e Um Mil, Dezenove Reais, com Doze Centavos)

Dionathan Pereira Quirino
Superintendente de Projetos
CREA-ES - 054795/D

2025-194MBN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/11/2025 13:27 PÁGINA 6 / 7

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

DIONATHAN PEREIRA QUIRINO

SUPERINTENDENTE

SUP - SECOBR - PMSMJ

assinado em 03/11/2025 13:27:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 03/11/2025 13:27:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por DIONATHAN PEREIRA QUIRINO (SUPERINTENDENTE - SUP - SECOBR - PMSMJ)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-194MBN>