


OBRA:		CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER E ESTACIONAMENTO NO PARQUE DO AREÃO				DATA:		30/04/2026		
CONTRATO:		Nº 03/2025				VALOR DO CONTRATO:		R\$ 436.335,47		
EMISSION O.S.:		19/01/2026								
PRAZO EXECUÇÃO:		4 MESES								
						SALDO ATUAL		R\$ 359.256,33		
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		VALORES (R\$)			
					PREVISTO	ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	ACUMULADO	PREÇO TOTAL	
1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					R\$ 1.030,45	R\$ 2.060,90	
1.1	SICOR-MG	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UN	1,00	0,50	R\$ 2.060,90	R\$ 1.030,45	R\$ 2.060,90	
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 3.755,94	R\$ 22.093,76	
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	0,17	R\$ 22.093,76	R\$ 3.755,94	R\$ 22.093,76	
3			INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					R\$ 6.379,14	R\$ 8.651,53	
3.1	SICOR-MG	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	1,00	R\$ 1.008,99	R\$ 1.008,99	R\$ 1.008,99	
3.2	SICOR-MG	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	3,00	R\$ 693,64	R\$ 2.080,92	R\$ 2.774,56	
3.3	SICOR-MG	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSP. EM CAMINHÃO CARROCERIA C/ GUINDAUTO(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1,00	0,50	R\$ 1.447,02	R\$ 723,51	R\$ 1.447,02	
3.4	SICOR-MG	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00	3,00	R\$ 855,24	R\$ 2.565,72	R\$ 3.420,96	
4			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA, CONTENÇÕES, DEMOLIÇÕES, DRENAGEM E PASSEIO					R\$ 65.104,20	R\$ 241.369,94	
4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO					R\$ 11.142,19	R\$ 13.241,24	
4.1.1	SINAPI	101235	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF. 05/2020 - BOTA FORA DO	M3	194,71	162,25	R\$ 16,11	R\$ 2.613,84	R\$ 3.136,78	


4.1.2	SINAPI	101235	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REATERRO DO MURO DE CONTENÇÃO	M³	16,74	0,00	R\$ 16,11	R\$ -	R\$ 269,68
4.1.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM AF_07/2020	M³xKM	1721,97	1406,29	R\$ 2,03	R\$ 2.854,77	R\$ 3.495,60
4.1.4	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	57,33	54,10	R\$ 78,16	R\$ 4.228,45	R\$ 4.480,91
4.1.5	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	16,74	0,00	R\$ 24,68	R\$ -	R\$ 413,14
4.1.6	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M²	2330,85	2330,85	R\$ 0,62	R\$ 1.445,13	R\$ 1.445,13
4.2			DEMOLIÇÕES					R\$ 1.697,52	R\$ 2.320,08
4.2.1	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	169,50	124,00	R\$ 13,29	R\$ 1.647,96	R\$ 2.252,66
4.2.2	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	9,00	6,51	R\$ 7,17	R\$ 46,67	R\$ 64,53
4.2.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	1,90	1,90	R\$ 1,52	R\$ 2,89	R\$ 2,89
4.3			MURETAS E PAVIMENTAÇÃO					R\$ 52.264,49	R\$ 225.808,62
4.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-002	MURETA/ENCHIMENTO EM CONCRETO CICLÓPICO, ESP. DE 15CM, ALTURA MÉDIA IGUAL A 0,4 M. INCLUSIVE ESCAVAÇÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, CONCRETAGEM, CHAPISCO E RECOBO (ESP.=25MM). (SOB CERCA NYLOFOR EXISTENTE)	M	108,17	0,00	R\$ 156,87	R\$ -	R\$ 16.968,63
4.3.2	COMPOSIÇÃO	CPU-003	MURETA EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, COM ESPESSURA ACABADA DE 20CM, ALTURA DE 40CM, BLOCO DE 15CM, COM BASE EM CONCRETO CICLÓPICO 20X20CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), IMPERMEABILIZAÇÃO, CHAPISCO E REBOCO (ESP.=25MM)	M	40,61	0,00	R\$ 172,84	R\$ -	R\$ 7.019,03
4.3.3	SICOR-MG	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	122,64	0,00	R\$ 46,74	R\$ -	R\$ 5.732,19

4.3.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024	M	457,68	338,60	R\$ 52,15	R\$ 17.657,99	R\$ 23.868,01
4.3.5	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	178,18	0,00	R\$ 93,28	R\$ -	R\$ 16.620,63
4.3.6	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1854,63	461,42	R\$ 75,00	R\$ 34.606,50	R\$ 139.097,25
4.3.7	SEINFRA	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	3,36	0,00	R\$ 550,59	R\$ -	R\$ 1.849,98
4.3.8	ORSE	13778	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.	M	40,61	0,00	R\$ 360,82	R\$ -	R\$ 14.652,90
5			ILUMINAÇÃO, PONTO DE RECARGA E PONTOS DE ÁGUA					R\$ 809,40	R\$ 76.683,03
5.1			ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS DE CONVÍVIO					R\$ 809,40	R\$ 67.271,43
5.1.1	SICOR-MG	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPAS E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA	UN	26,00	0,00	R\$ 190,67	R\$ -	R\$ 4.957,42
5.1.2	ORSE	13202	LUMINÁRIA FECHADA EM LED P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MODELO LPL ÁTON 60W, CORPO ALUMÍNIO INJETADO, 5.000K, IP66, 120V A 277V, 50/60 HZ, VIDA ÚTIL 70.000HS, FP>0,95, COM VIDRO REF C/TOMADA 7 PINOS(TELEGESTÃO), POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO RETO, H=6,0M.	UN	25,00	0,00	R\$ 2.086,89	R\$ -	R\$ 52.172,25
5.1.3	SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	18,59	12,00	R\$ 67,45	R\$ 809,40	R\$ 1.253,90
5.1.4	SICOR-MG	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO)	M³	18,59	0,00	R\$ 42,23	R\$ -	R\$ 785,06
5.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU-004	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2")	M	309,74	0,00	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 1.409,32
5.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU-005	CABO DE ALUMÍNIO (4X25MM² - PRETO/ CINZA/ VERMELHO / AZUL OU VERDE) PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	309,74	0,00	R\$ 21,61	R\$ -	R\$ 6.693,48
5.2			PONTO DE RECARGA PARA VEÍCULOS					R\$ -	R\$ 548,54

5.2.1	SICOR-MG	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA	UN	1,00	0,00	R\$ 190,67	R\$ -	R\$ 190,67
5.2.2	SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	1,93	0,00	R\$ 67,45	R\$ -	R\$ 130,18
5.2.3	SICOR-MG	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO)	M³	1,93	0,00	R\$ 42,23	R\$ -	R\$ 81,50
5.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU-004	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 50 MM (DIÂMETRO INTERNO = 2")	M	32,13	0,00	R\$ 4,55	R\$ -	R\$ 146,19
5.3			PONTO HIDRÁULICO					R\$ -	R\$ 8.863,06
5.3.1	SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	32,13	0,00	R\$ 67,45	R\$ -	R\$ 2.167,17
5.3.2	SICOR-MG	ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,13	0,00	R\$ 19,76	R\$ -	R\$ 634,89
5.3.3	COMPOSIÇÃO	CPU-006	PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	32,13	0,00	R\$ 146,41	R\$ -	R\$ 4.704,15
5.3.4	SICOR-MG	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA (VALA DO ELETRODUTO)	M³	32,13	0,00	R\$ 42,23	R\$ -	R\$ 1.356,85
6			PAISAGISMO					R\$ -	R\$ 5.750,41
6.1	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M²	298,04	0,00	R\$ 14,06	R\$ -	R\$ 4.190,44
6.2	EDUCAÇÃO-SP	16.03.066	ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA	UN	13,00	0,00	R\$ 47,22	R\$ -	R\$ 613,86
6.3	COMPOSIÇÃO	CPU-012	ARBUSTO H=0.60 A 0.80M - AMETISTA	UN	19,00	0,00	R\$ 47,00	R\$ -	R\$ 893,00
6.4	EDUCAÇÃO-SP	16.03.316	ARBUSTO MUSSAENDA H=0,50 A 0,70M	UN	1,00	0,00	R\$ 53,11	R\$ -	R\$ 53,11
7			EQUIPAMENTOS E BRIQUEDOS					R\$ -	R\$ 66.929,48
7.1	SUDECAP	18.76.03	COLETOR DE RESÍDUO LEVE - LIXEIRA - CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA)METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS	UN	10,00	0,00	R\$ 633,32	R\$ -	R\$ 6.333,20
7.2	OBRAS-SP	34.20.384	BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", SEM EMENDAS, MEDIDAS DE 82CM ALTURA E 78CM LARGURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARA FIXAÇÃO CHUMBADO	UN	24,00	0,00	R\$ 506,72	R\$ -	R\$ 12.161,28
7.3	ORSE	2411	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	UN	23,00	0,00	R\$ 891,39	R\$ -	R\$ 20.501,97

7.4	EMOP	09.014.00 1 5-0	MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PES(MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	0,00	R\$ 1.686,29	R\$ -	R\$ 6.745,16
7.5	COMPOSIÇÃO	CPU-007	BARRA DE SALTO COM APOIO EM MADEIRA ROLIÇA DE EUCALÍPTO TRATADO, D=20CM, E BARRA DE AÇO GALVANIZADA DE 1,20M DE COMPRIMENTO.	UN	6,00	0,00	R\$ 195,72	R\$ -	R\$ 1.174,32
7.6	COMPOSIÇÃO	CPU-008	RAMPA PARA CÃES EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM. PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00	R\$ 3.523,17	R\$ -	R\$ 3.523,17
7.7	COMPOSIÇÃO	CPU-009	PASSARELA PET EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, COM RAMPAS COM 0,80M DE LARGURA, EXECUTADA COM ASSOALHO DE PAU DARCO SOBRE DUAS PEÇAS 7 X 15CM E PATAMAR COM ASSOALHO DE MADEIRA COM DIMENSÕES 1,00X1,00X1,00M (LARG. X COMP. X ALT.). PILARETES EM MADEIRA CUMARU 0,1X0,1M (LARG. X COMP.) APOIADA EM BASE EM CONCRETO 20 MPA, COM DIMENSÕES 0,3X0,3X0,3M (LARG. X COMP. X ALT.). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00	R\$ 4.484,23	R\$ -	R\$ 4.484,23
7.8	SIURB	18014041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	0,00	R\$ 7.377,86	R\$ -	R\$ 7.377,86
7.9	COMPOSIÇÃO	CPU-010	TÚNEL PARA CÃES, COM TAMBOR PLÁSTICO DUPLO (VERDE OU AZUL), COM DIÂMETRO DE 0,55M E COMPRIMENTO TOTAL IGUAL A 1,70M. COM QUADRO ESTRUTURADO EM MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, CAIBRO APARELHADO, LARG. 5,0 X 5,0CM. COM PASSARELA EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INTERNA PINTADA, LARG. DE 0,20M.	M	1,00	0,00	R\$ 3.254,90	R\$ -	R\$ 3.254,90
7.10	COMPOSIÇÃO	CPU-011	ARGOLA DE SALTO DE MADEIRA CUMARU OU SIMILAR, APARELHADA, IMUNIZADA E ENVERNIZADA, COM 2,0M DE LARGURA E 1,55M DE ALTURA. PILAR E VIGA COM DIMENSÕES 10X10CM, APARELHADA, COM QUINAS BAULADAS. ARGOLA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DI=50MM E ESP.=3,00MM, FIXADA COM CORRENTE GALVANIZADA ELO CURTO, ESP.=6,0MM, COM PINTURA ESMALTE FUNDO ANTICORROSIVO. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CONCRETAGEM E REATERRO DE FUNDAÇÕES.	UN	1,00	0,00	R\$ 1.373,39	R\$ -	R\$ 1.373,39
8			DRENAGEM					R\$ -	R\$ 12.796,42
8.1	SICOR-MG	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	28,99	0,00	R\$ 67,45	R\$ -	R\$ 1.955,38

8.2	SINAPI	102713	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M²	119,74	0,00	R\$ 9,91	R\$ -	R\$ 1.186,62
8.3	SICOR-MG	ED-49541	ENROCAMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO COM ARGAMASS	M3	28,99	0,00	R\$ 230,02	R\$ -	R\$ 6.668,28
8.4	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTEL. AF_07/2021	M	13,85	0,00	R\$ 55,24	R\$ -	R\$ 765,07
8.5	SICOR-MG	ED-49909	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN.	2,00	0,00	R\$ 439,52	R\$ -	R\$ 879,04
8.6	SICOR-MG	ED-14746	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	3,85	0,00	R\$ 348,58	R\$ -	R\$ 1.342,03
								R\$ 77.079,13	R\$

Documento assinado digitalmente
 **DILERMANDO DE ARANDA LIMA**
Data: 04/05/2026 15:42:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SAMUEL DOMINGOS DA SILVA:10401801675
Assinado de forma digital por SAMUEL DOMINGOS DA
SILVA:10401801675 Dados: 2026.05.05
08:31:59 -03'00'