

BOLETIM MEDIÇÃO												
Prefeitura:		Boletim de Medição		CONVÊNIO Nº:		Concedente:		MEDIÇÃO Nº				
Pretoria Municipal de Manhuauçu - MG		4		Operação nº: 1078207-85 - SICONV nº: 915797/2021		Prefeitura Municipal de Manhuauçu - MG		4				
Estada: SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ 31.751.867/0001-02				Data de Emissão: 19/02/2026		Período de Execução: 15/01/2026 a 23/01/2026						
VIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS		Concorrência: 14/2024		Ordem serviço n.º 103/2025		Valor CT/ TA:		Esta medição:		Saldo:		
UETE SEXTAVADO - TRECHO 1 E TRECHO		Contrato nº: 251/2024		Data O. S.: 19/08/2025		R\$ 417.414,62		R\$ 45.780,11		R\$ 32.926,77		
CÓDIGO SERVIÇOS	SERVIÇOS EXECUTADOS			Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit. (R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
1.1 ADMINISTRATIVO												
1.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	35.541,100000	0,68765400	0,195608149	0,883262149	R\$ 24.439,98	R\$ 6.952,13	R\$ 31.392,11
1.2 IMPLANTAÇÃO												
1.2.1	SETOP	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA(1)PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	1.059,470000	1,50		1,500000000	R\$ 1.589,21	R\$ -	R\$ 1.589,21
1.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU-003	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	20,00	73,880000	20,00		20,000000000	R\$ 1.477,60	R\$ -	R\$ 1.477,60
1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
1.3.1	SINAPI	101233	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA(CAÇAMBA)1,2 M³/155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTE DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	190,151002	9,930000	0,00		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS(100HP/LÂMINA:2,19M³). AF_07/2020	M³	80,700000	17,860000	0,00		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO-EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	80,700000	14,630000	0,00		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E ELEMENTOS DE DRENAGEM												
1.4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	2.323,100310	3,190000	2054,10	269,000310000	2323,100310000	R\$ 6.552,58	R\$ 858,11	R\$ 7.410,69
1.4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.820,300000	93,369999	1551,30	269,000000000	1820,300000000	R\$ 144.844,88	R\$ 25.116,53	R\$ 169.961,41
1.4.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	860,800000	90,010002	838,00		838,000000000	R\$ 75.428,38	R\$ -	R\$ 75.428,38
1.4.4	SINAPI	94289	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	838,000000	75,870000	838,00		838,000000000	R\$ 63.579,06	R\$ -	R\$ 63.579,06
1.4.5	SICRO	2003335	Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais	UND.	9,000000	2.243,100000	9,00		9,000000000	R\$ 20.187,90	R\$ -	R\$ 20.187,90
1.4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,800000	90,010000	14,80		14,800000000	R\$ 1.332,15	R\$ -	R\$ 1.332,15
1.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL												
1.5.1	SETOP	RO-41841	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	356,360000	0,00		0,000000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.2	SETOP	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	M²	1,000000	392,820000	0,50		0,500000000	R\$ 196,41	R\$ -	R\$ 196,41
TOTAL											32.926,77	
Contratante:		Fiscalização/Prefeitura:		Contratada:		Engº Responsável Técnico da Contratada:		Importa a Presente Medição em:				
Pretoria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Sustentável Sandro Tavares		Mateus Zanirate de Miranda CREA-MG:176.950/D		SUPERBLOCOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP CNPJ: 31.751.867/0001-02		Gabriel Sanches Alves Gomes Laje CREA/MG 182.153/D		R\$ 32.926,77				