


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Paraisópolis								
OBRA: Construção de Galpão Industrial						DATA: 17/07/2019		
LOCAL: Rua dos Trabalhadores, Lote 1A - bairro da Bomba - Paraisópolis/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI Composições/MAIO-2019 (desonerada) // SINAPI Insumos/MAIO-2019 (desonerada) // SETOP Sul/Jan-2019 (desonerada)					(X)	DIRETA	()	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses						BDI	26,44%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,25 X 2,00M)	M2	2.50	R\$ 310,89	R\$ 393,09	R\$ 982,73	
1.2	ED-50135	BARRAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS	M2	16,00	R\$ 428,49	R\$ 541,78	R\$ 8.668,48	
1.3	74077/003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.177,00	R\$ 4,66	R\$ 5,89	R\$ 6.932,53	
1.4	ED-4019	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO	A1	5,00	R\$ 921,26	R\$ 1.164,84	R\$ 5.824,20	
Total item 1.0 =							R\$ 22.407,94	
2.0 FUNDAÇÕES								
FUNDAÇÃO PROFUNDA								
2.1	ORÇAMENTO	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UNIDADE	1,00		R\$ 35.214,00	R\$ 35.214,00	
FUNDAÇÃO RASA								
2.2	ORÇAMENTO	BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM 18 UNIDADES COM CÁLICE PARA PILARES E 13 UNIDADES PARA APOIO DE VIGAS; VIGAS BALDRAMES COM 165,97 METROS	UNIDADE	1,00		R\$ 65.985,00	R\$ 65.985,00	
Total item 2.0 =							R\$ 101.199,00	
3.0 SUPERESTRUTURA								
3.1	ORÇAMENTO	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO PARA A IMPLANTAÇÃO DE GALPÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÃO	M2	1.177,00		R\$ 446,90	R\$ 526.000,01	
Total item 3.0 =							R\$ 526.000,01	
4.0 COBERTURA								
4.1	ED-48429	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.000,00	R\$ 115,22	R\$ 145,68	R\$ 145.680,00	
4.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	170,00	R\$ 63,33	R\$ 80,07	R\$ 13.611,90	
4.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	50,00	R\$ 37,71	R\$ 47,68	R\$ 2.384,00	
4.4	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	56,90	R\$ 49,41	R\$ 62,47	R\$ 3.554,54	
Total item 7.0 =							R\$ 161.675,90	
TOTAL GERAL DA OBRA =							R\$ 811.282,85	


Leandro Santana de Souza
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 183648/D

 Leandro Santana de Souza
 CREA-MG 183648/D

Carimbo e assinatura do prefeito