

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

ICMS: 33,25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)		Executado financeiro (R\$)		
								Quant	Percentual Executado (%)	R\$ Valor	Acumula do até o período anterior	Acumula do período no incluído anterior	Acumula do período no incluído o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período
01			CANTEIRO DE OBRAS												
			CANTEIRO DE OBRAS												
01.01	DER-EDIF	S020305	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M. PADRÃO DER	M2	8,00	244,29 R\$	104.425,14 R\$	1.954,32 R\$	8,00	8,00	100,00%	R\$ 1.954,32	R\$ 1.954,32	R\$ 1.954,32	
01.02	DER-EDIF	S020346	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL MENSAL)	M	6,00	12,99 R\$	77,94 R\$	77,94 R\$	6,00	6,00	100,00%	R\$ 77,94	R\$ 77,94	R\$ 77,94	
01.03	DER-EDIF	S020350	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", CÍADESNO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=90CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	M	210,00	144,44 R\$	30.332,92 R\$	30.332,92 R\$	163,00	163,00	77,62%	R\$ 23.544,13	R\$ 23.544,13	R\$ 23.544,13	
01.04	DER-EDIF	S020701	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14,50 M2, DE CHAPA DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	14,50	831,09 R\$	12.050,80 R\$	12.050,80 R\$	14,50	14,50	100,00%	R\$ 12.050,81	R\$ 12.050,81	R\$ 12.050,81	
01.05	DER-EDIF	S020702	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	10,90	582,23 R\$	6.346,33 R\$	6.346,33 R\$	10,90	10,90	100,00%	R\$ 6.346,33	R\$ 6.346,33	R\$ 6.346,33	
01.06	DER-EDIF	S020703	BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10,90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	10,90	508,16 R\$	5.538,97 R\$	5.538,97 R\$	10,90	10,90	100,00%	R\$ 5.538,97	R\$ 5.538,97	R\$ 5.538,97	
01.07	DER-EDIF	S020704	DEFENSORIA COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROCC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX DE INSPEÇÃO (CONS. 1,21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M2	24,20	462,17 R\$	11.184,57 R\$	11.184,57 R\$	24,20	24,20	100,00%	R\$ 11.184,57	R\$ 11.184,57	R\$ 11.184,57	
01.08	DER-EDIF	S020705	UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PI ATÉ 20 FUNC. ÁREA DE 18,15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROCC. 6MM, INCL. INSTALAÇÃO DE LUZ E CX DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	UND	1,00	15.556,50 R\$	15.556,50 R\$	15.556,50 R\$	1,00	1,00	100,00%	R\$ 15.556,50	R\$ 15.556,50	R\$ 15.556,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

Valor: R\$ 33,25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO												
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
01.09	DER-EDIF	S020712	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA D5x30,0M, 3/4" CONF. ESPEC. PARA APLICAÇÃO EM CONEXÕES PARA ADMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAIÇÃO E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00	55,91 R\$	1.397,52 R\$	25,00	25,00	100,00%	25,00	R\$ 1.397,52
01.010	DER-EDIF	S020713	REDE DE LUZ INCL. PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁS. CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACOS, INCL. TUDO DE INSTALAÇÃO, BANCADA DE CORTAÇÃO NECESSÁRIA, CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDS, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	20,00	453,88 R\$	9.077,55 R\$	20,00	20,00	100,00%	20,00	R\$ 9.077,55
01.011	DER-EDIF	S020714	REDE DE ESCOTO, CONTEÚDO FOSSELA E FILTRO INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	M	25,00	436,31 R\$	10.907,52 R\$	25,00	25,00	100,00%	25,00	R\$ 10.907,52
02			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 9.935,84						
02.01	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS, AF_03/2024	M2	1.405,32	0,71 R\$	1.001,29 R\$	1.405,32	1.405,32	100,00%	1.405,32	R\$ 1.001,29
02.02	DER-EDIF	S019501	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	M2	816,50	10,94 R\$	8.934,55 R\$	816,50	816,50	100,00%	816,50	R\$ 8.934,55
03			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 410.274,41						
03.01	DER-ES	42945	ACRÉSCIMO DE SOLO DE JAZIDA COMERCIAL (SABREIRA) - (BODIF 15,57%)	M3	6.339,76	26,76 R\$	169.651,97 R\$	6.339,73	6.339,73	100,00%	6.339,73	R\$ 169.652,07
03.02	SIGRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	5.071,81	8,66 R\$	43.934,55 R\$	5.071,81	5.071,81	100,00%	5.071,81	R\$ 43.934,56
03.03	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³, 195 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	8.241,69	4,67 R\$	38.447,48 R\$	8.241,69	8.241,69	100,00%	8.241,69	R\$ 38.447,48
03.04	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	105.493,61	1,50 R\$	158.240,41 R\$	105.493,61	105.493,61	100,00%	105.493,61	R\$ 158.240,42
04			INFRAESTRUTURA			R\$ 266.846,27						
04.01	DER-EDIF	S039103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	313,01	16,37 R\$	5.124,75 R\$	313,01	313,01	100,00%	313,01	R\$ 5.124,76
			FUNDAÇÃO			R\$ 76.991,61						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 033.25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
04.01.02	DER-EDIF	S040206	FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES. LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	68,00	84,51 R\$	5.746,68	68,00	68,00	100,00%	R\$ 5.746,68	
04.01.03	DER-EDIF	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	4,24	675,18 R\$	2.862,76	4,24	4,24	100,00%	R\$ 2.862,76	
04.01.04	DER-EDIF	S040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-40 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	1.082,19	11,21 R\$	12.125,93	1.082,19	1.082,19	100,00%	R\$ 12.125,94	
04.01.05	DER-EDIF	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	124,81	11,93 R\$	1.489,29	124,81	124,81	100,00%	R\$ 1.489,30	
04.01.06	DER-EDIF	S040253	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	27,70	734,88 R\$	20.356,17	27,70	27,70	100,00%	R\$ 20.356,18	
04.01.07	DER-EDIF	S030201	REATERRO APLIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	308,77	83,36 R\$	25.748,33	308,77	308,77	100,00%	R\$ 25.748,33	
04.01.08	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 195 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	547,77	4,67 R\$	2.555,34	547,77	547,77	100,00%	R\$ 2.555,35	
04.01.09	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	54,91	1,50 R\$	82,36	54,91	54,91	100,00%	R\$ 82,37	
04.02			SAPATAS CORRIDAS (CORI E CONTEÇÕES			R\$ 180.756,66						
04.02.01	DER-EDIF	S030103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª. CATEGORIA	M3	115,54	16,37 R\$	1.891,67	70,07	70,07	60,65%	R\$ 1.147,14	
04.02.02	DER-EDIF	S040206	FÓRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDAÇÕES. LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUÍDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	708,00	84,51 R\$	59.833,08	708,00	708,00	100,00%	R\$ 59.833,08	
04.02.03	DER-EDIF	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)	M3	21,56	675,18 R\$	14.556,88	21,17	21,17	98,19%	R\$ 14.292,55	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58**

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
04.02.04	DER-EDIF	S040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	3.327,11	11,21 R\$	37.280,26	2.476,21			2.478,21	R\$ 27.766,35
04.02.05	DER-EDIF	S040253	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USADO FCK=30 MPa, CONSERVANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRAESTRUTURA (5% DE PERDAS LAJ INCLUIDO NO CUSTO)	M3	76,30	734,88 R\$	56.071,34	50,30			50,30	R\$ 36.984,46
04.02.06	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	134,99	38,29 R\$	5.168,42	84,97			84,97	R\$ 3.253,29
04.02.07	COMP	EST-01	APLICAÇÃO DE PELÍCULA QUÍMICA EM CONCRETO FRESCO (CURA QUÍMICA)	M2	99,48	2,59 R\$	257,40	99,48			99,48	R\$ 257,40
04.02.08	DER-EDIF	S330201	REATERRO APLIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	39,24	83,38 R\$	3.272,22	39,24			39,24	R\$ 3.272,22
04.02.09	SINAPI	100994	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HPT) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	202,20	4,67 R\$	943,26	202,20			202,20	R\$ 943,26
04.02.010	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMIT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	988,09	1,50 R\$	1.482,13	988,09			988,09	R\$ 1.482,14
05			SUPRAESTRUTURA			R\$	510.996,08				R\$ 141.427,12	
05.01	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA, AF_09/2021	M2	766,89	0,78 R\$	597,39	766,89			766,89	R\$ 597,39
05.02	SINAPI	97097	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF_09/2021	M2	766,89	2,26 R\$	1.728,99	766,89			766,89	R\$ 1.729,00
05.03	SINAPI	97092	ARMADA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-166, AF_09/2021	KG	2.650,60	14,30 R\$	37.910,20	2.650,60			2.650,60	R\$ 37.910,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 33.25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO																
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)						
05,04	DER-EDIF	S040337	FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA, PLASTIFICADA 12MM, PARA FÓRMA GERAL, 3 REFORÇOS, 2 REFORÇOS DE MADEIRA, 25% COCIN (INCL. MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALÍPTO E DESFORMA)	M2	1.432,00	136,24 R\$	195.095,68 R\$	37,22%	533,00	899,00	533,00	1.432,00	100,00%	R\$ 122.479,76	R\$ 72.615,92	R\$ 165.095,68
05,05	DER-EDIF	S040328	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM	KG	2.381,91	11,21 R\$	26.689,30 R\$		2.381,91	2.381,91	2.381,91	2.381,91	100,00%	R\$ 26.689,30	R\$ 26.689,30	R\$ 26.689,30
05,06	DER-EDIF	S040332	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0MM	KG	2.626,60	11,93 R\$	31.341,90 R\$		2.626,60	2.626,60	2.626,60	2.626,60	100,00%	R\$ 31.341,90	R\$ 31.341,90	R\$ 31.341,90
05,07	DER-EDIF	S040331	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30, MPA, CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR, BOMBEAVEL)	M3	253,02	860,14 R\$	217.632,62 R\$	31,62%	80,00	173,02	80,00	253,02	100,00%	R\$ 148.821,42	R\$ 68.811,20	R\$ 217.632,62
06			ALVENARIAS, PAINÉIS E VEDAÇÕES			R\$	268.225,64									
06,01	DER-EDIF	S050601	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 6X19X38CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 3 MPa, ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA, CHI E AREIA, NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 5CM	M2	86,13	76,05 R\$	6.550,18 R\$		86,13	86,13	86,13	86,13	100,00%	R\$ 6.550,19	R\$ 6.550,19	R\$ 6.550,19
06,02	DER-EDIF	S050602	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X38CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMA A COMPRESSÃO DE 3 MPa, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL, HIDRATADA, CHI E AREIA, NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM	M2	1.909,71	87,66 R\$	167.405,17 R\$		1.909,71	1.909,71	1.909,71	1.909,71	100,00%	R\$ 167.405,18	R\$ 167.405,18	R\$ 167.405,18
06,03	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO AF_112020	M	1,14	87,44 R\$	99,67 R\$					0,00	0,00%			R\$ 0,00
06,04	DER-EDIF	S050122	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), 20 X 20 X 10CM, TIPO CRUZETA-ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO MANUAL	M2	145,44	267,03 R\$	38.836,84 R\$					0,00	0,00%			R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CPF: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
06.05	COMP	MAD-01	PAINEL MUXARABI TIPO 01, DIMENSÃO: 3,50M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINÇIDA - (VER DETALHE EM PROJETO), TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	1.576,41 R\$	1.576,40		0,00	0,00%	RS 0,00
06.06	COMP	MAD-02	PAINEL MUXARABI TIPO 02, DIMENSÃO: 3,30M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINÇIDA - (VER DETALHE EM PROJETO), TUDO INCLUIDO.	UND	11,00	1.585,10 R\$	17.436,04		0,00	0,00%	RS 0,00
06.07	COMP	MAD-03	PAINEL MUXARABI TIPO 03, DIMENSÃO: 1,78M X 1,24M LXH, ENVERNIZADO E COM CUPINÇIDA - (VER DETALHE EM PROJETO), TUDO INCLUIDO.	UND	5,00	866,06 R\$	4.330,31		0,00	0,00%	RS 0,00
06.08	COMP	MAD-04	PILAR PARA FIXAÇÃO DE PAINÉIS MUXARABI EM CHAPAS DE MADEIRA ENFILEIRADAS DE 20 X 3CM TRATADAS, COM FRAÇÕES DE PILAR EM CHAPA DE INOX, TUDO INCLUIDO.	UND	20,00	983,93 R\$	19.678,50		0,00	0,00%	RS 0,00
06.09	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	18,76	68,19 R\$	1.279,24		18,76	100,00%	RS 1.279,24
06.10	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	18,76	51,61 R\$	968,15		18,76	100,00%	RS 968,16
06.11	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	51,00	79,96 R\$	4.077,83		51,00	100,00%	RS 4.077,83
06.12	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	51,00	59,42 R\$	3.030,16		51,00	100,00%	RS 3.030,17
06.13	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	31,60	66,18 R\$	2.154,80		31,60	100,00%	RS 2.154,80
06.14	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	10,30	66,19 R\$	702,35		10,30	100,00%	RS 702,36
07			COBERTURA			R\$	388.962,47				
07.01	COMP	MAD-05	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR TESCOURAS (260X60), TERÇAS (150X60), CABRÓS (60X60), RIPAS (20X60), PILARES (200X80) E VÍAS EM MADEIRA PARAJU OU SIMILAR, COM IMUNIZANTE, TUDO INCLUIDO - CONFORME PROJETO ESTRUTURAL DA COBERTURA	M2	1,041,02	173,57 R\$	180.689,84		0,00	0,00%	RS 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 33.25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO										
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
07.02	DER-EDIF	S090212	COBERTURA NOVA DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAPA E CANAL INCLUSIVE CUMEIRAS (TELHAS COMPRADAS NA FÁBRICA, POSTO OBRA)	M2	1.041,02	165,19 R\$	171.666,09		0,00	R\$ 0,00
07.03	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_072019	M	153,94	154,44 R\$	23.774,49		0,00	R\$ 0,00
07.04	SINAPI	101966	CHAFIMI SOBRE MURROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:0 COM ADITIVO, AF_112620	M	143,33	87,44 R\$	12.532,05		0,00	R\$ 0,00
08			ELEMENTOS FIXOS EM METAL			R\$	38.296,59			
08.01			GUARDA CORPO			R\$	17.952,18			
08.01.01	COMP	ACE-01	GUARDA-CORPO DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRAS SUPERIORES DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1,1/2"). BARRAS VERTICAIS D= 2" A CADA 1M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M	4,04	568,20 R\$	2.295,52		0,00	R\$ 0,00
08.01.02	COMP	ACE-03	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO UNILATERAL DUPLIO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (GUARDA CORPO: H = 1,10M - BARRA SUPERIOR DIAM= 2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS DIAM=1,1/2") CORRIMÃO: BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2") (BARRAS VERTICAIS D=2" A CADA 1,10M), TUDO INCLUIDO.	M	16,05	714,27 R\$	11.464,03		0,00	R\$ 0,00
08.01.03	COMP	ACE-02	CORRIMÃO UNILATERAL DUPLIO EM AÇO INOX E CURVAS DE AÇO INOX (BARRA SUPERIOR ALT=0,92M E BARRA INFERIOR ALT=0,70M, DIAM= 2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M	21,40	174,68 R\$	3.738,04		0,00	R\$ 0,00
08.01.04	COMP	EPN-02	RODAPÉ DE GRANITO VERDE UBATUBA, H=7CM ESP=2CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M	7,45	61,02 R\$	454,59		0,00	R\$ 0,00
08.02			PORTÕES			R\$	8.222,31			
08.02.01	DER-EDIF	S071104	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBEAMENTO	M2	1,38	610,44 R\$	842,40		0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 000.000.000-00

ICMS: 33,25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
08.02.02	DER-EDIF	S160718	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMÃO, EM METAL	M2	1,38	25,97 R\$	35,84		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.03	SINAPI	100704	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50" MM, AT_122319	UN	1,00	71,35 R\$	71,34		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.04	COMP	ESQ-28	PORTÃO DE CORRER DESLIZANTE, EM ALUMÍNIO (COM 3,0M X 2,50M), TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	3.071,76 R\$	3.071,77		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.05	COMP	ESQ-26	PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM FAXA CENTRAL DE 1,0M DE ALTURA DE LAMBEI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, PUXADOR VERTICAL, FECHADURA DE SEGURANÇA, (2,50M X 0,90M HXL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	2.015,72 R\$	2.015,71		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.06	COMP	ESQ-29	PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (140X150)CM, COM MALHA DE 15,88MM (6/8" X FIO 12 (2,77MM) COM QUADRO EM TUBO METALON (50X30)MM E CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MARCO METÁLICO, CADEADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS (2) DEMÃOS COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	1.153,97 R\$	1.153,97		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.07	DER-EDIF	S200101	ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2" REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2" E HORIZONTAL DE 1" INCL. PORTÃO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	4,05	241,19 R\$	976,82		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.02.08	COMP	ESQ-27	TRINCO FERROLHO 16"-12" COM CADEADO PARA PORTÃO EXTERNO, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	54,47 R\$	54,46		0,00	0,00%	R\$ 0,00
08.03	GRADEAMENTOS										
08.03.01	DER-EDIF	S071105	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	M2	32,46	373,45 R\$	12.122,10		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS										
09.01	PAREDES										
							R\$ 291.156,57				
							R\$ 236.353,66				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

ICMS: 33,25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	PLANILHA 5ª MEDIÇÃO			Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
								95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)			
09.01.01	DER-EDIF	S120308	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3. ESPESSURA 3MM, COM UTILIZAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	M2	3,991,69	8,20 R\$	32.721,87	2674,30	67,00%	R\$ 21.922,57	3.591,69	29.442,88	R\$ 29.442,88
09.01.02	DER-EDIF	S120303	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6. ESPESSURA 25 MM	M2	1,659,90	60,44 R\$	100.328,50	1353,10	81,52%	R\$ 81.784,75	1.201,00	72.591,44	R\$ 72.591,44
09.01.03	DER-EDIF	S120301	EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0,5:6. ESPESSURA 20 MM	M2	694,38	35,38 R\$	24.572,63	422,00	60,77%	R\$ 14.932,47	422,00	14.932,47	R\$ 14.932,47
09.01.04	COMP	RYMH-01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X61 CM, TUDO INCLUIDO.	M2	435,20	48,00 R\$	20.889,60		0,00%		0,00		R\$ 0,00
09.01.05	COMP	RYMH-02A	REVESTIMENTO EM PEDRA MEL SERRADA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, TUDO INCLUIDO.	M2	316,59	118,67 R\$	37.568,15		0,00%		0,00		R\$ 0,00
09.01.06	DER-EDIF	S190103	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA PREMIUM; REFERÊNCIA SÜVINIL CORAL OU SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SÜVINIL CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	258,66	22,13 R\$	5.722,85		0,00%		0,00		R\$ 0,00
09.01.07	DER-EDIF	S190106	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SÜVINIL CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	258,66	27,57 R\$	7.131,25		0,00%		0,00		R\$ 0,00
09.01.08	COMP	ES06-24	MOLDURA EXTERNA, EXECUTADA NO PERÍMETRO DAS ESCUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SUIBO MACÍDO E AREIA FINA, O TRACO 1:3:3, COM LARGURA DE 10CM E ESPESSURA DE 3CM, COM PINTURA, TUDO INCLUIDO.	M	168,78	9,56 R\$	1.613,95		0,00%		0,00		R\$ 0,00
09.01.09	DER-EDIF	S130317	PETTORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM	M	12,00	79,63 R\$	955,53		0,00%		0,00		R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

ICMS: 33,25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
09.01.10	DER-EDIF	S190204	PINTURA SOBRE COROAS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL CORAL E METALATEX, INCLUSIVE LIMA, DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	145,44	33,56 R\$	4.881,33		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09.02			TETOS E FORROS			R\$ 54.772,91					
09.02.01	DER-EDIF	S110201	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	M2	46,24	63,09 R\$	2.917,28		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09.02.02	DER-EDIF	S110101	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM	M2	468,54	14,19 R\$	6.646,56		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09.02.03	DER-EDIF	S110302	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0,5:6, ESPESSURA 25 MM	M2	468,54	66,16 R\$	31.035,68		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09.02.04	DER-EDIF	S190106	PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA CORAL E METALATEX, INCLUSIVE LIMA, DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	M2	468,54	27,57 R\$	12.917,64		0,00	0,00%	R\$ 0,00
09.02.05	COMP	ESQ-25	ALÇAPÃO (60X80)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA, TAMPA EM CANTONEIRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E MARCO, EXCLUSIVE PINTURA (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO), TODO INCLUIDO.	UND	1,00	353,73 R\$	353,73		0,00	0,00%	R\$ 0,00
10			REVESTIMENTO DE PISO			R\$ 115.867,09					
10.01	DER-EDIF	S130230	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV. DE QUALIDADE COMPROVADA ESP DE 10MM COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1M NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E=3,0CM	M2	565,55	106,00 R\$	63.624,95		0,00	0,00%	R\$ 0,00
10.02	DER-EDIF	S130103	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	M2	129,74	25,81 R\$	3.346,26		0,00	0,00%	R\$ 0,00
10.03	DER-EDIF	S130234	PORCELANATO NATURAL, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIMINEQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO	M2	129,74	200,00 R\$	25.946,00		0,00	0,00%	R\$ 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58**

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CPF: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
10.04	DER-EDIF	S130315	RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA ALTURA DE 7 CM E ESPESURA DE 2 CM ASSENTADO COM TINTA DE ALUMINIO, ACABAMENTO CHI E AREA NO TRACAO 15,15 S, INCLUSIVE RESUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M	30,11	47,07 R\$	1.417,27		0,00	R\$ 0,00
10.05	DER-EDIF	S130308	SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM	M	22,88	52,53 R\$	1.201,88		0,00	R\$ 0,00
10.06	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI_AF_05/2021	M2	21,93	66,30 R\$	1.497,70		0,00	R\$ 0,00
10.07	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA_AF_09/2021	M2	573,51	32,48 R\$	18.629,03		0,00	R\$ 0,00
11										
11.01			ESQUADRIAS PORTAIS ALUMINIO				R\$ 125.236,71	R\$ 0,00		
11.01.01	DER-EDIF	S071704	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAMILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	M2	2,25	895,95 R\$	2.016,88		0,00	R\$ 0,00
11.01.02	COMP	ESQ-02	VIDRO	UND		0,00				
			PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80 X 2,10M) E=10MM	UND	1,00	4.971,64 R\$	4.971,63		0,00	R\$ 0,00
11.01.03	COMP	ESQ-03	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,60 X 2,40M) E=10MM	UND	2,00	5.005,32 R\$	10.010,64		0,00	R\$ 0,00
11.01.04	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR_AF_12/2019	M2	9,12	465,10 R\$	4.241,68		0,00	R\$ 0,00
11.01.05	COMP	ESQ-30	GUARNIÇÃO PARA PORTA DE ALUMINIO, FORN E INST.	M	13,40	43,25 R\$	579,58		0,00	R\$ 0,00
			MADEIRA							
			PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE, TIPO SARRAFADA PARA PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CRONADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M	UND	1,00	923,64 R\$	923,64		0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CPF: 000.000.000-00

ICMS: 33,25%

INSC: 000.000.000-00

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
11.01.07	DER-EDIF	S061303	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE TIPO SARRAFAADA PARA PINTURA INCLUSIVE ALZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	13,00	935,15 R\$	12.156,98 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.08	DER-EDIF	S061304	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1ª QUALIDADE TIPO SARRAFAADA PARA PINTURA INCLUSIVE ALZARES, DOBRADILHAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	8,00	1.037,03 R\$	8.303,46 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.09	COMP	ESQ-01	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI LISA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEGRADANTE FÍSICO INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, E ALIZAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	UND	2,00	1.398,45 R\$	2.776,90 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.010	DER-EDIF	S060101	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,60 X 2,10 M	UND	1,00	378,72 R\$	378,72 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.11	DER-EDIF	S060103	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M	UND	13,00	378,72 R\$	4.923,36 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.12	DER-EDIF	S060108	MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 0,90 X 2,10 M	UND	10,00	451,08 R\$	4.510,80 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00
11.01.13	COMP	ESQ-10	PORTA DE CORRER, EM MADEIRA DE LEI TRATADA, UMA FOLHA, COM BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX, 30 CM, CHAPA METÁLICA E FECHADURA (1,10 X 2,10M)	UND	2,00	2.367,59 R\$	4.735,17 R\$		0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89


PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
11.01.14	DER-EDIF	S190306	PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS DEMÃOS DE VERNIZ FOSCO INCOLOR, LINHA TRÍPLA (PROTEÇÃO PREMIUM, REFERÊNCIA SUXVIL, CORAL, METALATEX) OU EQUIVALENTE	M2	120,99	26,10 R\$	3.157,83		0,00	R\$ 0,00
11.02			JANELAS ALUMÍNIO			0,00 R\$	61.548,44			
11.02.01	DER-EDIF	S071703	JANELA TIPO MAXIMAR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVO VIDRO	M2	0,72	404,50 R\$	291,23		0,00	R\$ 0,00
11.02.02	COMP	ESQ-04	JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, BASCULANTE, COM CONTRAMARCOS.	M2	4,06	671,70 R\$	2.727,10		0,00	R\$ 0,00
11.02.03	DER-EDIF	S071703	JANELA TIPO MAXIMAR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVO VIDRO	M2	0,78	404,50 R\$	315,50		0,00	R\$ 0,00
11.02.04	DER-EDIF	S071701	JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVO VIDRO	M2	14,40	529,70 R\$	7.627,60		0,00	R\$ 0,00
11.02.05	COMP	ESQ-05	JANELA DE CORRER, DUAS FOLHAS, COM BANDERA SUPERIOR BASCULANTE E BANDERA INFERIOR FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (1,50 X 1,80M)	UND	2,00	1.362,96 R\$	2.725,91		0,00	R\$ 0,00
11.02.06	COMP	ESQ-06	JANELA DE CORRER, DUAS FOLHAS, COM BANDERA INFERIOR FIXA, EM VENEZIANA ABERTA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (2,00 X 2,00M)	UND	3,00	2.285,12 R\$	6.855,34		0,00	R\$ 0,00
11.02.07	COMP	ESQ-07	JANELA DE CORRER, QUATRO FOLHAS, COM BANDERA SUPERIOR BASCULANTE E BANDERA INFERIOR FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO (2,50 X 1,80M)	UND	10,00	1.963,44 R\$	19.634,40		0,00	R\$ 0,00
11.02.08	COMP	ESQ-08	JANELA GUILHOTINA EM ALUMÍNIO, TIPO "PASSA-PRATO" (2,00 X 1,20M)	UND	1,00	1.064,87 R\$	1.064,86		0,00	R\$ 0,00
11.02.09	DER-EDIF	S071101	TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA DE FERRO 1/2" X 1/2" X 1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO	M2	0,44	663,65 R\$	292,00		0,00	R\$ 0,00
11.02.10	DER-EDIF	S080102	VIDROS VIDRO PLANO TRANSPARENTE USO, COM 4 MM DE ESPESURA	M2	66,28	259,28 R\$	17.062,57		0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

ICMS: 33,25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado financeiro (R\$)	
								Executado físico (quantidade)	Executado físico (R\$)	Executado financeiro (R\$)		
11.02.11	DER-EDIF	S080103	VIDRO FANTASIA MINI-BORRAL, COM 4 MM DE ESPESSURA	M2	4,30	325,22 R\$	1.398,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
TELA MOSQUITEIRO						0,00						
11.02.12	COMP	ESQ-09	TELA MOSQUITEIRO TIPO JANELA GUILHOTINA (2,00 X 0,60M)	UND	1,00	613,52 R\$	613,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				138.696,70					
12.01			PADRÃO DE ENTRADA				7.520,85					
12.01.01	DER-EDIF	S151710	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA AÉREA, A 4 PIS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATE 75000W - 220/127V	UND	1,00	7.520,85 R\$	7.520,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.02			CAIXAS DE PASSAGEM			0,00 R\$	416,93					
12.02.01	DER-EDIF	S150616	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X30CM, DIMENSÕES DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP:3CM E LASTRO DE BRITA 3 CM	UND	1,00	282,32 R\$	282,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.02.02	DER-EDIF	S151003	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 3CM E LASTRO DE BRITA 5CM	UND	1,00	134,63 R\$	134,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.03			ELETRODUTOS, CALHAS E CONEXÕES			0,00 R\$	5.306,26					
12.03.01	DER-EDIF	S151129	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂMETRO 1,1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	32,97 R\$	197,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.03.02	DER-EDIF	S151138	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1,1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	36,00	23,51 R\$	846,18	36,00	100,00%	36,00	100,00%	R\$ 846,18
12.03.03	DER-EDIF	S151137	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 1,1/2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	65,00	26,30 R\$	1.709,66	65,00	100,00%	65,00	100,00%	R\$ 1.709,66
12.03.04	DER-EDIF	S151140	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	M	57,00	44,78 R\$	2.552,60	57,00	100,00%	57,00	100,00%	R\$ 2.552,60
12.04			CABOS E FIOS			0,00 R\$	21.386,17					
12.04.01	DER-EDIF	S151426	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 7,95,0MM2	M	80,00	102,43 R\$	8.194,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.02	DER-EDIF	S151423	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 7,25,0MM2	M	80,00	42,86 R\$	3.428,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.03	DER-EDIF	S151422	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C 7,25,0MM2	M	125,00	31,86 R\$	3.982,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 033.33.25%


Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
12.04.04	DER-EDIF	S151421	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,600/KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2	M	35,00	22,19 R\$	776,47		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.05	DER-EDIF	S151420	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,600/KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 10,0MM2	M	80,00	16,78 R\$	1.342,20		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.06	DER-EDIF	S151419	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 0,600/KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 0,0MM2	M	60,00	12,23 R\$	733,95		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.07	COMP	ELE-01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO,COMPRESSORES,PREPARO,CORTE E ENFACAO EM ELEITRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 450/750V,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO,	UND	20,00	57,28 R\$	1.145,55		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.08	DER-EDIF	S151406	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2	M	60,00	21,91 R\$	1.314,45		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.09	DER-EDIF	S151405	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 10,0MM2	M	20,00	15,92 R\$	318,45		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.04.010	DER-EDIF	S151404	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2	M	15,00	10,00 R\$	150,00		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.05			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO			0,00 R\$	4.568,59				
12.05.01	SINAPI	101882	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DESJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, A_F_10/2020	UN	1,00	1.218,31 R\$	1.218,30		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.05.02	DER-EDIF	S151903	QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, CAPAC. P/34 DESJ. DIN, CABEÇAM. TRIFÁSICA, NEUTRO E TERCEIRO FIO, EM CHAPA DE AÇO 1,2 (USO COM PORTA, ESPELHO, TRINCO COM FECHAD. CH. YALE, REF. DDTN1P34DIN-GEIAR OU EQUIV	UND	1,00	698,03 R\$	698,03		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.05.03	DER-EDIF	S150309	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIMSÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	3,00	698,03 R\$	2.094,09		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.05.04	DER-EDIF	S150308	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24 DIMSÕES MODULARES, COM BARRAMENTO	UND	1,00	538,17 R\$	538,17		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.05			CAIXAS DE PASSAGEM			0,00 R\$	4.568,19				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89


PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 9ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
12.06.01	DER-EDIF	S150628	CAIXA DE EMBUIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	171,00	8,93 R\$	1.528,17		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.06.02	COMP	ELE-03	CAIXA DE DERIVAÇÃO DE SOBRESOR VERSÁTIL (CONJUNTO MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRAIDAS LINHA ONDA, RESFONDUÍVEL TOP, CAIXA DE REFERÊNCIA EQUIVALENTE, COM ADAPTADORES NOS DIÂMETROS APROPRIADOS, TUDO INCLUIDO.	UND	70,00	14,73 R\$	1.031,10		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.06.03	DER-EDIF	S150636	CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX	UND	122,00	10,97 R\$	1.338,64		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.06.04	DER-EDIF	S150612	CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARA USADA	UND	14,00	42,08 R\$	589,05		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.06.05	DER-EDIF	S150632	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARA USADA	UND	1,00	81,23 R\$	81,23		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.07			ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES			0,00 R\$	18.285,22				
12.07.01	DER-EDIF	S151126	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,015,00	18,02 R\$	18.285,22		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.08			CABOS E FIOS			0,00 R\$	26.295,05				
12.08.01	DER-EDIF	S151404	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C x 6,0MM2	M	300,00	10,00 R\$	3.000,00		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.08.02	DER-EDIF	S151403	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C x 4,0MM2	M	140,00	8,56 R\$	1.198,05		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.08.03	DER-EDIF	S151402	CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C x 2,5MM2	M	3.250,00	6,80 R\$	22.100,00		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09			DISJUNTORES, DR'S E DPS			0,00 R\$	10.510,09				
12.09.01	DER-EDIF	S151338	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	11,00	23,17 R\$	254,84		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.02	DER-EDIF	S151301	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	17,00	23,17 R\$	393,84		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.03	DER-EDIF	S151302	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	4,00	23,17 R\$	92,67		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.04	DER-EDIF	S151318	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	3,00	28,91 R\$	86,71		0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO				Executado financeiro (R\$)	
12.09.05	DER-EDIF	S151322	MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	8,00	65,17 R\$	521,34				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.06	DER-EDIF	S151309	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	86,58 R\$	86,58				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.07	DER-EDIF	S151310	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,00	94,65 R\$	189,30				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.08	DER-EDIF	S151330	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	6,00	103,73 R\$	622,39				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.09	DER-EDIF	S151331	MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	2,00	193,14 R\$	386,28				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.10	DER-EDIF	S151334	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FXO, TRIPOLAR 200A, ICLJ, 50KA, 400/500VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UND	1,00	504,26 R\$	504,25				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.11	DER-EDIF	S151350	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA 7 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	6,00	134,81 R\$	808,87				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.12	DER-EDIF	S151357	INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA 7 6KA, REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE	UND	8,00	146,04 R\$	1.168,32				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.09.13	COMP	ELE-06	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR, CLASSE III, 175V, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	UND	24,00	228,86 R\$	5.492,70				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10			LUMINARIAS			0,00 R\$	22.914,54						
12.10.01	COMP	CP-18	REFLETOR DE LED 50W, IP65, SUM, BIVOLT, LUZ BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	76,82 R\$	460,89				0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.02	COMP	CP-19	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27	UND	9,00	130,67 R\$	1.175,98				0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

ICMS: 33,25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
12.10.03	COMP	CP-12	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03E216 OU EQUIVALENTE	UND	16,00	217,12 R\$	3.473,88		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.04	COMP	CP-14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03S232 OU EQUIVALENTE	UND	28,00	184,01 R\$	4.784,32		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.05	COMP	CP-15	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03E216 OU EQUIVALENTE	UND	48,00	173,06 R\$	8.460,06		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.06	COMP	ELE-11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFUSOR DE POLICARBONATO, TRANSPARENTE, MICROTEXTURADO (PRISMÁTICO), COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO, TUDO INCLUIDO.	UND	6,00	181,56 R\$	1.089,49		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.10.07	DER-EDIF	S181002	LUMINÁRIA SOBREPOR COMPL, CORPO CH. AÇO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUMINATA PUREZA E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED 18 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232ALN - AMIES, 2447 - LUMAM OU EQUIVALENTE	UND	19,00	181,56 R\$	3.449,92		0,00	0,00%	R\$ 0,00
12.11	INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS										
12.11.01	DER-EDIF	S180201	TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2	UND	81,00	37,06 R\$	3.009,48		0,00	0,00%	R\$ 0,00
						0,00 R\$	6.786,35				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 033.33.25%

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023


Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO				Executado financeiro (R\$)
								Executado físico (quantidade)	Executado físico (R\$)	Porcentagem (%)	Porcentagem (%)	
12.11.02	COMP	CP-21	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 FOLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	7,00	59,19 R\$	414,33 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.03	DER-EDIF	S180204	INTERRUPTOR DE UIMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	28,00	31,55 R\$	883,47 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.04	DER-EDIF	S180205	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	6,00	53,47 R\$	320,80 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.05	DER-EDIF	S180206	INTERRUPTOR DE UIMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2"	UND	6,00	38,75 R\$	232,51 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.06	COMP	ELE-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFIACAO, EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 60MM2, 4507/50V, FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UND	17,00	57,28 R\$	973,71 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.07	COMP	ELE-02	TAMPA CEGA PVC 4X2" PARA CONDULETE, TUDO INCLUIDO.	UND	70,00	7,46 R\$	521,85 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.11.08	COMP	CP-26	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E VENTILADORES	UND	18,00	27,26 R\$	490,20 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.12			OUTROS			0,00 R\$	8.057,46 R\$					
12.12.01	SINAPI	101632	PELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, Nº_2662220	UN	4,00	36,59 R\$	146,34 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
12.12.02	DER-EDIF	S180702	VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. IRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMIER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE	UND	28,00	282,54 R\$	7.911,12 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
13.01			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 137.294,52	R\$ 17.516,31					
13.01.01	DER-EDIF	S141409	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	29,60	20,63 R\$	610,50 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
13.01.02	DER-EDIF	S141410	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	177,97	23,51 R\$	4.183,18 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
13.01.03	DER-EDIF	S141411	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	74,11	28,43 R\$	2.106,57 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
13.01.04	DER-EDIF	S141412	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1,1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,59	36,54 R\$	935,05 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
13.01.05	DER-EDIF	S141413	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1,1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,11	47,76 R\$	2.488,77 R\$	0,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO										
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO		
								Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
13.01.06	DER-EDIF	S170549	RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE PEÇA DE APOIO DE 8X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BÓIA	UND	3,00	2.397,08 R\$	7.191,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00
13.02			ESGOTO			0,00 R\$	41.448,38			
13.02.01	DER-EDIF	S141906	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	52,92	29,48 R\$	1.560,21	52,92	100,00%	R\$ 1.560,21
13.02.02	DER-EDIF	S141907	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	115,06	40,73 R\$	4.686,68	115,06	100,00%	R\$ 4.686,68
13.02.03	DER-EDIF	S141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,56	61,40 R\$	525,60	8,56	100,00%	R\$ 525,61
13.02.04	DER-EDIF	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	132,54	71,35 R\$	9.456,39	132,54	100,00%	R\$ 9.456,40
13.02.05	DER-EDIF	S141910	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,51	100,46 R\$	51,23	0,51	100,00%	R\$ 51,23
13.02.06	SINAPI	89707	CANJA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	UN	13,00	52,14 R\$	677,82	13,00	100,00%	R\$ 677,82
13.02.07	COMP	HID-05	CANJA SIFONADA, PVC, DN 150 X 170 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, TUDO INCLUIDO.	UND	1,00	104,42 R\$	104,41	1,00	100,00%	R\$ 104,42
13.02.08	DER-EDIF	S142112	CANJA SECA EM PVC, DIÂM. 100MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS, EM AÇO INOX	UND	7,00	91,46 R\$	640,18	7,00	100,00%	R\$ 640,19
13.02.09	DER-EDIF	S142109	RALO SECO EM PVC, 100X100MM, COM GRELHA EM PVC	UND	1,00	70,94 R\$	70,93	1,00	100,00%	R\$ 70,94
13.02.10	COMP	HID-02	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	46,14 R\$	599,82	13,00	100,00%	R\$ 599,82
13.02.11	COMP	HID-03	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=150 MM, TUDO INCLUIDO.	UND	6,00	77,21 R\$	463,27	6,00	100,00%	R\$ 463,28
13.02.12	DER-EDIF	S039103	FOSSA-FILTRO ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	35,27	16,37 R\$	577,45	0,00	0,00%	R\$ 0,00
13.02.13	DER-EDIF	S040206	FÓRMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2,5 X 30,0 CM PARA FUNDADAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	M2	73,00	84,51 R\$	6.169,23	0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

Valor: R\$ 33,25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO										
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
13.02.014	DER-EDIF	S040231	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRTA 1 E 2) - 15% DE PERDAS JÁ INCLUINDO NO CUSTO)	M3	0,50	675,18 R\$	337,59		0,00	0,00%
13.02.015	DER-EDIF	S040243	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,3 A 10,0 MM.	KG	574,00	11,21 R\$	6.431,67		0,00	0,00%
13.02.016	DER-EDIF	S040245	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÓRMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12,5 A 25,0 MM (1/2 A 1")	KG	156,00	11,93 R\$	1.861,47		0,00	0,00%
13.02.017	DER-EDIF	S040253	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUINDO NO CUSTO)	M3	7,68	734,88 R\$	5.643,87		0,00	0,00%
13.02.018	DER-EDIF	S030201	REATERRO APLIADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS DE 20 CM	M3	14,32	62,54 R\$	895,60		0,00	0,00%
13.02.019	SINAPI	100894	CARGA, MANDRINA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³, 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	T	61,72	4,67 R\$	287,92		0,00	0,00%
13.02.020	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	271,36	1,50 R\$	407,04		0,00	0,00%
13.03			AGUAS PLUVIAIS			0,00 R\$	22.483,15			
13.03.01	DER-EDIF	S141908	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,74	61,40 R\$	229,84		0,00	0,00%
13.03.02	DER-EDIF	S141909	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	197,90	71,35 R\$	14.119,67		0,00	0,00%
13.03.03	DER-EDIF	S141910	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,97	100,46 R\$	8.133,84		0,00	0,00%
13.04			CAIXAS			0,00 R\$	8.019,40			
13.04.01	DER-EDIF	S141102	CAIXA DE ABERTURA DE BLOCOS DE CONCRETO 8X19X29CM, DIM. 80X60CM E HÍMEX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNA, C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO	UND	6,00	608,49 R\$	3.650,94		0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 33.25%


Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
13.04.02	DER-EDIF	S141103	CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM. DIM 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM. LASTRO CONC.ESP.10CM. REVEST. INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV. REATERRO E CURVA CURTA C/ VISTA E PLUG EM PVC 100MM	UND	1,00	687,84 R\$	687,84 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.04.03	DER-EDIF	S141101	CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CM. DIM. 60X60CM E HMÁX = 1M. COM TAMPA DE CONC. ESP. 5CM. LASTRO DE CONC. ESP. 10CM. REVEST INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO. INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO	UND	5,00	616,99 R\$	3.084,93 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.04.04	COMP	CP-03	CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM. DIM. 50X75CM E HMÁX=80CM. COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM. LASTRO CONCRETO ESP.10CM. REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB. ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO	UND	1,00	595,70 R\$	595,69 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05			ACESSÓRIOS			0,00 R\$	3.777,83				
13.05.01	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	149,41 R\$	149,40 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05.02	SINAPI	103048	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN. 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	23,65 R\$	141,88 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05.03	SINAPI	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN. 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	25,72 R\$	102,87 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05.04	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	125,51 R\$	1.004,04 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05.05	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	46,99 R\$	46,98 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.05.06	DER-EDIF	S170328	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPIA GROMADA, DIM. 20MM (3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCCOL	UND	18,00	128,59 R\$	2.332,66 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00
13.06			DRENAGEM			0,00 R\$	44.050,45				
13.06.01	SIGRO	2003983	TUBO PEAO PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,00	224,72 R\$	7.191,12 R\$		0,00	0,00%	RS 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58**

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 033.25%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado financeiro (R\$)	
								Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	Executado financeiro (R\$)		
13.06.02	DER-EDIF	S030103	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	M3	83,20	16,37 R\$	1.362,19	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.03	DER-ES	40304	REATERRO COM AREIA, TUDO INCLUIDO	M3	16,47	50,57 R\$	832,80	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.04	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_06/2023	M3	58,24	29,75 R\$	1.732,34	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.05	SINAPI	100694	CANAL, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ 1155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	154,03	4,67 R\$	718,54	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.06	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.278,17	1,50 R\$	1.917,25	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.07	DER-EDIF	S149903	TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM INCLUINDO ESCAVAGAÇÃO E ATERRRO COM AREIA	M	30,00	67,07 R\$	2.011,95	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.08	SICRO	804051	BOLSA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONDIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,00	364,26 R\$	364,26	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.09	COMP	DRE-01	CANAL EM POLIETILENO E POLIPROPILENO COM EFEITO AUTO-LIMPANTE E GRELHA DE ENCAIXE EM FOLHA REFORÇADA - CARGA DE CONTROLE DE 250 KN - 100,0 X 16,0 X 15,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M	17,80	400,00 R\$	7.120,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
13.06.010	COMP	DRE-02	CANAL DE PASSAGEM, POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=C21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 M	UND	4,00	5.200,00 R\$	20.800,00	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
14	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS											
14.01	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	3,00	1.145,75 R\$	3.437,25	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	
							R\$ 108.669,53					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Imposto de Renda 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO				Executado financeiro (R\$)
								Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
14.02	DER-EDIF	S170136	BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VÁLVULA DE DUPLO AJOANHAMENTO - PAVENIA - P9 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO, PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2" X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	8,00	1.050,00 R\$	8.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.03	DER-EDIF	S170120	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO POPULAR IZY 7 DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC RÍGIDO 1" X 1/2", VÁLVULA EM PVC 1"; ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	5,00	341,45 R\$	1.707,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.04	DER-EDIF	S170603	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM	UND	7,00	182,18 R\$	1.275,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.05	DER-EDIF	S170601	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM	UND	6,00	130,70 R\$	784,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.06	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	11,00	79,46 R\$	874,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.07	DER-EDIF	S170357	CHUVEIRO EM METAL CROMADO COM DESVIADOR FLEXÍVEL E DUCHA MANUAL LINHA MAX 1975C ? DECA OU EQUIVALENTE	UND	9,00	1.191,25 R\$	10.721,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.08	DER-EDIF	S170519	DUCHA MANUAL ÁGUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOGOL	UND	9,00	298,64 R\$	2.687,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.09	DER-EDIF	S170110	CABIDE DE LOUÇA BRANCA COM 2 GANCHOS ? ICASA, CELITE OU EQUIVALENTE	UND	12,00	77,54 R\$	930,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.10	DER-EDIF	S170115	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L41,7 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1"; SIFÃO EM METÁLICO TIPO COFO CROMADO 1" X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2 X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	12,00	349,61 R\$	4.195,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.11	DER-EDIF	S170114	BACIA CONVENCIONAL INFANTIL DE LOUÇA BRANCA - STUDIO MDS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO	UND	1,00	1.029,37 R\$	1.029,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
14.12	DER-EDIF	S170515	CUBA P/ PAINÉIS DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE VALVULA METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL. TORNEIRA	UND	1,00	1.573,37 R\$	1.573,37 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.13	DER-EDIF	S170530	CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERÊNCIA FRANK STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 3/12" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA	UND	4,00	472,28 R\$	1.889,10 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.14	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	815,48 R\$	1.630,96 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.15	DER-EDIF	S170562	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECÍMS IBRL BDF500 OU EQUIVALENTE	UND	1,00	3.500,00 R\$	3.500,00 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.16	DER-EDIF	S170315	TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360º GALI - DDCOL OU EQUIVALENTE	UND	3,00	267,84 R\$	803,52 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.17	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	103,73 R\$	103,72 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.18	DER-EDIF	S170615	BARRA DE APOIO REITA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECÍMS (NBR 9050), LARGURA 70 CM	UND	5,00	166,33 R\$	831,63 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.19	DER-EDIF	S080201	ESPELHO PARA BANHEIROS, ESPESURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDBURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS	M2	11,00	630,00 R\$	6.930,00 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.20	COMP	ACS-01	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO, TUDO INCLUÍDO,	UND	4,00	79,95 R\$	319,80 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.21	COMP	ACS-02	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA, TUDO INCLUÍDO,	UND	11,00	79,95 R\$	879,45 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.22	COMP	ACS-04	SABONETEIRA DE PAREDE EM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUÍDO,	UND	8,00	45,28 R\$	362,26 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.23	COMP	ACS-05	TORNEIRA AQUECIDA PRESS ANTIVANDALISMO 1180AV FABRIMAR OU EQUIVALENTE, TUDO INCLUÍDO,	UND	5,00	307,56 R\$	1.537,91 R\$		0,00	R\$ 0,00
14.24	COMP	ACS-07	TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI DDCOL OU EQUIVALENTE	UND	13,00	133,28 R\$	1.732,57 R\$		0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 33.25%

CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO											
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
14.25	COMP	ACS-06	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF:1193 G39, DECAOU SIMILAR	UND	2,00	67,16 R\$	134,31		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.26	SINAPI	100863	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	631,40 R\$	1.894,20		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.27	DER-EDIF	S170607	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA EM AÇO INOX 304 - 80CM P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050)	UND	2,00	388,60	777,19		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.28	COMP	EPN-04	DIVISÓRIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESURA 2CM, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M2	5,20	890,81 R\$	4.632,18		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.29	COMP	EPN-03	PRATELEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, ESPESURA 2CM, APOIADA EM CONSÓLE DE METALON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TUDO INCLUIDO.	M2	36,42	591,14 R\$	21.529,13		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.30	COMP	CP-01	BANHEIRA INFANTIL PLÁSTICO RÍGIDO, 20L	UND	1,00	192,99 R\$	192,99		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.31	COMP	CP-02	BEBEDOURO DE AÇO INOX, 4 TORNEIRAS	UND	2,00	3.355,55 R\$	6.711,10		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.32	COMP	EPN-05	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM, INCLUSIVE FILETE DE 3CM, EXCETO RODABANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	14,21	800,00 R\$	11.368,00		0,00	0,00%	R\$ 0,00
14.33	COMP	EPN-01	RODABANCA DE GRANITO VERDE UBATUBA, H=7CM ESP=2CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	19,91	65,00 R\$	1.294,05		0,00	0,00%	R\$ 0,00
15			CABEAMENTO ESTRUTURADO			R\$	11.938,68				
15.01			RACKS E DES.			R\$	918,04				
15.01.01	DER-EDIF	S160811	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINIRACK DE PAREDE PADRÃO 19" - 12 U X X 570MM	UND	1,00	723,28 R\$	723,27		0,00	0,00%	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
15.01.02	SINAPI	100561	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X120CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	1,00	194,78 R\$	194,77		0,00	0,00%
15.02			CAIXAS DE PASSAGEM			0,00 R\$	1.947,89			
15.02.01	DER-EDIF	S150628	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2"	UND	19,00	8,93 R\$	169,65		0,00	0,00%
15.02.02	DER-EDIF	S150629	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X4"	UND	1,00	15,68 R\$	15,68		0,00	0,00%
15.02.03	DER-EDIF	S150634	CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 19, COM TAMPA PARA FUSADA	UND	4,00	202,19 R\$	808,74		0,00	0,00%
15.02.04	SINAPI	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,80 M, EXCLUÍDO TAMPAQ, AF_12/2020	UN	1,00	606,21 R\$	606,21		0,00	0,00%
15.02.05	SINAPI	101796	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	356,62 R\$	356,61		0,00	0,00%
15.03			ELETRODUTOS E CONEXÕES			0,00 R\$	3.315,25			
15.03.01	DER-EDIF	S151127	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", INCLUSIVE CONEXÕES	M	95,00	19,34 R\$	1.836,82		0,00	0,00%
15.03.02	DER-EDIF	S151128	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1,1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	30,06 R\$	901,80		0,00	0,00%
15.03.03	DER-EDIF	S151130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	36,72 R\$	367,15		0,00	0,00%
15.03.04	DER-EDIF	S151139	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES CORRUGADO, COR PRETA, DIÂMETRO 2", REFERÊNCIA VANALEX, PLASTIFRAS OU EQUIVALENTE	M	8,00	27,44 R\$	219,48		0,00	0,00%
15.04			CABOS E FIOS			0,00 R\$	2.816,02			
15.04.01	DER-EDIF	S160808	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E	M	615,00	4,21 R\$	2.587,61		0,00	0,00%
15.04.02	SINAPI	98293	CABO TELEFÔNICO CLEO 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M	12,00	8,11 R\$	97,29		0,00	0,00%
15.04.03	SINAPI	98400	CABO TELEFÔNICO CTR-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M	10,00	13,01 R\$	130,12		0,00	0,00%
15.05			TOMADAS E PLACAS			0,00 R\$	687,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 33.25%

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 9ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO			Executado financeiro (R\$)
								Executado físico (quantidade)	Executado físico (R\$)	Executado financeiro (R\$)	
15.05.01	DER-EDIF	S160806	ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	14,00	21,72 R\$	304,08	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.05.02	COMP	CP-33	ESPELHO 4" X 2" COM 2 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E	UND	4,00	93,70 R\$	374,79	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.05.03	COMP	CP-24	PLACA CEGA OU COM FURO 4X4" EM PVC	UND	1,00	8,72 R\$	8,72	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.06			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS			0,00 R\$	1.278,86				
15.06.01	DER-EDIF	S160823	CALHA COM 8 TOMADAS 20A INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK PADRÃO 19" COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,00	115,38 R\$	115,38	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.06.02	DER-EDIF	S160825	GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRÃO 19" - 1 U/S INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	2,00	34,84 R\$	69,67	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.06.03	DER-EDIF	S160831	BANDEJA SIMPLES FIXA 1 U X 200MM CARGA MÁXIMA 20KG. INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	1,00	72,71 R\$	72,71	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.06.04	DER-EDIF	S160840	PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/DC CAT.5E. INCLUSIVE FIXAÇÃO EM RACK 19"	UND	2,00	269,39 R\$	538,77	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.06.05	DER-EDIF	S160845	PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ45 - 1,50 M	UND	22,00	21,92 R\$	482,13	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.07			OUTROS			0,00 R\$	976,23				
15.07.01	DER-EDIF	S160869	CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS	UND	22,00	43,35 R\$	953,70	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
15.07.02	COMP	CP-36	BLOCO DE TELEFONIA BLI 10 PARES	UND	1,00	22,53 R\$	22,53	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16			PAISAGISMO			R\$	20.719,95				
16.01	COMP	PAI-05	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA. AMENDOM CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2. TUDO INCLUIDO.	M2	21,16	293,16 R\$	6.203,26	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16.02	COMP	PAI-07	LASTRO DE BRITA Nº0 PARA JARDIM. TUDO INCLUIDO.	M3	3,13	228,55 R\$	716,35	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16.03	DER-EDIF	S200307	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M3	4,57	263,81 R\$	1.205,62	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16.04	COMP	PAI-06	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ALHO SOCIAL CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2. TUDO INCLUIDO.	M2	14,85	293,16 R\$	4.353,42	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16.05	DER-EDIF	S200326	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	245,40	32,00 R\$	7.855,41	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
16.06	SIGRO	4413950	PLANTIO DE MUDA DE ARVORE FRUTIFERA COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	3,00	129,63 R\$	388,89	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00
17			PAVIMENTAÇÃO E PISOS EXTERNOS			R\$	33.462,30				
17.01	SINAPI	92938	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM RISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	171,45	90,00 R\$	15.430,50	0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



CONTRATO A/S Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Contratada: Benevides Construções Ltda

Medição nº 05

CNPJ: 16.482.687/0001-89

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Valor: R\$ 33,25%

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)
17.02	SINAPI	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	M2	46,65	72,17 R\$	3.366,64		0,00	R\$ 0,00
17.03	SINAPI	96503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA, AF_07/2024	M2	46,65	30,41 R\$	1.418,62		0,00	R\$ 0,00
17.04	DER-EDIF	S200253	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1,5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO	M2	12,66	92,51 R\$	1.171,20		0,00	R\$ 0,00
17.05	SINAPI	94693	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	77,35	84,63 R\$	6.546,13		0,00	R\$ 0,00
17.06	COMP	PAV-01	PAVIMENTAÇÃO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS 40X40X6CM FCK=10MPA COM INTERSTÍCIOS DE 5CM ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO	M2	26,56	83,56 R\$	2.219,28		0,00	R\$ 0,00
17.07	DER-EDIF	S200223	EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA Nº 02 SOB PASSEIOS E CICLOVIAS, INCL. ESCAVAÇÃO	M3	7,74	292,56 R\$	2.264,64		0,00	R\$ 0,00
17.08	SINAPI	100694	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBÁ DE 1,20 M³ 135 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T), AF_07/2020	T	13,93	4,67 R\$	64,96		0,00	R\$ 0,00
17.09	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	653,41	1,50 R\$	980,11		0,00	R\$ 0,00
18			PARGUINHO/PLAYGROUND			R\$	14.989,01			
18.01	COMP	BQD-02	PLAYGROUND, BRINQUEDOS DE MADEIRA, CASA, TARTAN, COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, FONTE E ESCADA, MARINHEIRO-COLOCADO.	UND	1,00	9.115,34 R\$	9.115,33		0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ: 27.142.694/0001-58

OBRA: Construção de um imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes denominado como "Lar Renascer", no Município de Anchieta-ES.



Contratada: Benevides Construções Ltda

CNPJ: 16.482.687/0001-89

CPF: 033.325%

CONTRATO AIS Nº: 058/2025 PROCESSO Nº: 2600/2023

Medição nº 05

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

Referência: Novembro de 2024

PLANILHA 5ª MEDIÇÃO

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	95ª MEDIÇÃO	Executado físico (quantidade)	Executado financeiro (R\$)	
18.02	COMP	B0D-03	PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-BALANÇA DUPLA - COLOCADO BASES LATERAIS EM "X".	UND	1,00	2.567,25	R\$ 2.567,25		0,00	R\$ 0,00	
18.03	TOPO	3R 12 68 00 00 00 00 10 09	GRA-GIRA EM AÇO Ø 1,6 M.COM ASSENTO DE MADEIRA.	UND	1,00	3.306,43	R\$ 3.306,43		0,00	R\$ 0,00	
19			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 22.504,50				
18.01	DER-EDIF	S200401	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO)	M2	1.350,00	16,67	R\$ 22.504,50		0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL							R\$ 3.004.500,00	R\$ 260.066,91		R\$ 1.321.161,23	R\$ 258.393,91
										R\$ 1.581.228,14	

