

 PROPOSNTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE) LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.						Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023. Contrato nº: 08/2023						
						BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94		
						BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA Ordem de Serviço: 02/12/2023 Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024						
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL	Total	ANTERIOR	EXECUTADO	ACUMULADO				
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.122,85		R\$ 0,00		R\$ 5.122,85	
1.1			LOCAÇÃO						R\$ 5.122,85		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
1.1.1	010501	IOPES	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	334,07	11,62	15,33	R\$ 5.122,85	R\$ 5.122,85	-	334,07	R\$ 5.122,85	100,00%	
2			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 46.957,21		R\$ 0,00		R\$ 46.957,21	
2.1			TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS						R\$ 46.957,21		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2.1.1	020305	IOPES	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²	8	336,01	443,41	R\$ 3.547,25	R\$ -	-	8,00	R\$ 3.547,25	100,00%	
2.1.2	20346	IOPES	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	408,76	14,99	19,77	R\$ 8.081,27	R\$ -	-	408,76	R\$ 8.081,27	100,00%	
2.1.3	020350	IOPES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	40	193,72	255,62	R\$ 10.224,96	R\$ -	-	40,00	R\$ 10.224,96	100,00%	
2.1.4	020803	IOPES	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,9	429,84	567,21	R\$ 6.182,61	R\$ -	-	10,90	R\$ 6.182,61	100,00%	
2.1.5	20808	IOPES	Galpão para serralha e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	12	155,21	204,82	R\$ 2.457,90	R\$ -	-	12,00	R\$ 2.457,90	100,00%	
2.1.6	020809	IOPES	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	6	211,82	279,51	R\$ 1.677,06	R\$ -	-	6,00	R\$ 1.677,06	100,00%	
2.1.7	020811	IOPES	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1	1.418,37	1.871,68	R\$ 1.871,68	R\$ -	-	1,00	R\$ 1.871,68	100,00%	
2.1.8	020812	IOPES	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	m	15	36,68	48,41	R\$ 726,17	R\$ -	-	15,00	R\$ 726,17	100,00%	
2.1.9	020713	IOPES	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	10	521,55	688,23	R\$ 6.882,31	R\$ -	-	10,00	R\$ 6.882,31	100,00%	
2.1.10	020714	IOPES	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	10	402,09	530,60	R\$ 5.305,99	R\$ -	-	10,00	R\$ 5.305,99	100,00%	
3			MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.1			ESCAVAÇÕES						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.1.1	030101	IOPES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	170,91	54,81	72,32	R\$ 12.359,80	R\$ -	-	170,91	R\$ 12.359,80	100,00%	
3.2			REATERRO E COMPACTAÇÃO						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.2.1	030201	IOPES	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	142,59	59,02	77,88	R\$ 11.105,20	R\$ -	-	142,59	R\$ 11.105,20	100,00%	
3.3			TRANSPORTES						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3.3.1	30304	IOPES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	10	71,86	94,83	R\$ 948,25	R\$ -	-	10,00	R\$ 948,25	100,00%	
3.3.2	SESA200	Próprio	Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%	m³	28,32	45,11	59,53	R\$ 1.685,90	R\$ -	-	28,32	R\$ 1.685,90	100,00%	
4			ESTRUTURAS						R\$ 304.567,73		R\$ 52.383,59		R\$ 398.100,35	
4.1			INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)						R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4.1.1	040253	IOPES	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	25,2	678,17	894,91	R\$ 22.551,84	R\$ -	-	25,20	R\$ 22.551,84	100,00%	
4.1.2	040206	IOPES	Fôrma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	108,3	85,08	112,28	R\$ 12.159,67	R\$ -	-	108,30	R\$ 12.159,67	100,00%	
4.1.3	040246	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	403	12,11	15,97	R\$ 6.437,53	R\$ -	-	403,00	R\$ 6.437,53	100,00%	
4.1.4	040243	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	1647	11,34	14,97	R\$ 24.647,39	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	
4.1.5	040245	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	7	11,94	15,75	R\$ 110,28	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	
4.1.6	040231	IOPES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).	m³	3,12	667,50	880,84	R\$ 2.748,22	R\$ -	-	0,00	R\$ -	0,00%	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)								Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.						
	PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES						Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023						
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)						BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94		
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.						BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA						
								Ordem de Serviço: 02/12/2023							
								Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL		ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%	
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.		VALOR
4.2			SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)					R\$ 356.951,32		R\$ 304.567,73		R\$ 52.383,59			
4.2.1	040331	IOPES	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m³	136,5	624,38	823,94	R\$ 112.467,16	115,00	R\$ 94.752,55	21,50	R\$ 17.714,61	136,50	R\$ 112.467,16	100,00%
4.2.2	040337	IOPES	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral. 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	939,6	103,84	137,02	R\$ 128.746,66	790,00	R\$ 108.248,04	149,60	R\$ 20.498,62	939,60	R\$ 128.746,66	100,00%
4.2.3	040333	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	599	12,11	15,97	R\$ 9.568,43	530,00	R\$ 8.466,23	69,00	R\$ 1.102,21	599,00	R\$ 9.568,43	100,00%
4.2.4	040328	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	4909	11,34	14,97	R\$ 73.463,28	4400,00	R\$ 65.846,09	509,00	R\$ 7.617,20	4909,00	R\$ 73.463,28	100,00%
4.2.5	040332	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	2076	11,94	15,75	R\$ 32.705,78	1730,00	R\$ 27.254,82	346,00	R\$ 5.450,96	2076,00	R\$ 32.705,78	100,00%
5			PAREDES E PAINÉIS					R\$ 91.890,53		R\$ 68.966,20		R\$ 18.234,28		R\$ 87.200,49	
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 85.727,52		R\$ 67.493,24		R\$ 18.234,28			
5.1.1	050606	IOPES	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	1003,43	64,75	85,43	R\$ 85.727,52	790,00	R\$ 67.493,24	213,43	R\$ 18.234,28	1003,43	R\$ 85.727,52	100,00%
5.2			PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS					R\$ 4.690,04		R\$ 0,00					
5.2.1	050205	IOPES	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	4,8	471,13	621,70	R\$ 2.984,15		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5.2.2	SESA1652	Próprio	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA	m²	5,04	256,49	338,47	R\$ 1.705,89		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5.3			VERGA/CONTRAVERGA					R\$ 1.472,97		R\$ 1.472,97					
5.3.1	050301	IOPES	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	m	111,7	9,99	13,19	R\$ 1.472,97	111,70	R\$ 1.472,97		R\$ -	111,70	R\$ 1.472,97	100,00%
6			ESQUADRIAS DE MADEIRA					R\$ 63.675,37		R\$ 14.621,90		R\$ 0,00		R\$ 14.621,90	
6.1			MARCOS E ALIZARES					R\$ 15.321,96		R\$ 14.621,90					
6.1.1	060101	IOPES	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	1	404,80	534,19	R\$ 534,19	1,00	R\$ 534,19		R\$ -	1,00	R\$ 534,19	100,00%
6.1.2	060103	IOPES	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	10	404,80	534,19	R\$ 5.341,85	10,00	R\$ 5.341,85		R\$ -	10,00	R\$ 5.341,85	100,00%
6.1.3	060108	IOPES	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	14	473,41	624,70	R\$ 8.745,87	14,00	R\$ 8.745,87		R\$ -	14,00	R\$ 8.745,87	100,00%
6.1.4	060110	IOPES	Marco de madeira de lei de 1" (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	m	5,8	91,47	120,70	R\$ 700,06		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
6.2			PORTAS					R\$ 48.353,41		R\$ 0,00					
6.2.1	SESA1767	Próprio	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	1	1.654,90	2.183,81	R\$ 2.183,81		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.2	061303	IOPES	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	10	1.082,64	1.428,65	R\$ 14.286,50		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.3	SESA1472	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	9	1.547,29	2.041,81	R\$ 18.376,26		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.4	SESA1645	Próprio	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)	und	1	3.761,70	4.963,94	R\$ 4.963,94		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
6.2.5	SESA1641	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	5	1.294,77	1.708,58	R\$ 8.542,90		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7			ESQUADRIAS METÁLICAS					R\$ 69.445,22		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
7.1			ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)					R\$ 52.311,77		R\$ 0,00					

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)								Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.						
	PROPOSNTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES					Data-base: 09/2022		Leis Sociais = 157,27%		Contrato nº: 08/2023					
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)					BDI = 31,96%				Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)		Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.					BDI equipamentos 15,57 %				Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA					
									Ordem de Serviço: 02/12/2023						
									Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024						
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL				ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%	
	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.		VALOR
7.1.1	SESA1637	Próprio	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	2,28	595,82	786,25	R\$ 1.792,66		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.1.2	SESA1638	Próprio	Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro	m²	16,84	559,73	738,62	R\$ 12.438,37		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.1.3	SESA1639	Próprio	Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	25,5	581,39	767,20	R\$ 19.563,65		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.1.4	SESA1646	Próprio	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa	m²	6,3	1.289,18	1.701,20	R\$ 10.717,54		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.1.5	SESA1764	Próprio	Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa	m²	8	738,82	974,94	R\$ 7.799,55		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.2			OUTRAS ESQUADRIAS					R\$ 17.133,45		R\$ 0,00					
7.2.1	SESA1640	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M (2 FOLHAS)	UND	1	4.212,54	5.558,88	R\$ 5.558,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.2.2	SESA1765	Próprio	Pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, referência Sicaínox ou equivalente	und	1	7.521,23	9.925,02	R\$ 9.925,02		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7.2.3	SESA1717	Próprio	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA A DUAS DEMÃOS	m²	1,47	850,37	1.122,15	R\$ 1.649,56		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
8			VIDROS E ESPELHOS					R\$ 23.183,09		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
8.1			VIDROS PARA ESQUADRIAS					R\$ 20.170,02		R\$ 0,00					
8.1.1	080102	IOPES	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	16,84	269,40	355,50	R\$ 5.986,69		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
8.1.2	SESA1636	Próprio	VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO	m²	27,78	386,90	510,56	R\$ 14.183,33		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%



PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)
LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)

Data-base: 09/2022 **Leis Sociais = 157,27%**

BDI = 31,96%

BDI equipamentos 15,57 %

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.

Contrato nº: 08/2023

Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)

Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA


Ordem de Serviço: 02/12/2023

Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024

Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94

Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL			ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
8.2			ESPELHOS					R\$ 3.013,08		R\$ 0,00					
8.2.1	080201	IOPES	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados.	m²	1,2	582,40	768,53	R\$ 922,24		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
8.2.2	SESA084	Próprio	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, para banheiro PNE	m²	1,8	880,25	1.161,58	R\$ 2.090,84		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9			COBERTURA					R\$ 89.584,72		R\$ 0,00		R\$ 9.649,74		R\$ 0,00	
9.1			ESTRUTURA PARA TELHADO					R\$ 37.081,66		R\$ 0,00					
9.1.1	SESA1635	Próprio	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento ou alumínio, com pontalotes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	202,15	139,01	183,44	R\$ 37.081,66		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9.2			TELHADO					R\$ 25.275,79		R\$ 0,00					
9.2.1	090219	IOPES	Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	202,15	94,76	125,03	R\$ 25.275,79		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9.3			RUFOS E CALHAS					R\$ 14.556,58		R\$ 0,00					
9.3.1	090305	IOPES	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	22,77	279,32	368,59	R\$ 8.392,82		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9.3.2	090314	IOPES	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	81,13	57,57	75,97	R\$ 6.163,77		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9.4			DIVERSOS					R\$ 12.670,68		R\$ 0,00					
9.4.1	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE Muros LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	111,61	86,03	113,53	R\$ 12.670,68		R\$ -	85,00	R\$ 9.649,74	85,00	R\$ 9.649,74	76,16%
10			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 27.858,57		R\$ 27.858,57		R\$ 0,00		R\$ 38.031,60	
10.1			IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS					R\$ 27.858,57		R\$ 27.858,57					
10.1.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF. 06/2018	m²	183,79	114,87	151,58	R\$ 27.858,57	183,79	R\$ 27.858,57		R\$ -	183,79	R\$ 27.858,57	100,00%
11			TETOS E FORROS					R\$ 24.653,08		R\$ 0,00		R\$ 5.086,52		R\$ 5.086,52	
11.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					R\$ 5.086,52		R\$ 0,00					
11.1.1	110101	IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	282,71	13,64	17,99	R\$ 5.086,52		R\$ -	282,71	R\$ 5.086,52	282,71	R\$ 5.086,52	100,00%
11.2			REBAIXAMENTOS					R\$ 19.566,56		R\$ 0,00					
11.2.1	110201	IOPES	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	282,71	52,45	69,21	R\$ 19.566,56		R\$ -		R\$ -			
12			REVESTIMENTO DE PAREDES					R\$ 293.413,89		R\$ 154.749,52		R\$ 41.836,11		R\$ 196.585,63	
12.1			REVESTIMENTO COM ARGAMASSA					R\$ 178.885,65		R\$ 154.749,52					
12.1.1	120101	IOPES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	2243,23	7,09	9,36	R\$ 20.998,05	2243,23	R\$ 20.998,05		R\$ -	2243,23	R\$ 20.998,05	100,00%
12.1.2	120301	IOPES	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 20 mm	m²	423,63	34,04	44,92	R\$ 19.027,36	350,00	R\$ 15.720,26	73,63	R\$ 3.307,09	423,63	R\$ 19.027,36	100,00%
12.1.3	120303	IOPES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m²	1819,6	57,83	76,31	R\$ 138.860,24	1546,66	R\$ 118.031,21	272,94	R\$ 20.829,04	1819,60	R\$ 138.860,24	100,00%
12.2			ACABAMENTOS					R\$ 114.528,25		R\$ 0,00					
12.2.1	SESA654	Próprio	Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	423,63	191,62	252,86	R\$ 107.117,76		R\$ -	70,00	R\$ 17.699,98	70,00	R\$ 17.699,98	16,52%
12.2.2	120208	IOPES	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	17,25	18,35	24,22	R\$ 417,72		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
12.2.3	SESA1535	Próprio	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente	m	25,06	211,46	279,04	R\$ 6.992,76		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
13			PISOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 148.327,12		R\$ 36.728,53		R\$ 7.657,34		R\$ 44.385,88	
13.1			LASTRO DE CONTRAPISO					R\$ 53.356,46		R\$ 36.728,53					
13.1.1	130109	IOPES	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	398,8	84,35	111,30	R\$ 44.385,88	330,00	R\$ 36.728,53	68,80	R\$ 7.657,34	398,80	R\$ 44.385,88	100,00%
13.1.2	130202	IOPES	Piso cimentado liso com 1,5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m²	116,09	58,56	77,27	R\$ 8.970,58		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
13.2			ACABAMENTOS					R\$ 62.111,48		R\$ 0,00					
13.2.1	SESA1034	Próprio	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cimento Grigio Biancogrês/eqiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	279,85	166,46	219,66	R\$ 61.471,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
13.2.2	SESA1533	Próprio	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Terrazzo Biancogrês/eqiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	2,86	169,47	223,64	R\$ 639,60		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

	PROPOONENTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES									Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.							
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE) LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.					Data-base: 09/2022		Leis Sociais = 157,27%		Contrato nº: 08/2023							
						BDI = 31,96%				Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
						BDI equipamentos 15,57 %				Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA							
										Ordem de Serviço: 02/12/2023							
									Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024								
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL				ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%			
	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.		VALOR		
13.3			DEGRAUS, RODAPÊS, SOLEIRAS E PEITORIS														
13.3.1	SESA1110	Próprio	Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente	M	198,71	108,31	142,93	R\$ 32.859,18 R\$ 28.401,01		R\$ 0,00							
									R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%			



			Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.						
Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023							
BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA							
		Ordem de Serviço: 02/12/2023							
		Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
RATO INICIAL		ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO			
T	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
0	81,15	R\$ 462,55		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5	111,30	R\$ 3.995,62		R\$ -		R\$ -			
		R\$ 56.683,25		R\$ 22.198,21		R\$ 0,00		R\$ 22.198,21	
		R\$ 13.096,13		R\$ 8.959,33					
0	92,90	R\$ 8.091,33	50,00	R\$ 4.644,85		R\$ -	50,00	R\$ 4.644,85	57,41%
3	143,82	R\$ 5.004,80	30,00	R\$ 4.314,48		R\$ -	30,00	R\$ 4.314,48	86,21%
		R\$ 19.686,17		R\$ 0,00					
5	1.092,71	R\$ 5.463,53		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
1	996,05	R\$ 6.972,37		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
0	1.048,16	R\$ 1.048,16		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
1	984,83	R\$ 4.924,17		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
4	1.029,34	R\$ 1.029,34		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9	248,60	R\$ 248,60		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
		R\$ 9.616,16		R\$ 3.061,24					
0	29,82	R\$ 175,94	2,95	R\$ 87,97		R\$ -	2,95	R\$ 87,97	50,00%
1	36,30	R\$ 5.946,54	81,90	R\$ 2.973,27		R\$ -	81,90	R\$ 2.973,27	50,00%
5	47,98	R\$ 801,30		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
4	72,77	R\$ 2.692,38		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
		R\$ 11.187,64		R\$ 10.177,64					
9	50,00	R\$ 3.510,00	50,00	R\$ 2.500,00		R\$ -	50,00	R\$ 2.500,00	71,23%
5	64,20	R\$ 2.779,68	43,30	R\$ 2.779,68		R\$ -	43,30	R\$ 2.779,68	100,00%
5	93,23	R\$ 1.519,59	16,30	R\$ 1.519,59		R\$ -	16,30	R\$ 1.519,59	100,00%
3	111,34	R\$ 2.048,63	18,40	R\$ 2.048,63		R\$ -	18,40	R\$ 2.048,63	100,00%
1	160,21	R\$ 1.329,74	8,30	R\$ 1.329,74		R\$ -	8,30	R\$ 1.329,74	100,00%
		R\$ 3.097,15		R\$ 0,00					
5	162,12	R\$ 810,59		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7	184,58	R\$ 922,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
1	110,59	R\$ 221,18		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	76,44	R\$ 152,89		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	132,00	R\$ 264,00		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
7	25,56	R\$ 51,13		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5	37,81	R\$ 37,81		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

	PROponente: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES					PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)					Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.							
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)					Data-base: 09/2022			Leis Sociais = 157,27%			Contrato nº: 08/2023						
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.					BDI = 31,96%						Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)			Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
						BDI equipamentos 15,57 %						Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA						
												Ordem de Serviço: 02/12/2023						
											Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL			ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%			
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
14.5.8	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2), 3,0 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	UN	1	119,84	158,14	R\$ 158,14		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%			
14.5.9	142119	IOPES	Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	und	1	102,66	135,46	R\$ 135,46		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%			
14.5.10	141522	IOPES	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	und	1	20,90	27,58	R\$ 27,58		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%			
14.5.11	142125	IOPES	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"	und	5	31,49	41,55	R\$ 207,74		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%			



PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)
LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)

Data-base: 09/2022 **Leis Sociais = 157,27%**
BDI = 31,96%
BDI equipamentos 15,57 %

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.

Contrato nº: 08/2023

Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)

Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94

Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA

Ordem de Serviço: 02/12/2023

Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024

Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL				Total	ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
14.5.12	141525	IOPES	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	2	40,83	53,88	R\$ 107,75		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 143.413,88		R\$ 12.459,86		R\$ 23.371,83		R\$ 15.392,45	
15.1			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO					R\$ 13.901,04		R\$ 0,00					
15.1.1	150317	IOPES	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2	1.598,38	2.109,22	R\$ 4.218,44		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.1.2	151904	IOPES	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. ODTN II-44DIN-CEMAR ou equiv	und	1	756,41	998,16	R\$ 998,16		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.1.3	SESA1769	Próprio	QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto	und	1	5.515,68	7.278,49	R\$ 7.278,49		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.1.4	SESA1757	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA	UND	4	223,43	294,83	R\$ 1.179,34		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.1.5	SESA1778	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UND	1	171,72	226,60	R\$ 226,60		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.2			CAIXAS DE PASSAGEM					R\$ 13.663,40		R\$ 1.745,87					
15.2.1	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	146	9,06	11,96	R\$ 1.745,87	146,00	R\$ 1.745,87		R\$ -	146,00	R\$ 1.745,87	100,00%
15.2.2	150629	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	21	14,46	19,07	R\$ 400,49		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.2.3	SESA1721	Próprio	Caixa de embutir, em alumínio, para piso, 4x2" ou 4x4"	und	2	47,76	63,03	R\$ 126,05		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.2.4	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	116	67,32	88,84	R\$ 10.305,56		R\$ -	75,00	R\$ 6.663,08	75,00	R\$ 6.663,08	64,66%
15.2.5	150633	IOPES	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1	108,12	142,68	R\$ 142,68		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.2.6	150635	IOPES	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2	226,27	298,59	R\$ 597,18		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.2.7	150616	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1	261,87	345,56	R\$ 345,56		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.3			ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES					R\$ 29.248,15		R\$ 10.713,99					
15.3.1	151126	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	617	16,92	22,33	R\$ 13.776,16	370,20	R\$ 8.265,70	246,80	R\$ 5.510,46	617,00	R\$ 13.776,16	100,00%
15.3.2	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	92	24,77	32,68	R\$ 3.006,31		R\$ -	80,00	R\$ 2.614,18	80,00	R\$ 2.614,18	86,96%
15.3.4	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	175	31,91	42,11	R\$ 7.368,87		R\$ -	150,00	R\$ 6.316,18	150,00	R\$ 6.316,18	85,71%
15.3.5	151138	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	16	21,80	28,76	R\$ 460,18	16,00	R\$ 460,18		R\$ -	16,00	R\$ 460,18	100,00%
15.3.6	151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	42	25,96	34,27	R\$ 1.439,16	42,00	R\$ 1.439,16		R\$ -	42,00	R\$ 1.439,16	100,00%
15.3.7	151140	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diâm. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	10	41,60	54,90	R\$ 548,95	10,00	R\$ 548,95		R\$ -	10,00	R\$ 548,95	100,00%
15.3.9	150850	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	27	10,68	14,10	R\$ 380,59		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.3.10	SESA1055	Próprio	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	m	26	34,45	45,45	R\$ 1.181,82		R\$ -	26,00	R\$ 1.181,82	26,00	R\$ 1.181,82	100,00%
15.3.11	SESA1723	Próprio	Suporte de fixação de perfilado 38x38mm, no teto, através de gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	18	45,72	60,34	R\$ 1.086,11		R\$ -	18,00	R\$ 1.086,11	18,00	R\$ 1.086,11	100,00%
15.4			CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES					R\$ 12.096,90		R\$ 0,00					
15.4.1	151301	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	20	22,60	29,82	R\$ 596,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.2	151302	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2	22,60	29,82	R\$ 59,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.3	151318	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6	26,40	34,85	R\$ 209,07		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.4	151306	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	24	71,79	94,74	R\$ 2.273,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.5	151307	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2	71,79	94,74	R\$ 189,47		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.6	151322	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6	71,79	94,74	R\$ 568,41		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.7	151309	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1	95,61	126,17	R\$ 126,17		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)							Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.							
	PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES					Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023							
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)					BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)			Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94				
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.					BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA							
								Ordem de Serviço: 02/12/2023							
								Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL					ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		
	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
15.4.8	151331	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1	185,07	244,23	R\$ 244,23		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%



PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)
LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.

Data-base: 09/2022 **Leis Sociais = 157,27%**
BDI = 31,96%
BDI equipamentos 15,57 %

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.
Contrato nº: 08/2023
Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)
Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA
Ordem de Serviço: 02/12/2023
Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024

Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94

Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL			ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
15.4.9	151332	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2	443,71	585,51	R\$ 1.171,03		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.10	151350	IOPES	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos	und	7	110,68	146,05	R\$ 1.022,38		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.11	151357	IOPES	Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos	und	6	111,93	147,70	R\$ 886,21		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.4.12	SESA1739	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA	und	12	299,98	395,85	R\$ 4.750,25		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5			FIOS E CABOS					R\$ 62.984,32		R\$ 0,00					
15.5.1	151402	IOPES	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2,5 mm2	m	2766	7,45	9,83	R\$ 27.190,22		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.2	151403	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4,0 mm2	m	435	9,91	13,08	R\$ 5.688,46		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.3	151404	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6,0 mm2	m	154	12,19	16,08	R\$ 2.476,92		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.4	151406	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16,0 mm2	m	57	25,90	34,19	R\$ 1.948,59		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.5	SESA1762	Próprio	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de	m	10	65,32	86,20	R\$ 862,04		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.6	151421	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 16,0 mm2	m	65	26,34	34,77	R\$ 2.259,74		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.7	151423	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 35,0 mm2	m	165	50,67	66,86	R\$ 11.032,41		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.8	151426	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 95,0 mm2	m	40	131,69	173,78	R\$ 6.951,04		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.9	SESA1743	Próprio	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVACÃO DE AR	und	83	34,99	46,18	R\$ 3.833,25		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.5.10	151414	IOPES	Cabo de cobre nú, seção de 10,0 mm2	m	29	19,38	25,57	R\$ 741,66		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
15.6			PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA					R\$ 11.520,07		R\$ 0,00					
15.6.1	151710	IOPES	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	und	1	8.729,97	11.520,07	R\$ 11.520,07		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16			OUTRAS INSTALAÇÕES					R\$ 529.100,04		R\$ 6.493,40		R\$ 85.600,06		R\$ 92.093,47	
16.1			CLIMATIZAÇÃO					R\$ 291.357,28		R\$ 3.860,00					
16.1.1	141410	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	63	27,51	36,30	R\$ 2.287,13		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.2	SESA1698	Próprio	Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm	m	63	114,02	150,46	R\$ 9.478,94		R\$ -	63,00	R\$ 9.478,94	63,00	R\$ 9.478,94	100,00%
16.1.3	141906	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	77,2	37,89	50,00	R\$ 3.860,00	77,20	R\$ 3.860,00		R\$ -	77,20	R\$ 3.860,00	100,00%
16.1.4	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	2	2.113,38	2.788,82	R\$ 5.577,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.5	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	13	2.342,86	3.091,65	R\$ 40.191,39		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.6	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	UN	2	3.392,41	4.476,63	R\$ 8.953,26		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.7	SESA1700	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 A 24000 BTU/H, CICLO FRIO	UND	4	5.822,83	7.683,81	R\$ 30.735,23		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.8	SESA1703	Próprio	Grade plástica veneziana com colarinho 90/100mm	und	1	66,76	88,10	R\$ 88,10		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.9	SESA1704	Próprio	Gabinete de ventilação com filtro G4, vazão de aproximadamente 1400 m3/h	und	2	6.631,97	8.751,55	R\$ 17.503,10		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.10	SESA1705	Próprio	Corrina de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle remoto	und	2	746,95	985,67	R\$ 1.971,35		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.11	SESA1706	Próprio	Corrina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com controle remoto	und	2	894,61	1.180,53	R\$ 2.361,06		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.12	SESA1707	Próprio	Controlador de temperatura com alarme, MT-543 Rt Plus Full Gauge ou equivalente	und	1	1.127,18	1.487,43	R\$ 1.487,43		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.13	SESA1708	Próprio	Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm	und	2	297,16	392,14	R\$ 784,27		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.14	SESA1709	Próprio	Exaustor - Unidade Renovadora de Ar, referência Silent 200	und	5	349,58	461,31	R\$ 2.306,54		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.15	SESA1710	Próprio	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazão 500m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	1	8.387,42	11.068,04	R\$ 11.068,04		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.16	SESA1711	Próprio	Unidade para recirculação de ar, filtragem G4/H13, vazão 400m3/h,	und	3	8.553,43	11.287,10	R\$ 33.861,30		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.17	SESA1712	Próprio	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	2	8.285,97	10.934,16	R\$ 21.868,33		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.18	SESA1715	Próprio	Grelha de descarga de ar, 45°, em alumínio, 300x300mm	und	2	294,47	388,58	R\$ 777,16		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.19	SESA1713	Próprio	Veneziana tomada de ar externo, em alumínio, 500x400mm	und	2	402,57	431,57	R\$ 863,14		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.1.20	SESA1714	Próprio	Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, referência DO-31 9"X9". referência Difustherm ou equivalente	und	2	562,51	742,29	R\$ 1.484,57		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)								Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.						
	PROPOSNTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES						Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023						
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)						BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)			Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.						BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA						
									Ordem de Serviço: 02/12/2023						
								Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	CONTRATO INICIAL					ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco		Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
16.1.21	SESA1702	Próprio	Difusor circular em plástico ABS, 100mm	und	25	114,24	150,75	R\$ 3.768,73		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)								Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.							
	PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES						Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%		Contrato nº: 08/2023						
	OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)						BDI = 31,96%			Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94		
	LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.						BDI equipamentos 15,57 %			Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA						
									Ordem de Serviço: 02/12/2023							
									Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL			ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%	
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR		
16.1.22	SESA1150	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	48	256,72	338,77	R\$ 16.261,00		R\$ -	48,00	R\$ 16.261,00	48,00	R\$ 16.261,00	100,00%	
16.1.23	SESA1480	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	27	231,18	305,06	R\$ 8.236,75		R\$ -	27,00	R\$ 8.236,75	27,00	R\$ 8.236,75	100,00%	
16.1.24	SESA315	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	177	214,15	282,59	R\$ 50.017,92		R\$ -	168,00	R\$ 47.474,64	168,00	R\$ 47.474,64	94,92%	
16.1.25	SESA1770	Próprio	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro	m	85	46,15	60,91	R\$ 5.177,27		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.1.26	SESA1784	Próprio	DUTO FABRICADO EM PAINÉIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS	m²	37,8	208,25	274,80	R\$ 10.387,63		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2			CABEAMENTO ESTRUTURADO					R\$ 17.740,42		R\$ 241,43						
16.2.1	160812	IOPES	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U's x 570mm	und	1	791,01	1.043,82	R\$ 1.043,82		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.2	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2019	UN	1	223,99	295,57	R\$ 295,57		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.3	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	17	9,06	11,96	R\$ 203,29	17,00	R\$ 203,29		R\$ -	17,00	R\$ 203,29	100,00%	
16.2.4	150629	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	2	14,46	19,07	R\$ 38,14	2,00	R\$ 38,14		R\$ -	2,00	R\$ 38,14	100,00%	
16.2.5	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	5	67,32	88,84	R\$ 444,21		R\$ -	5,00	R\$ 444,21	5,00	R\$ 444,21	100,00%	
16.2.6	150632	IOPES	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2	64,95	85,71	R\$ 171,43		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.7	150634	IOPES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1	146,96	193,94	R\$ 193,94		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.8	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF. 12/2020	UN	1	576,47	760,72	R\$ 760,72		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.9	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1	368,21	485,89	R\$ 485,89		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.10	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	108	24,77	32,68	R\$ 3.529,15		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.11	151128	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	14	30,13	39,76	R\$ 556,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.12	151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	22	25,96	34,27	R\$ 753,85		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.13	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	43	31,91	42,11	R\$ 1.810,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.14	160808	IOPES	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	450	4,03	5,31	R\$ 2.391,61		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.15	98293	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	12	6,75	8,91	R\$ 106,93		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.16	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	10	10,98	14,49	R\$ 144,86		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.17	SESA1325	Próprio	Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	13	39,35	51,93	R\$ 675,06		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.18	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	und	4	5,95	7,85	R\$ 31,41		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.19	SESA1746	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4"	und	2	10,37	13,69	R\$ 27,37		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.20	160823	IOPES	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	1	104,19	137,48	R\$ 137,48		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.21	160825	IOPES	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	3	31,17	41,13	R\$ 123,39		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.22	160829	IOPES	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	15,38	20,30	R\$ 20,30		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.23	160831	IOPES	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	60,43	79,74	R\$ 79,74		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	
16.2.24	160835	IOPES	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	300,34	396,32	R\$ 396,32		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)
PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)
LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.

		Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.			
Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023			
BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)		Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94	
BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA			
		Ordem de Serviço: 02/12/2023			
		Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024			

Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL			ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
16.2.25	160840	IOPES	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	3	289,80	382,42	R\$ 1.147,25		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.2.26	160845	IOPES	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	26	21,50	28,37	R\$ 737,66		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.2.27	160869	IOPES	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	26	40,89	53,96	R\$ 1.402,86		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.2.28	SESA1747	Próprio	Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10	und	1	23,43	30,91	R\$ 30,91		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3			ALARME E CFTV					R\$ 19.433,32		R\$ 2.391,98					
16.3.1	SESA1748	Próprio	Central de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referência Intelbrás ou equivalente	und	1	691,26	912,19	R\$ 912,19		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.2	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	22	9,06	11,96	R\$ 263,08		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.3	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	18	67,32	88,84	R\$ 1.599,14		R\$ -	18,00	R\$ 1.599,14	18,00	R\$ 1.599,14	100,00%
16.3.6	150634	IOPES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1	146,96	193,94	R\$ 193,94		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.7	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	122	24,77	32,68	R\$ 3.986,63	73,20	R\$ 2.391,98		R\$ -	73,20	R\$ 2.391,98	60,00%
16.3.9	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	64	31,91	42,11	R\$ 2.694,90		R\$ -	50,00	R\$ 2.105,39	50,00	R\$ 2.105,39	78,13%
16.3.10	160808	IOPES	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	84	4,03	5,31	R\$ 446,43		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.11	SESA1749	Próprio	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	381	10,12	13,36	R\$ 5.088,88		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.12	SESA1731	Próprio	Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 1,5 mm2	m	21	10,42	13,75	R\$ 288,67		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.13	160806	IOPES	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	5	18,55	24,48	R\$ 122,38		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.14	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	und	17	5,95	7,85	R\$ 133,49		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.15	160825	IOPES	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U's, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	31,17	41,13	R\$ 41,13		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.16	160840	IOPES	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	1	289,80	382,42	R\$ 382,42		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.17	160845	IOPES	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	5	21,50	28,37	R\$ 141,86		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.18	SESA1750	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, PARA ÁREA FECHADA, COM FIO, ALCANCE DE 12M	UND	15	134,08	176,92	R\$ 2.653,84		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.3.19	SESA1751	Próprio	Sirene de alarme eletronica média, interna	und	1	162,61	214,58	R\$ 214,58		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%



PROPOSITANTE: Prefeitura Municipal de Divino de São Lourenço-ES
OBRA: Construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde Pública do Estado do Espírito Santo - APS (1 EQUIPE)
LOCAL: Córrego do Veadinho, Comunidade de Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço-ES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (boletim de medição 05)

Data-base: 09/2022 **Leis Sociais = 157,27%**
BDI = 31,96%
BDI equipamentos 15,57 %

Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.

Contrato nº: 08/2023

Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)


Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94

Contratada: Costrutora Sul Capixaba LTDA

Ordem de Serviço: 02/12/2023

Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024

Item	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	Und	Quant.	CONTRATO INICIAL		Total	ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO		%
	Código	Banco				Valor Unit	Valor Unit com BDI		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	
16.3.20	160869	IOPES	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	5	40,89	53,96	R\$ 269,78		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
16.4			SISTEMA DE ENERGIA SOLAR					R\$ 200.569,03		R\$ 0,00					
16.4.1	SESA1779	Próprio	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	und	55	2.763,49	3.646,71	R\$ 200.569,03		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17			APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS					R\$ 72.215,36		R\$ 750,35		R\$ 0,00		R\$ 750,35	
17.1			LOUCAS					R\$ 33.439,86		R\$ 0,00					
17.1.1	SESA907	Próprio	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	12	565,26	745,92	R\$ 8.951,08		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.2	170133	IOPES	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	4	363,43	479,58	R\$ 1.918,32		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.3	SESA1650	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS.	und	2	1.202,42	1.586,71	R\$ 3.173,42		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.4	170136	IOPES	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	2	1.020,18	1.346,23	R\$ 2.692,46		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.5	170126	IOPES	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento políester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	3	3.090,50	4.078,22	R\$ 12.234,65		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020.	UN	17	80,07	105,66	R\$ 1.796,29		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.7	SESA919	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	und	17	92,10	121,53	R\$ 2.065,98		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.1.8	SESA918	Próprio	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	und	5	92,10	121,53	R\$ 607,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.2			BANCADAS					R\$ 5.984,29		R\$ 0,00					
17.2.1	170220	IOPES	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	8,22	425,00	560,84	R\$ 4.610,09		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.2.2	SESA1718	Próprio	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m	18,89	55,12	72,75	R\$ 1.374,19		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3			TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS					R\$ 14.480,51		R\$ 750,35					
17.3.1	170310	IOPES	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3	155,74	205,52	R\$ 616,57		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.2	170304	IOPES	Torneira pressão cromada diam. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	13	203,97	269,15	R\$ 3.498,96		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.3	SESA1719	Próprio	Torneira de mesa, referência pressmatic benefit Docol ou equivalente	und	3	1.077,62	1.422,03	R\$ 4.266,08		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.4	SESA1720	Próprio	Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta	und	3	263,85	348,17	R\$ 1.044,51		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.5	170320	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	1	62,95	83,07	R\$ 83,07	1,00	R\$ 83,07		R\$ -	1,00	R\$ 83,07	100,00%
17.3.6	170321	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	3	83,18	109,76	R\$ 329,28	3,00	R\$ 329,28		R\$ -	3,00	R\$ 329,28	100,00%
17.3.7	170323	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (1 1/2")	und	2	128,07	169,00	R\$ 338,00	2,00	R\$ 338,00		R\$ -	2,00	R\$ 338,00	100,00%
17.3.8	170328	IOPES	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	24	123,79	163,35	R\$ 3.920,32		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.9	170317	IOPES	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2	126,02	166,30	R\$ 332,61		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.3.10	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1	38,73	51,11	R\$ 51,11		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.4			OUTROS APARELHOS					R\$ 18.310,71		R\$ 0,00					
17.4.1	170512	IOPES	Cuba de aço inox nº 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3	600,43	792,33	R\$ 2.376,98		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.4.2	SESA1716	Próprio	Tanque de expurgo em aço inoxidável liga 18-8, padrão americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifão de aço inoxidável de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovível, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente	und	1	6.220,63	8.208,74	R\$ 8.208,74		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
17.4.3	170601	IOPES	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	6	130,52	172,24	R\$ 1.033,43		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%



			Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 001/2023.						
Data-base: 09/2022	Leis Sociais = 157,27%	Contrato nº: 08/2023							
BDI = 31,96%		Recurso: Secretaria Estadual de Saúde (SESA)				Valor da Medição 5: R\$ 249.860,94			
BDI equipamentos 15,57 %		Contratada: Construtora Sul Capixaba LTDA							
		Ordem de Serviço: 02/12/2023							
		Período de Medição: 08/05/2024 até 23/07/2024							
TRATO INICIAL		ANTERIOR		EXECUTADO		ACUMULADO			
Item	Valor Unit com BDI	Total	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	%
1	224,48	R\$ 1.346,85		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9	313,93	R\$ 941,78		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	2.201,47	R\$ 4.402,93		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
		R\$ 28.372,51		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
		R\$ 20.789,87		R\$ 0,00					
3	389,66	R\$ 1.558,64		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
2	210,90	R\$ 210,90		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	283,70	R\$ 10.780,45		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9	233,83	R\$ 4.208,87		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
2	313,44	R\$ 3.447,80		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
2	194,41	R\$ 583,22		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
		R\$ 7.582,64		R\$ 0,00					
1	51,88	R\$ 3.890,86		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	61,28	R\$ 183,84		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	113,67	R\$ 1.250,33		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5	45,07	R\$ 1.442,40		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
9	56,59	R\$ 226,37		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5	66,97	R\$ 66,97		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
5	7,85	R\$ 266,97		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%
3	127,45	R\$ 254,90		R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00%

