




OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS NA UBS NOVO TEMPO										BDI ADOTADO: 38,08%				MEDIÇÃO 02		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO A MEDIAR			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										DATA BASE MARÇO/2026				BDI ADOTADO REF DER 34,71%				Período: fevereiro/2026			
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS R\$		ACRÉSCIMOS		REPLANILHAMENTO		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR				
						UNIT. C/ BDI	TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL										
1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 33.164,51		R\$ -		R\$ 33.164,51										
1.1	DER-ES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 337,52	R\$ 2.700,16		R\$ -	8,00	R\$ 2.700,16		R\$ 0,00	8,00	R\$ 2.700,16	0,00	R\$ -				
1.2	DER-ES	20355	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	3,00	R\$ 1.722,13	R\$ 5.166,39		R\$ -	3,00	R\$ 5.166,39	1,00	R\$ 1.722,13	2,00	R\$ 3.444,26	1,00	R\$ 1.722,13				
1.3	DER-ES	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	R\$ 1.110,16	R\$ 3.330,48		R\$ -	3,00	R\$ 3.330,48	1,00	R\$ 1.110,16	2,00	R\$ 2.220,32	1,00	R\$ 1.110,16				
1.4	DER-ES	20344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2,00	R\$ 2.052,79	R\$ 4.105,58		R\$ -	2,00	R\$ 4.105,58		R\$ 0,00	2,00	R\$ 4.105,58	0,00	R\$ -				
1.5	DER-ES	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	M	119,00	R\$ 150,10	R\$ 17.861,90		R\$ -	119,00	R\$ 17.861,90		R\$ 0,00	119,00	R\$ 17.861,90	0,00	R\$ -				
							R\$ 2.832,29		R\$ 5.828,12		R\$ 8.134,00		R\$ 2.832,29		R\$ 30.332,22		R\$ 2.832,29				
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 2.305,87		R\$ 5.828,12		R\$ 8.134,00										
2.1	DER-ES	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	17,86	R\$ 80,24	R\$ 1.433,09	3,54	R\$ 284,05	21,40	R\$ 1.717,14	3,54	R\$ 284,05	17,86	R\$ 1.433,09	0,00	R\$ -				
2.2	DER-ES	30201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	3,76	R\$ 86,41	R\$ 324,90	26,57	R\$ 2.295,91	30,33	R\$ 2.620,82	26,57	R\$ 2.295,91	3,76	R\$ 324,90	0,00	R\$ -				
2.3	DER-ES	30209	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m³	2,24	R\$ 244,59	R\$ 547,88	13,28	R\$ 3.248,16	15,52	R\$ 3.796,04	13,28	R\$ 3.248,16	2,24	R\$ 547,88	0,00	R\$ -				
							R\$ 39.279,74		R\$ 10.407,13		R\$ 49.686,87		R\$ 5.828,12		R\$ 2.305,87		R\$ -				
3			INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				R\$ 77.490,04		R\$ 10.674,35		R\$ 88.164,38										
3.1	DER-ES	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	39,44	R\$ 145,41	R\$ 5.734,97	9,18	R\$ 1.334,86	48,62	R\$ 7.069,83	9,18	R\$ 1.334,86	39,44	R\$ 5.734,97	0,00	R\$ -				
3.2	DER-ES	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	659,94	R\$ 15,55	R\$ 10.262,07	64,22	R\$ 998,62	724,16	R\$ 11.260,69	64,22	R\$ 998,62	659,94	R\$ 10.262,07	0,00	R\$ -				
3.3	DER-ES	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	172,90	R\$ 16,58	R\$ 2.866,68		R\$ -	172,90	R\$ 2.866,68		R\$ 0,00	148,96	R\$ 2.469,76	23,94	R\$ 396,93				
3.4	DER-ES	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	1,19	R\$ 925,34	R\$ 1.101,15	0,00	R\$ -	1,19	R\$ 1.101,15	0,00	R\$ 0,00	1,19	R\$ 1.101,15	0,00	R\$ -				
3.5	DER-ES	40224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	21,22	R\$ 910,22	R\$ 19.314,87	8,87	R\$ 8.073,65	30,09	R\$ 27.388,52	8,87	R\$ 8.073,65	21,22	R\$ 19.314,87	0,00	R\$ -				
							R\$ 77.490,04		R\$ 10.674,35		R\$ 88.164,38		R\$ 10.407,13		R\$ 38.882,82		R\$ 396,93				
4			ALVENARIA E REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA				R\$ 14.823,71		R\$ 3.317,26		R\$ 18.140,97										
4.1	DER-ES	50501	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m³	79,14	R\$ 187,31	R\$ 14.823,71	17,71	R\$ 3.317,26	96,85	R\$ 18.140,97	17,71	R\$ 3.317,26	79,14	R\$ 14.823,71	0,00	R\$ -				
4.2	DER-ES	50601	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínima a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m²	199,20	R\$ 100,83	R\$ 20.085,34	35,42	R\$ 3.571,40	234,62	R\$ 23.656,73	35,42	R\$ 3.571,40	199,20	R\$ 20.085,34	0,00	R\$ -				
4.3	DER-ES	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	398,40	R\$ 19,68	R\$ 7.840,51	35,42	R\$ 697,07	433,82	R\$ 8.537,58	35,42	R\$ 697,07	398,40	R\$ 7.840,51	0,00	R\$ -				
4.4	DER-ES	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m³	398,40	R\$ 87,20	R\$ 34.740,48	35,42	R\$ 3.088,62	433,82	R\$ 37.829,10	35,42	R\$ 3.088,62	398,40	R\$ 34.740,48	0,00	R\$ -				
							R\$ 18.783,20		R\$ 15.798,64		R\$ 34.581,83		R\$ 10.674,35		R\$ 77.490,04		R\$ -				
5			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.961,85		R\$ -		R\$ 2.961,85										
5.1	DER-ES	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	32,02	R\$ 92,50	R\$ 2.961,85		R\$ -	32,02	R\$ 2.961,85		R\$ 0,00	32,02	R\$ 2.961,85	0,00	R\$ -				
5.2	DER-ES	200209	Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.	m²	56,50	R\$ 216,23	R\$ 12.217,00	64,45	R\$ 13.936,02	120,95	R\$ 26.153,02	64,45	R\$ 13.936,02	56,50	R\$ 12.217,00	0,00	R\$ -				
5.3	DER-ES	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	11,78	R\$ 118,22	R\$ 1.392,63		R\$ -	11,78	R\$ 1.392,63		R\$ 0,00	11,78	R\$ 1.392,63	0,00	R\$ -				
5.4	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q.92. AF. 09/2021	KG	86,78	R\$ 23,67	R\$ 2.054,08	71,10	R\$ 1.682,94	157,88	R\$ 3.737,02	71,10	R\$ 1.682,94	86,78	R\$ 2.054,08	0,00	R\$ -				



5.5	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	m²	56,50	R\$ 2,79	R\$ 157,64	64,40	R\$ 179,68	120,90	R\$ 337,31	64,40	R\$ 179,68	56,50	R\$ 157,64	0,00	R\$
													R\$ 15.798,64	R\$ 18.783,20	R\$		
6			PINTURA				R\$ 12.955,65		R\$ 4.765,66		R\$ 17.721,31						
6.1	DER-ES	100203	Pintura impermeabilizante com igoflex ou equivalente a 3 demãos	m²	11,75	R\$ 58,97	R\$ 692,90	17,71	R\$ 1.044,36	29,46	R\$ 1.737,26	17,71	R\$ 1.044,36	11,75	R\$ 692,90	0,00	R\$
6.2	DER-ES	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex	m²	398,40	R\$ 30,78	R\$ 12.262,75	120,90	R\$ 3.721,30	519,30	R\$ 15.984,05	120,90	R\$ 3.721,30	398,40	R\$ 12.262,75	0,00	R\$
													R\$ 4.765,66	R\$ 12.955,65	R\$		
7			CHAPIM SOBRE MUROS				R\$ 13.705,75		R\$ -		R\$ 13.705,75						
7.1	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	113,43	R\$ 120,83	R\$ 13.705,75		R\$ -	113,43	R\$ 13.705,75		R\$ 0,00	113,43	R\$ 13.705,75	0,00	R\$
													R\$ -	R\$ 13.705,75	R\$		
8			FECHAMENTOS E PORTÕES				R\$ 21.449,24		R\$ 6.089,81		R\$ 27.539,05						
8.1	COMP	01	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x1,53m - Nylofor ou equivalente	M	22,94	R\$ 526,80	R\$ 12.084,79	11,56	R\$ 6.089,81	34,50	R\$ 18.174,60	11,56	R\$ 6.089,81	22,94	R\$ 12.084,79	0,00	R\$
8.2	COMP	02	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,00 X 1,93m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	UND	1,00	R\$ 6.647,53	R\$ 6.647,53		R\$ -	1,00	R\$ 6.647,53		R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.647,53	0,00	R\$
8.3	COMP	03	Fornecimento e instalação Portão de abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 1,93 m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	UND	1,00	R\$ 2.716,92	R\$ 2.716,92		R\$ -	1,00	R\$ 2.716,92		R\$ 0,00	1,00	R\$ 2.716,92	0,00	R\$
													R\$ 6.089,81	R\$ 21.449,24	R\$		
TOTAL							R\$ 219.134,00	TOTAL ADITIVO:	R\$ 53.563,71	TOTAL REPLANHAMENTO:	R\$ 272.697,70		R\$ 56.396,00	R\$ 215.904,79		R\$ 3.229,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS NA UBS NOVO TEMPO						MEDIÇÃO 01		EXECUTADO ACUMULADO		SALDO A MEDIR	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			DATA BASE MARÇO/2026			BDI ADOTADO REF DER 34,71%		Período: 03/11/2025 a 30/11/2025					
ITEM	ÓRGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	UNID	QUANT.	PREÇOS R\$		QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
						UNIT. C/ BDI	TOTAL						
1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 33.164,51						
1.1	DER-ES	20305	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R\$ 337,52	R\$ 2.700,16	8,00	R\$ 2.700,16	8,00	R\$ 2.700,16	0,00	R\$ -
1.2	DER-ES	20355	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	3,00	R\$ 1.722,13	R\$ 5.166,39	1,00	R\$ 1.722,13	1,00	R\$ 1.722,13	2,00	R\$ 3.444,26
1.3	DER-ES	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	3,00	R\$ 1.110,16	R\$ 3.330,48	1,00	R\$ 1.110,16	1,00	R\$ 1.110,16	2,00	R\$ 2.220,32
1.4	DER-ES	20344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2,00	R\$ 2.052,79	R\$ 4.105,58	2,00	R\$ 4.105,58	2,00	R\$ 4.105,58	0,00	R\$ -
1.5	DER-ES	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adeseivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	M	119,00	R\$ 150,10	R\$ 17.861,90	119,00	R\$ 17.861,90	119,00	R\$ 17.861,90	0,00	R\$ -
									R\$ 27.499,93		R\$ 27.499,93		R\$ 5.664,58
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 2.305,87						R\$ -
2.1	DER-ES	30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	17,86	R\$ 80,24	R\$ 1.433,09	17,86	R\$ 1.433,09	17,86	R\$ 1.433,09	0,00	R\$ -
2.2	DER-ES	30201	Reaterro apoiado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	3,76	R\$ 86,41	R\$ 324,90	3,76	R\$ 324,90	3,76	R\$ 324,90	0,00	R\$ -
2.3	DER-ES	30209	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m³	2,24	R\$ 244,59	R\$ 547,88	2,24	R\$ 547,88	2,24	R\$ 547,88	0,00	R\$ -
									R\$ 2.305,87		R\$ 2.305,87		R\$ -
3			INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTURA				R\$ 39.279,74						R\$ -
3.1	DER-ES	40337	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	39,44	R\$ 145,41	R\$ 5.734,97	39,44	R\$ 5.734,97	39,44	R\$ 5.734,97	0,00	R\$ -
3.2	DER-ES	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	659,94	R\$ 15,55	R\$ 10.262,07	659,94	R\$ 10.262,07	659,94	R\$ 10.262,07	0,00	R\$ -
3.3	DER-ES	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	172,90	R\$ 16,58	R\$ 2.866,68	148,96	R\$ 2.469,76	148,96	R\$ 2.469,76	23,94	R\$ 396,93
3.4	DER-ES	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	1,19	R\$ 925,34	R\$ 1.101,15	1,19	R\$ 1.101,15	1,19	R\$ 1.101,15	0,00	R\$ -
3.5	DER-ES	40224	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	21,22	R\$ 910,27	R\$ 19.314,87	21,22	R\$ 19.314,87	21,22	R\$ 19.314,87	0,00	R\$ -
									R\$ 38.882,82		R\$ 38.882,82		R\$ 396,93
4			ALVENARIA E REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA				R\$ 14.823,71						R\$ -
4.1	DER-ES	50501	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m²	79,14	R\$ 187,31	R\$ 14.823,71	79,14	R\$ 14.823,71	79,14	R\$ 14.823,71	0,00	R\$ -

Assinado por MARIANE RODRIGUES
 SANTOS CRISTO 152 *** ** - **
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
 10/12/2025 15:18:02



4.2	DER-ES	50601	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m²	199,20	R\$ 100,83	R\$ 20.085,34	199,20	R\$ 20.085,34	199,20	R\$ 20.085,34	0,00	R\$ -
4.3	DER-ES	110101	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	398,40	R\$ 19,68	R\$ 7.840,51	398,40	R\$ 7.840,51	398,40	R\$ 7.840,51	0,00	R\$ -
4.4	DER-ES	110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m³	398,40	R\$ 87,20	R\$ 34.740,48	398,40	R\$ 34.740,48	398,40	R\$ 34.740,48	0,00	R\$ -
5 PAVIMENTAÇÃO							R\$ 18.783,20		R\$ 77.490,04		R\$ 77.490,04		R\$ -
5.1	DER-ES	200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	32,02	R\$ 92,50	R\$ 2.961,85	32,02	R\$ 2.961,85	32,02	R\$ 2.961,85	0,00	R\$ -
5.2	DER-ES	200209	Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.	m²	56,50	R\$ 216,23	R\$ 12.217,00	56,50	R\$ 12.217,00	56,50	R\$ 12.217,00	0,00	R\$ -
5.3	DER-ES	200253	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m²	11,78	R\$ 118,22	R\$ 1.392,63	11,78	R\$ 1.392,63	11,78	R\$ 1.392,63	0,00	R\$ -
5.4	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	86,78	R\$ 23,67	R\$ 2.054,08	86,78	R\$ 2.054,08	86,78	R\$ 2.054,08	0,00	R\$ -
5.5	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO	m²	56,50	R\$ 2,79	R\$ 157,64	56,50	R\$ 157,64	56,50	R\$ 157,64	0,00	R\$ -
								R\$ 18.783,20		R\$ 18.783,20		R\$ -	
6 PINTURA							R\$ 12.955,65						
6.1	DER-ES	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m²	11,75	R\$ 58,97	R\$ 692,90	11,75	R\$ 692,90	11,75	R\$ 692,90	0,00	R\$ -
6.2	DER-ES	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvnil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvnil, Coral ou Metalatex	m²	398,40	R\$ 30,78	R\$ 12.262,75	398,40	R\$ 12.262,75	398,40	R\$ 12.262,75	0,00	R\$ -
								R\$ 12.955,65		R\$ 12.955,65		R\$ -	
7 CHAPIM SOBRE MUROS							R\$ 13.705,75						
7.1	SINAPI	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	113,43	R\$ 120,83	R\$ 13.705,75	113,43	R\$ 13.705,75	113,43	R\$ 13.705,75	0,00	R\$ -
								R\$ 13.705,75		R\$ 13.705,75		R\$ -	
8 FECHAMENTOS E PORTÕES							R\$ 21.449,24						
8.1	COMP	01	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x1,53m - Nylofor ou equivalente	M	22,94	R\$ 526,80	R\$ 12.084,79	22,94	R\$ 12.084,79	22,94	R\$ 12.084,79	0,00	R\$ -
8.2	COMP	02	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,00 X 1,93m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	UND	1,00	R\$ 6.647,53	R\$ 6.647,53	1,00	R\$ 6.647,53	1,00	R\$ 6.647,53	0,00	R\$ -
8.3	COMP	03	Fornecimento e instalação Portão de abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 1,93 m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço 5,0mm, incl. Poste de aço galv. 60x40mm	UND	1,00	R\$ 2.716,92	R\$ 2.716,92	1,00	R\$ 2.716,92	1,00	R\$ 2.716,92	0,00	R\$ -
								R\$ 21.449,24		R\$ 21.449,24		R\$ -	
TOTAL							R\$ 219.134,00		R\$ 213.072,50		R\$ 213.072,50		R\$ 6.061,51

