



PLANILHA DE MEDIÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: João Monlevade
Obra: Pavimentação em CBUQ no Bairro Nova Cachoeirinha Responsável Técnico Fiscal: Dilermando de Aranda Lima
Nº CREA/CAU: 49.378/D
Contrato BDMG Nº: 354.677/22 Venc. do Contrato: 24/03/2026

Empresa Executora: RR JÚNIOR ENGENHARIA LTDA
Nº do Contrato Licitado: 113/2025
Responsável Técnico Executor: Keila Martins Carneiro
Nº CREA/CAU: 378738/D
Quantidade de Aditivos Realizados: 0

Item	Discriminação Conforme Planilha Orçamentária Licitada e suas alterações	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Acumulada D	Valor (R\$) Previsto Total Ax B	Valor (R\$) Executado Acumulado Ax D
Pavimentação em CBUQ no Bairro Nova Cachoeirinha						197.430,64	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					1.440,95	720,47
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00	%	0,62	2.324,106	1.162,050	1.440,95	720,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					23.331,16	11.665,58
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	97,87	80,000	40,000	7.829,60	3.914,80
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	7.750,78	2,000	1,000	15.501,56	7.750,78
3	INSTALAÇÕES DA OBRA					4.607,58	2.753,04
3.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	898,49	1,000	1,000	898,49	898,49
3.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	597,83	2,000	1,000	1.195,66	597,83
3.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	1.171,75	1,000	0,500	1.171,75	585,88
3.4	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	670,84	2,000	1,000	1.341,68	670,84
4	DRENAGEM SUPERFICIAL					32.738,39	-
4.1	REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	12,08	320,630	-	3.873,21	-
4.2	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M2	10,91	320,630	-	3.498,07	-
4.3	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER- M6, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	34,29	641,260	-	21.988,81	-
4.4	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC 01 PADRÃO DER-M6, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	59,02	57,240	-	3.378,30	-
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					135.312,56	135.312,56
5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1,73	1.620,030	1.620,030	2.802,65	2.802,65
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,55	17,250	17,25	26,74	26,74

5.3	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	1.318,01	97,200	97,20	128.110,57	128.110,57
5.4	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	0,88	4.968,860	4.968,86	4.372,60	4.372,60

