

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA JOSÉ FAUSTINO TAVEIRA, BAIRRO BOA VISTA

OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva na Rua José Faustino Taveira, Bairro Boa Vista

Contratada: COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Nº CONTRATO PMJM: 97/2024

Contr. Financ: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE)

Data: 15/10/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PERÍODO: 13/02/25 a 10/10/25

VALOR CONTRATO: R\$ 324.000,00

SALDO ANTERIOR A ESTA MEDIÇÃO: R\$ 33.979,59

VALOR DESTA MEDIÇÃO: R\$ 33.979,59

SALDO APÓS ESTA MEDIÇÃO: R\$ 0,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Preço Unitário (R\$) com BDI	Quantidade Prevista	Quantidade Executada Acumulada	Valor do Previsto com BDI (R\$)	Valor Executado Acumulado (R\$)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU	UNID	R\$ 27.447,13	1,00	1,00	R\$ 27.447,13	R\$ 27.447,13
2		CANTEIRO DE OBRAS						
2.1	ED-28429	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID.	R\$ 5.216,09	1,00	1,00	R\$ 5.216,09	R\$ 5.216,09
2.2	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230) CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA+HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	R\$ 781,20	4,00	4,00	R\$ 3.124,80	R\$ 3.124,80
2.3	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	R\$ 824,35	4,00	4,00	R\$ 3.297,40	R\$ 3.297,40
2.4	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID	R\$ 1.464,55	1,00	1,00	R\$ 1.464,55	R\$ 1.464,55
3		LOCAÇÃO DA OBRA						
3.1	ED-17989	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	M	R\$ 50,42	101,20	101,20	R\$ 5.102,50	R\$ 5.102,50
4		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
4.1	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	R\$ 62,94	7,872	7,87	R\$ 495,46	R\$ 495,46
4.2	ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M3	R\$ 21,22	26,24	26,24	R\$ 556,81	R\$ 556,81
4.3	ED-51134	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M2	R\$ 36,57	7,872	7,87	R\$ 287,88	R\$ 287,88

4.4	ED-51097	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M3	R\$	62,94	40,60	40,60	R\$	2.555,36	R\$	2.555,36
5		PISO E ACABAMENTO									
5.1	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL	M3	R\$	162,01	30,00	30,00	R\$	4.860,30	R\$	4.860,30
5.2	ED-50596	LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO	M2	R\$	111,68	600,00	600,00	R\$	67.008,00	R\$	67.008,00
5.3	ED-51144	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	R\$	66,34	161,50	161,50	R\$	10.713,91	R\$	10.713,91
6		ALVENARIA									
6.1	ED-48216	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	R\$	131,90	52,48	52,48	R\$	6.922,11	R\$	6.922,11
6.2	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	R\$	192,87	25,04	25,04	R\$	4.829,46	R\$	4.829,46
6.3	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	R\$	61,55	81,00	81,00	R\$	4.985,55	R\$	4.985,55
6.4	ED-48435	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	R\$	96,33	0,42	0,42	R\$	40,46	R\$	40,46
7		REVESTIMENTO									
7.1	ED-50727	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	R\$	8,58	195,10	195,10	R\$	1.673,96	R\$	1.673,96
7.2	ED-50759	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	M2	R\$	29,00	195,10	195,10	R\$	5.657,90	R\$	5.657,90
8		ESQUADRIA									
8.1	ED-50985	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	R\$	495,71	2,10	2,10	R\$	1.040,99	R\$	1.040,99
9		PINTURA									
9.1	ED-50498	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2		R\$ 14,22	195,10	195,10	R\$	2.774,32	R\$	2.774,32
9.2	ED-50461	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS	M2		R\$ 10,90	432,00	432,00	R\$	4.708,80	R\$	4.708,80
9.3	ED-50460	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	M		R\$3.29	378,42	378,42	R\$	1.245,00	R\$	1.245,00
9.4	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2		R\$ 10,90	161,50	161,50	R\$	1.760,35	R\$	1.760,35

9.5	ED-50491	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2		34,28	4,20	4,20	R\$ 143,98	R\$ 143,98
10		ALAMBRADO							
10.1	ED-50920	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 4M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIAMETRO DE 50MM (2") - CONFORME DETALHE 15 (PADRAO ESCOLAR)	M	R\$	676,33	101,20	101,20	R\$ 68.444,60	R\$ 68.444,60

10.2	ED-50986	PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	M2	R\$ 513,25	4,80	4,80	R\$ 2.463,60	R\$ 2.463,60
11		GUARDA-CORPO						
11.1	ED-32104	GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA	M	R\$ 690,75	48,77	48,77	R\$ 33.687,88	R\$ 33.687,88
12		ACESSÓRIOS						
12.1	ED-49569	TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA	UNID.	R\$ 2.928,96	2,00	2,00	R\$ 5.857,92	R\$ 5.857,92
12.2	ED-49572	REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL	CJ	R\$ 620,60	1,00	1,00	R\$ 620,60	R\$ 620,60
12.3	ED-49574	TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO	UNID.	R\$ 2.495,79	2,00	2,00	R\$ 4.991,58	R\$ 4.991,58
13		MURO DIVISÓRIO						
13.1	ED-50395	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP. 15CM, ALTURA DE 180CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	M	R\$ 430,02	80,00	80,00	R\$ 34.401,60	R\$ 34.401,60
14		LIMPEZA GERAL						
14.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	R\$ 6,71	615,09	615,09	R\$ 4.127,25	R\$ 4.127,25
15		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
15.1	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	UNID.	R\$ 1.491,88	1,00	1,00	R\$ 1.491,88	R\$ 1.491,88
TOTAIS:							R\$ 324.000,00	R\$ 324.000,00

JOÃO MONLEVADE-MG, 15 DE OUTUBRO DE 2025
ENG. DILERMANDO DE ARANDA LIMA
CREA-MG 49.378/D