



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
---	--------------------------------	---------------	--	------------------------

Contratada: HUDSON VITORINO ME	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Data de Emissão: 28/03/2025	
---------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025	Valor CT/ TA: R\$ 513.422,44	Saldo Anterior R\$ 308.275,27	Esta medição: R\$ 139.687,26	Saldo: R\$ 168.588,01
--	------------------------------	-------------------------------	---	--	---	--	---------------------------------

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	4,50	362,98	4,50		4,50	1.633,41	-	1.633,41
2	1.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	unid.	16,00	47,20	16,00		16,00	755,20	-	755,20
3	1.3	REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	unid.	8,00	7,04	8,00		8,00	56,32	-	56,32
4	1.4	REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	2,10	58,86	2,10		2,10	123,61	-	123,61
5	1.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	360,53	22,76	360,53		360,53	8.205,66	-	8.205,66
6	1.6	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	427,64	18,22	419,24	8,40	427,64	7.638,55	153,05	7.791,60
7	1.7	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	40,32	14,76	33,60	6,72	40,32	495,94	99,19	595,12
8	1.8	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m²	258,70	10,94	258,70		258,70	2.830,18	-	2.830,18
9	1.9	REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	1,72	7,22		1,72	1,72	-	12,42	12,42
10	1.10	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	unid.	2,00	102,82		2,00	2,00	-	205,64	205,64
11	1.11	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	m²	60,00	0,58		60,00	60,00	-	34,80	34,80
12	1.12	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	47,07	44,32	30,00	17,07	47,07	1.329,60	756,54	2.086,14
13	1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m³	47,07	78,93	30,00	17,07	47,07	2.367,90	1.347,34	3.715,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
Contratada: HUDSON VITORINO ME			Data de Emissão: 28/03/2025	

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025		
Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	R\$ 513.422,44	R\$ 308.275,27	R\$ 139.687,26	R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
14	1.14	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	58,45	5,13	58,45		58,45	299,85	-	299,85
15	1.15	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	110,21	16,44	110,21		110,21	1.811,85	-	1.811,85
16	1.16	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	551,04	14,10	551,04		551,04	7.769,66	-	7.769,66
17	1.17	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m³	2,54	319,80	2,54		2,54	812,29	-	812,29
2.0 ALVENARIA											
18	2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	36,59	56,76	36,59		36,59	2.076,85	-	2.076,85
19	2.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	m²	351,41	10,43	306,86	44,55	351,41	3.200,55	464,66	3.665,21
20	2.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m²	304,98	37,25	260,43	44,55	304,98	9.701,02	1.659,49	11.360,51
21	2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO	m²	231,20	62,74	231,20		231,20	14.505,49	-	14.505,49
22	2.5	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	304,98	32,27	260,43	44,55	304,98	8.404,08	1.437,63	9.841,70
3.0 REVESTIMENTOS											
3.1 PISO											
23	3.1.1	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	m²	427,32	39,36	418,92	8,40	427,32	16.488,69	330,62	16.819,32
24	3.1.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	427,32	107,14	383,53	43,79	427,32	41.091,40	4.691,66	45.783,06
25	3.1.3	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	m²	14,94	93,77			-	-	-	-
26	3.1.4	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	m²	3,77	447,80	2,72	3,77	6,49	1.218,02	1.688,21	2.906,22
27	3.1.5	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m	423,14	14,41	197,12	226,02	423,14	2.840,50	3.256,95	6.097,45
3.2 PAREDES											
28	3.2.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	927,97	7,82	405,45	522,52	927,97	3.170,62	4.086,11	7.256,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
Contratada: HUDSON VITORINO ME			Data de Emissão: 28/03/2025	

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025			
	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Valor CT/ TA: R\$ 513.422,44	Saldo Anterior R\$ 308.275,27	Esta medição: R\$ 139.687,26	Saldo: R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
29	3.2.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	418,96	85,86	352,60	66,36	418,96	30.274,24	5.697,67	35.971,91
30	3.2.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	1.019,11	18,85		500,00	500,00	-	9.425,00	9.425,00
31	3.2.4	REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m²	41,82	262,67		21,82	21,82	-	5.731,46	5.731,46
32	3.2.5	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	278,44	29,89		130,00	130,00	-	3.885,70	3.885,70
3.3 TETOS											
33	3.3.1	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m²	418,92	9,76	324,71	94,21	418,92	3.169,17	919,49	4.088,66
34	3.3.2	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	418,92	20,68		300,00	300,00	-	6.204,00	6.204,00
35	3.3.3	FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA	m²	8,40	77,13			-	-	-	-
36	3.3.4	RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m	23,20	18,68			-	-	-	-
4.0 ESQUADRIAS											
4.1 MADEIRA											
37	4.1.1	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	unid.	24,00	1.188,72	19,00	5,00	24,00	22.585,68	5.943,60	28.529,28
4.2 ALUMÍNIO											
38	4.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,04	802,50			-	-	-	-
4.3 FERRO											
39	4.3.1	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	m²	4,20	449,57		4,20	4,20	-	1.888,19	1.888,19
40	4.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m²	10,68	420,42		10,68	10,68	-	4.490,09	4.490,09
41	4.3.3	GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA	m²	24,05	1.274,70		24,05	24,05	-	30.656,54	30.656,54
4.4 VIDRO											
42	4.4.1	VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TRANSLÚCIDO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m²	1,72	181,56			-	-	-	-
5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											
43	5.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	6,00	621,68		6,00	6,00	-	3.730,08	3.730,08
44	5.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	unid.	8,00	681,72			-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
Contratada: HUDSON VITORINO ME			Data de Emissão: 28/03/2025	

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025		
Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Valor CT/ TA:	Saldo Anterior	Esta medição:	Saldo:
		R\$ 513.422,44	R\$ 308.275,27	R\$ 139.687,26	R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
45	5.3	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	12,00	136,57			-	-	-	-
46	5.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA DE COZINHA 220V	unid.	1,00	171,71			-	-	-	-
47	5.5	BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO	unid.	5,00	24,60			-	-	-	-
48	5.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid.	5,00	110,67			-	-	-	-
49	5.7	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9,00	411,82		9,00	9,00	-	3.706,38	3.706,38
50	5.8	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	unid.	3,00	461,19		3,00	3,00	-	1.383,57	1.383,57
51	5.9	TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	118,60			-	-	-	-
52	5.10	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	10,00	188,80			-	-	-	-
53	5.11	TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA	unid.	1,00	172,28		1,00	1,00	-	172,28	172,28
54	5.12	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00	84,73		2,00	2,00	-	169,46	169,46
55	5.13	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	499,12			-	-	-	-
56	5.14	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	1.250,25		1,00	1,00	-	1.250,25	1.250,25
57	5.15	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	6,20	416,78		6,50	6,50	-	2.709,07	2.709,07
58	5.16	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	4,64	450,42		4,64	4,64	-	2.089,95	2.089,95
59	5.17	RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	unid.	20,10	48,97		20,10	20,10	-	984,30	984,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
Contratada: HUDSON VITORINO ME			Data de Emissão: 28/03/2025	

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025			
	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Valor CT/ TA: R\$ 513.422,44	Saldo Anterior R\$ 308.275,27	Esta medição: R\$ 139.687,26	Saldo: R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado (R\$)
60	5.18	TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA	unid.	26,05	208,64		26,05	26,05	-	5.435,07	5.435,07
61	5.19	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 150 X 50MM	unid.	5,00	93,88		5,00	5,00	-	469,40	469,40
62	5.20	RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA	unid.	2,00	36,94		2,00	2,00	-	73,88	73,88
63	5.21	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	unid.	3,00	1.928,87			-	-	-	-
64	5.22	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS	m²	12,40	832,97		12,40	12,40	-	10.328,83	10.328,83
65	5.23	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	unid.	12,00	128,13		12,00	12,00	-	1.537,56	1.537,56
66	5.24	PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	unid.	21,00	146,09	21,00		21,00	3.067,89	-	3.067,89
67	5.25	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	unid.	16,00	173,70	16,00		16,00	2.779,20	-	2.779,20
68	5.26	PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA	unid.	8,00	335,88	8,00		8,00	2.687,04	-	2.687,04
69	5.27	BANHEIRA DE EMBUTIR EM PLÁSTICO PVC, COMP. 75 A 77CM X LARGURA 43 A 45CM X ALTURA 18 A 20CM	unid.	1,00	162,80		1,00	1,00	-	162,80	162,80
70	5.28	TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA	unid.	1,00	68,58		1,00	1,00	-	68,58	68,58
71	5.29	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	30,00	25,72	30,00		30,00	771,60	-	771,60
72	5.30	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	m²	16,12	334,22		16,12	16,12	-	5.387,63	5.387,63
6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
73	6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	unid.	51,00	36,51			-	-	-	-
74	6.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	16,00	33,05			-	-	-	-

Assinado digitalmente. Acoesse: https://www.manhuacu.mg.gov.br/ Chave: b94f1fe-4e14-4482-b1cb-e0c6696599a6 Boletim Nº 000015/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
---	--------------------------------	---------------	--	------------------------

Contratada: HUDSON VITORINO ME	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Data de Emissão: 28/03/2025	
---------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025	
	Valor CT/ TA:	Saldo Anterior	Esta medição:	
	R\$ 513.422,44	R\$ 308.275,27	R\$ 139.687,26	R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
75	6.3	CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	unid.	9,00	62,56			-	-	-	-
76	6.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	31,00	49,65			-	-	-	-
77	6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	46,00	62,09			-	-	-	-
78	6.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	17,00	53,72			-	-	-	-
79	6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	800,00	4,84			-	-	-	-
80	6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	m	100,00	15,29			-	-	-	-
81	6.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	100,00	32,39			-	-	-	-
82	6.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	100,00	10,08			-	-	-	-
83	6.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	unid.	1,00	333,10			-	-	-	-
84	6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid.	2,00	15,98			-	-	-	-
85	6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid.	2,00	15,98			-	-	-	-
86	6.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid.	1,00	59,06			-	-	-	-
87	6.15	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	unid.	1,00	183,50			-	-	-	-
	7.0	COBERTURA									
88	7.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	68,10	81,00			-	-	-	-
89	7.2	CUMEEIRA ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA, ESP. 6MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	30,00	90,29			-	-	-	-
90	7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,00	129,11			-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
---	--------------------------------	---------------	--	------------------------

Contratada: HUDSON VITORINO ME	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Data de Emissão: 28/03/2025	
---------------------------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025	Valor CT/ TA: R\$ 513.422,44	Saldo Anterior R\$ 308.275,27	Esta medição: R\$ 139.687,26	Saldo: R\$ 168.588,01
--	------------------------------	-------------------------------	---	--	---	--	---------------------------------

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
91	7.4	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 5MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m²	566,04	52,62			-	-	-	-
92	7.5	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADAS, EXCLUSIVE TELHAS	m²	110,21	109,19			-	-	-	-
93	7.6	PLATIBANDA EM ACM AZUL E LETREIROS EM ACM NA FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	24.875,54			-	-	-	-
8.0 PINTURA											
94	8.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m²	67,20	35,69		50,00	50,00	-	1.784,50	1.784,50
95	8.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	37,38	42,82		37,38	37,38	-	1.600,61	1.600,61
96	8.3	PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	m²	21,72	29,44			-	-	-	-
97	8.4	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	m²	21,72	31,46			-	-	-	-
9.0 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO											
98	9.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÔ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG	unid.	4,00	256,55			-	-	-	-
99	9.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	32,00	35,47			-	-	-	-
100	9.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	unid.	4,00	19,61			-	-	-	-
101	9.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	unid.	4,00	23,18			-	-	-	-
102	9.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA)	unid.	6,00	23,18			-	-	-	-
103	9.6	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	unid.	1,00	23,18			-	-	-	-
104	9.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	unid.	1,00	23,18			-	-	-	-
10.0 DIVERSOS											
105	10.1	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid	2,00	214,26		2,00	2,00	-	428,52	428,52
106	10.2	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	unid	1,00	163,40		1,00	1,00	-	163,40	163,40
107	10.3	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	unid	9,00	77,24			-	-	-	-
108	10.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	unid	7,00	75,56			-	-	-	-
109	10.5	DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML	unid	5,00	75,56			-	-	-	-
110	10.6	ASSENTO BRANCO PARA VASO	unid	5,00	64,32			-	-	-	-
111	10.7	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	unid	1,00	223,11			-	-	-	-
112	10.8	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	unid	8,00	104,58			-	-	-	-
113	10.9	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	m²	42,54	32,19			-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
 Lei Provincial nº 2407 de 5/XI/1877 - Área: 628,43 KM² - Altitude: 612 metros
 MANHUAÇU - MINAS GERAIS



BOLETIM MEDIÇÃO

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Manhuaçu - MG	Boletim de Medição 2	ID Nº:	Concedente: Prefeitura Municipal de Manhuaçu	MEDIÇÃO Nº 2
---	--------------------------------	---------------	--	------------------------

Contratada: HUDSON VITORINO ME			Data de Emissão: 28/03/2025	
---------------------------------------	--	--	------------------------------------	--

Obra: Reforma da Creche Municipal Santana, localizada na rua Santa Terezinha de Barros Barbosa, nº 182 – Bairro Santana	Concorrência Eletrônica nº 10/2024	Ordem serviço n.º 27/2024	Período de Execução: 15/02/2025 a 27/03/2025			
	Contrato nº: 246/2024	Data O. S.: 08/01/2025	Valor CT/ TA: R\$ 513.422,44	Saldo Anterior R\$ 308.275,27	Esta medição: R\$ 139.687,26	Saldo: R\$ 168.588,01

ITEM LICITAÇÃO	ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	Unid.	Quant. Prevista	Valor Unit.(R\$)	Executado Anterior	Executado no Período	Executado Acumulado	Executado Anterior (R\$)	Executado no Período (R\$)	Executado Acumulado(R\$)
114	10.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	m²	47,89	89,21			-	-	-	-
115	10.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL DE PLASTICO CONTENDO ESCORREGADOR E DOIS BALANÇOS	unid	1,00	2.703,96			-	-	-	-
116	10.12	MASTRO DE PÁTIO PARA BANDEIRA, EM TUBO GALVANIZADO 2" - H = 6,00 M	unid	3,00	827,28			-	-	-	-
117	10.13	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	278,61			-	-	-	-
118	10.14	ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40X60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	148,29			-	-	-	-
	11.0	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA									
119	11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	911,61	8,31			-	-	-	-
	12.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
120	12.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00	123,14	8,00	8,00	16,00	985,12	985,12	1.970,24

Cálculo do Reajuste:	Fator de Reajust.:	s/reajuste	R\$ 205.147,18	c/ reajuste:	R\$ 139.687,26	R\$ 344.834,42
-----------------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Contratante: DANIEL VIEIRA FERREIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Fiscalização/ Prefeitura : Arquiteto e Urbanista Responsável Técnico CREA: 244280/D TAIANE FERREIRA MARQUES DA SILVA	Contratada: HUDSON VITORINO - ME CNPJ: 41.546.750/0001-40	Engº Responsável Técnico da Contratada CREA MG 216050D - MG CARLA GARCIA GOMES:11919421637 Assinado de forma digital por CARLA GARCIA GOMES:11919421637 Dados: 2025.03.31 10:26:38 -03'00' CARLA GARCIA GOMES	Importa a Presente Medição em: R\$ 139.687,26
---	--	--	--	---

Documento assinado digitalmente
gov.br HUDSON VITORINO
 Data: 31/03/2025 09:06:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.manhuacu.mg.gov.br/> Chave: b94f1f2e-4e14-4482-b1cb-e0d6696599a6 Boletim Nº 000015/2025