

MEDIÇÃO N.001/2020

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Paraisópolis/MG
 Projeto: Pavimentação em vias do Município
 Responsável Técnico: ALEXANDRE RIBEIRO DANTAS
 Nº CREA/C.A.U.: A.27305-8
 BDI=29,04%

27.05.960/0001-03
3 Marias Construtora

Planilha Referência
 SETOP - Sul
 SINAPI

3 MARIAS
 Data Base
 43678,0000
 43770,0000

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Rua Silvano Brandão
 Centro - CEP: 37.680-000
 Paraisópolis MG

Item	Código	Descrição	Preço (R\$)		Total	Preço (R\$)		Total
			Unitário	Com BDI		Unitário	Com BDI	
1	3	Services Preliminares			0,00			0,00
1.1	02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8. EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20. SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	0,00			0,00
2	3	RUA BRAZINA REZENDE RIBEIRO			57059,54			73627,84
2.1	3	Services de Drenagem Profunda			57059,54			73627,84
2.1.1	08	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 1,50 M < H <= 3,00 M	M3	232,92	60,21	14024,11	77,69	18095,55
2.1.1.1	04	APILAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA	M2	163,82	8,04	1317,11	10,37	1698,81
2.1.1.2	03	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILADO MANUALMENTE	M3	8,19	106,73	874,12	137,72	1127,92
2.1.1.3	06	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM	M	35,00	84,83	2969,05	109,46	3831,10
2.1.5	07	FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM	M	132,00	147,34	19448,88	190,13	25097,16
2.1.6	11	REATERRO MANUAL DE VALA	M3	171,41	45,49	7797,44	58,70	10061,76
2.1.7	01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA/CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3. SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UNID	6,00	591,76	3550,56	763,61	4581,66
2.1.8	02	POCO DE VISITA PARA REDE DE 600MM, COM CÂMARA DE TRABALHO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), INCLUSOS CHAMINÉ EM ANEIS DE CONCRETO ARMADO (D=60cm/H=50cm), ESCADA DO TIPO MARINHEIRO E TAMPÃO FF (D=600MM)	UNID	4,00	1704,52	6818,08	2199,51	8798,04
2.1.9	02	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	61,51	4,23	260,19	5,46	335,84

3.2		Serviços de Preparo da Base							
3.2.1	RO-41082	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) BASE, COM MISTURA EM USINA, DE SOLO-CIMENTO A 3% DE CIMENTO COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, CARGA E DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA, EXCLUÍDA A AQUISIÇÃO DO SOLO E TRANSPORTE DO MATERIAL E DA MISTURA)	M2	1178,94		0,00		0,00	0,00
3.2.2	RO-41037	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 801 A 1.000 M	M3	117,89		0,00		0,00	0,00
3.3		Serviços de Calçamento em Bloquete							
3.3.1	RO-41022	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	1089,03		0,00		0,00	0,00
3.4		Serviços de Acessibilidade							
3.4.1	RO-41014	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	M2	165,00		0,00		0,00	0,00
3.4.2	RO-41018	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	335,55		0,00		0,00	0,00
3.4.3	RO-41019	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO TIPO "D" (NBR-9050/2015) EM CONCRETO FCK=25 MPA, INCLUSO FORMA E DESFORMA	UNID	2,00		0,00		0,00	0,00
3.4.4	RO-41020	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DIMENSÕES 20 x 20 x 2,0 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE AC-III	M2	3,12		0,00		0,00	0,00
3.5		Serviços de Sinalização Viária							
3.5.1	RO-41021	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00		0,00		0,00	0,00
3.5.2	RO-41022	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA CIRCULAR (D=50cm) COM TUBO DE AÇO GALV. 2"// IMPLANTAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO	UNID	2,00		0,00		0,00	0,00
4		Serviços Finais							
4.1	RO-41026	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M2	1178,94		0,00		0,00	0,00
TOTAL						57059,54		73627,84	

PARAISÓPOLIS 18/MAIO/2020

PARAISÓPOLIS 24/03/2020 - ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO RG:13.385.081-
SSP-SP-PROCURADOR

17.705.960/0001-03

3 Marias Construtora
Eireli - ME

Rua Silvano Brandão, 240
Centro - CEP: 37.660 - 000

Paraisópolis MG

963.825-00-38

3 MARIAS