PMBG-ES
Processo nº: 8836/2022
Folha nº: 326
Visto:

SECTOR CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000 Fone: (27) 3732-8900

Dados da Obra Obra	Urbanização e Pavimentação de diversas Ruas no Bairro Santa Monica
Endereço	Santa Monica, Baixo Guandu-ES

PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ E BASE — Data: abr-22

Código	Item	Especificação	unid.	Quant.	Preço: Unitário Janeiro 2022	Descrição do Indice DNIT	Indice de Reajuste DNIT	Unitario Reajustado Abril 2022	Total Abril 2022	
	1	**ADMINISTRAÇÃO**								
Composição	1.1	Administração local (este valor sera medido proporcionalmente ao andamento da obra, pelo cronograma fisico financeiro estabelecido, não sendo passivel de aditamento) 0,99	und	1,00	91.530,08	INCC	02,20 %	56.126,24	56.126,24	55564,97
		TOTAL DO ITEM 1							56.126,24	
	2	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA**								
41500 DER	2.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m	m2	18,00	332,18	INCC	02,20 %	339,49	6.110,82	OK
41498 DER	2.2	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção	m2	8,00	1.056,51	INCC	02,20 %	649,08	5.192,64	OK
41531 DER	2.3	Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz (almoxarifado)	m2	12,00	807,59	INCC	02,20 %	495,22	5.942,59	OK
41530 DER	2.4	Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)	m2	8,00	621,15	INCC	02,20 %	380,89	3.047,14	OK
41501 DER	2.5	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diám. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ alment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	m	40,00	58,68	INCC	02,20 %	35,98	1.439,28	OK
41503 DER	2.6	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	m	20,00	602,52	INCC	02,20 %	418,29	8.365,84	OK
41527 DER	2.7	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	und	1,00	3.913,93	INCC	02,20 %	2.400,02	2.400,02	
100862 DER	2.8	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento	m	40,00	256,33	INCC	02,20 %	133,60	5.344,19	OK
		TOTAL DO ITEM 2							37.842,52	
	3	**MOVIMENTO DE TERRA**								
40184 DER	3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a bota-fora)	m3	4.180,18	33,86	INCC	02,20 %	24,22	101.243,96	100.815,75
40184 DER	3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo (material destinado a aterro de ruas) 2.081,25	m3	2.090,90	33,86	INCC	02,20 %	24,22	50.641,80	50.400,98
40228 DER	3.3	Compactação de aterros 100% PN (aterro de ruas) 2.081,25	m3	2.090,90	7,15	INCC	02,20 %	5,12	10.699,14	10.656,00
		TOTAL DO ITEM 3							162.584,69	
	4	**PAVIMENTAÇÃO**								
40754 DER	4.1	Regularizaçãoecompactaçãodosub-leito(100%P.I.) H = 0,20 m 20.912,50	m2	20.900,90	1,82	INCC	02,20 %	1,86	38.875,67	38.791,25
40812 DER	4.2	Base de brita graduada inclusive fornecimentoexclusive transporte da brita (ALTURA = 20 CM) 4.180,18	m3	4.180,18	144,42	INCC	02,20 %	147,60	616.994,57	614.385,00
40844 DER	4.3	CBUQ(camadapronta-capa) inclusive fornecimento e transporte comercial do CAP exclusive transporte da massa (ALTURA DE 5,0CM COMPACTADO) 2.299,10	t	2.299,10	547,79	INCC	02,20 %	559,84	1.287.128,14	1.283.686,50
40817 DER	4.4	Imprimação inclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso 20.812,50	m2	20.900,90	10,75	INCC	02,20 %	8,79	183.780,71	182.841,98
		TOTAL DO ITEM 4							2.126.759,10	
	5	**TRANSPORTE**								
60003 DER	5.1	TR-202-00 (Comercial - Caminhão basculante) 1,075XP + 1,120XR (XP= 54,15 KM XR= 0) - **TRANSPORTE DO MATERIAL DE BASE** 6.688,19		6.688,19	58,21	INCC	02,20 %	56,52	377.986,40	376.123,26
100849 DER	5.2	Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado 0,602XP + 0,713XR + 64,308 (XP= 98,12 KM, XR=0) - **TRANSPORTE DO CBUQ** 2.299,10		2.299,10	123,37	INCC	02,20 %	126,08	289.870,53	288.815,03
		TOTAL DO ITEM 5							667.856,93	
	6	**DRENAGEM**								
42756 DER	6.1	Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo em Vias Urbanas	m	80,00	232,82	INCC	02,20 %	214,15	17.131,58	OK
41241 DER	6.2	Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas	Ud	20,00	1.764,19	INCC	02,20 %	1.622,70	32.454,00	OK
43080 DER	6.3	Recuperação de poço de visita inclusive fornecimento tampão F.F.A.P., em Vias Urbanas	Ud	26,00	1.120,92	INCC	02,20 %	1.031,02	28.868,62	148.834,28
40663 DER	6.4	Meiofio de concreto pré-moldado (12x30x15)cm, inclusive caiação e transporte do meio fio 5.076,50	m	5836,30	71,42	INCC	02,20 %	54,74	324.967,80	277.997,09
		TOTAL DO ITEM 6							403.422,20	
	7	**SINALIZAÇÃO**								
40926 DER	7.1	Sinalizaçãohorizontal TMD=600.vidaútil2a3anos.taxa=0,80 L/m²	m²	936,00	29,06	INCC	02,20 %	29,70	27.799,20	OK
		TOTAL DO ITEM 7							27.799,20	
								Valor Total	**3.482.390,88**	

Eduardo Santos Freitas