MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL
10	**REVESTIMENTO DE PAREDES**										
10.05	**Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante**										
	Revestimento Cerâmico nas Paredes										
	Falta os seguintes Comôdos apenas:	Perímetro				Total Perímetro		Pé Direito			
	Lavanderia	10,17	2,87	10,17		23,21		2,80	64,99		64,99
	Lavanderia	2,87				2,87		0,93	2,67		2,67
	Lavanderia - Parte Externa	10,17	3,02			13,19		1,45	19,13		19,13
	Despensa - Parte Externa	2,90	3,02			5,92		1,45	8,58		8,58
	Brinquedoteca - Parte Externa	6,77	1,00	6,75		14,52		1,45	21,05		21,05
	Banheiro - Chuveiro	1,15	1,15	1,10	1,10	4,50		0,20	0,90		0,90
	Banheiro - Vaso Sanitário	1,15	1,15	1,10	1,10	4,50		0,20	0,90		0,90
	Banheiro - Chuveiro	1,10	1,10	1,10	1,10	4,40		0,20	0,88		0,88
	Banheiro - Vaso Sanitário	1,10	1,10	1,10	1,10	4,40		0,20	0,88		0,88
	Banheiro - Chuveiro	1,10	1,10	1,10	1,10	4,40		0,20	0,88		0,88
	Banheiro - Vaso Sanitário	1,10	1,10	1,10	1,10	4,40		0,20	0,88		0,88
	Quartos - Parte Externa	8,14	8,14	10,37		26,65		1,45	38,64		38,64
	Quarto 01 - CAMA								9,27		9,27
	Quarto 02 - CAMA								9,27		9,27
	Cozinha - Armários								7,73		7,73
	Lateral Esquerda				13,45	13,45		1,45	19,50		19,50
	Fundos				12,98	12,98		1,45	18,82		18,82
	Total ainda a executar	**224,98**									
	Total planilhado	**700,46**									
	Total já acumulado	**407,85**									
	Total a pagar	**67,63**									
10.06	**Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados**										
	Revestimento Cerâmico nas Paredes										
	Falta os seguintes Comôdos apenas:	Perímetro				Total Perímetro					
	Lavanderia - Parte Externa	10,17	3,02			13,19					13,19
	Despensa - Parte Externa	2,90	3,02			5,92					5,92
	Brinquedoteca - Parte Externa	6,77	1,00	6,75		14,52					14,52
	Quartos - Parte Externa	8,14	8,14	10,37		26,65					26,65
	Lateral Esquerda	13,45				13,45					13,45
	Fundos	12,98				12,98					12,98
	Total ainda a executar	**86,71**									
	Total planilhado	**249,54**									
	Total já acumulado	**0,00**									
	Total a pagar	**162,83**									
11	**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**										
11.01	**Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm**										
	Falta os seguintes Comôdos apenas:										
	Lavanderia				1,00	2,87	10,17		29,19		29,19
	Total ainda a executar	**29,19**									
	Total planilhado	**131,08**									
	Total já acumulado	**66,12**									
	Total a pagar	**35,77**									
11.02	**Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm**										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

OBRA: Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma e Ampliação do Abrigo Institucional Silvia Riva do Carmo (Casa Lar)

LOCAL: Rua Leda de Souza Campos - GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERVIÇO	ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			POSIÇÃO	QUANT.	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROF. (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	TOTAL
	Falta os seguintes Comôdos apenas:														
	Área Externa												86,75		86,75
	Garagem												47,00		47,00
	Rampa								1,00	1,30	1,30		1,69		1,69
	Total ainda a executar	**135,44**													
	Total planilhado	**278,69**													
	Total já acumulado	**138,77**													
	Total a pagar	**4,48**													
11.04	**Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento**														
	Falta os seguintes Comôdos apenas:														
	Lavanderia								1,00	2,87	10,17		29,19		29,19
	Total ainda a executar	**29,19**													
	Total planilhado	**332,03**													
	Total já acumulado	**104,94**													
	Total a pagar	**197,90**													
11.05	**Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm**														
	Falta os seguintes Comôdos apenas:														
	Lavanderia								1,00	1,47			1,47		1,47
	Total ainda a executar	**1,47**													
	Total planilhado	**13,87**													
	Total já acumulado	**0,00**													
	Total a pagar	**12,40**													
11.06	**PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**														
	Falta os seguintes Comôdos apenas:														
	Lavanderia								5,00	1,80			9,00		9,00
	Total ainda a executar	**9,00**													
	Total planilhado	**38,00**													
	Total já acumulado	**0,00**													
	Total a pagar	**29,00**													
12.03	**Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)**														
	Falta os seguintes Comôdos apenas:														
	Lavanderia									2,00			2,00		2,00
	Total ainda a executar	**2,00**													
	Total planilhado	**7,00**													
	Total já acumulado	**7,00**													
	Total a pagar	**-2,00**													
12.04	**Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)**														
	Prédio Abrigo														
	Quarto 01 - Chuveiro								2,00						2,00
	Quarto 02 - Chuveiro								2,00						2,00
	Banheiro PCD								1,00						1,00
	Total executado	**5,00**													
12.05	**Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox**														
	Prédio Abrigo														
	Quarto 02 - Chuveiro								1,00						1,00
	Total executado	**1,00**													
12.06	**Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em aço inox**														
	Prédio Abrigo														
	Quarto 01 - Chuveiro								2,00						2,00
	Quarto 01 - Vaso sanitário								2,00						2,00
	Quarto 02 - Chuveiro								2,00						2,00
	Quarto 02 - Vaso sanitário								1,00						1,00
	Total executado	**7,00**													
	Total descontado devido a falta da grelha inox	**2,00**													
	Total a pagar	**5,00**													