PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
1				SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1				LOCAÇÃO									
1.1.1	00001	010501	IOPES	Locação de obra com gabarito de madeira	m²	334,07	R$ 13,01	R$ 4.346,25		R$ -	334,07	R$ 4.346,25	100%
2				INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									
2.1				TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS									
2.1.1	00002	20305	IOPES	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m²	8,00	R$ 287,15	R$ 2.297,20		R$ -	8,00	R$ 2.297,20	100%
2.1.2	00003	020346	IOPES	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	408,76	R$ 16,71	R$ 6.830,38		R$ -	408,76	R$ 6.830,38	100%
2.1.3	00004	020350	IOPES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	40,00	R$ 243,65	R$ 9.746,00		R$ -	40,00	R$ 9.746,00	100%
2.1.4	00005	20352		Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	10,00	R$ 1.172,88	R$ 11.728,80		R$ -	0,00	R$ -	0%
2.1.5	00006	20356		Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	18,00	R$ 787,75	R$ 14.179,50		R$ -	18,00	R$ 14.179,50	100%
2.1.6	00007	20353		Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	10,00	R$ 1.156,28	R$ 11.562,80		R$ -	10,00	R$ 11.562,80	100%
2.1.7	00008	20355		Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	10,00	R$ 1.101,72	R$ 11.017,20		R$ -	10,00	R$ 11.017,20	100%
2.1.8	00215	020808	IOPES	Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	12,00	R$ 188,44	R$ 2.261,28		R$ -	12,00	R$ 2.261,28	100%
2.1.9	00216	020809	IOPES	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	6,00	R$ 254,61	R$ 1.527,66		R$ -	6,00	R$ 1.527,66	100%
2.1.10	00217	020811	IOPES	Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)	und	1,00	R$ 2.045,57	R$ 2.045,57		R$ -	1,00	R$ 2.045,57	100%
2.1.11	00218	020812	IOPES	Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. especificação CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)	m	25,00	R$ 42,47	R$ 1.061,75		R$ -	25,00	R$ 1.061,75	100%

Assinado por LIVIA BISSA GROBERIO 156.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE: 27080000000100 em 13/03/2026 15:36:35
Assinado digitalmente. Acesse: http://www.jaguare.es.gov.br Chave: ff67a56e-6889-45bb-9e20-26741fac01ea
Medição de Obra (Prefeitura) Nº 000030/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
2.1.12	00009	20713	IOPES	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	20,00	R$ 585,57	R$ 11.711,40		R$ -	20,00	R$ 11.711,40	100%
2.1.13	00010	020714	IOPES	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	25,00	R$ 457,91	R$ 11.447,75		R$ -	12,50	R$ 5.723,88	50%
3				**MOVIMENTO DE TERRA**									
3.1				**ESCAVAÇÕES**									
3.1.1	00011	30101	IOPES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	170,91	R$ 61,08	R$ 10.439,18		R$ -	170,91	R$ 10.439,18	100%
3.2				**REATERRO E COMPACTAÇÃO**									
3.2.1	00012	030201	IOPES	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	142,59	R$ 65,80	R$ 9.382,42		R$ -	142,69	R$ 9.389,01	100%
3.3				**TRANSPORTES**									
3.3.1	00013	030304	IOPES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	10,00	R$ 86,95	R$ 869,50	10,00	R$ 869,50	10,00	R$ 869,50	100%
3.3.2	00131	SESA200	Próprio	Bota-fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%	m³	28,32	R$ 43,51	R$ 1.232,20		R$ -	28,32	R$ 1.232,20	100%
4				**ESTRUTURAS**									
4.1				**INFRA-ESTRUTURA (CONSIDERANDO SAPATAS E PILARETES)**									
4.1.1	00219	40253	IOPES	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)	m³	25,20	R$ 840,11	R$ 21.170,77		R$ -	23,37	R$ 19.633,37	93%
4.1.2	00014	040206	IOPES	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	108,30	R$ 92,56	R$ 10.024,25		R$ -	62,07	R$ 5.745,29	57%
4.1.3	00015	40246	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	403,00	R$ 14,00	R$ 5.642,00		R$ -	403,00	R$ 5.642,00	100%
4.1.4	00016	40243	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	1647,00	R$ 13,47	R$ 22.185,09		R$ -	1.647,00	R$ 22.185,09	100%
4.1.5	00017	040245	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")	kg	7,00	R$ 13,86	R$ 97,02		R$ -	7,00	R$ 97,02	100%
4.1.6	00018	40231	IOPES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	3,12	R$ 799,06	R$ 2.493,07		R$ -	3,12	R$ 2.493,07	100%
4.2				**SUPER-ESTRUTURA (CONSIDERANDO LAJES DESDE A DE PISO)**									
4.2.1	00220	40331	IOPES	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)	m³	136,50	R$ 793,78	R$ 108.350,97		R$ -	136,50	R$ 108.350,97	100%
4.2.2	00019	040337	IOPES	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m²	939,60	R$ 117,03	R$ 109.961,39		R$ -	939,60	R$ 109.961,38	100%
4.2.3	00020	40333	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	599,00	R$ 14,00	R$ 8.386,00		R$ -	599,00	R$ 8.386,00	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
4.2.4	00021	040328	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	4909,00	R$ 13,47	R$ 66.124,23		R$ -	4.909,00	R$ 66.124,23	100%
4.2.5	00022	40332	IOPES	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	2076,00	R$ 13,86	R$ 28.773,36		R$ -	2.076,00	R$ 28.773,36	100%
5				**PAREDES E PAINÉIS**									
5.1				**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**									
5.1.1	00023	50606	IOPES	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)	m²	1003,43	R$ 75,05	R$ 75.307,42		R$ -	1.003,43	R$ 75.307,42	100%
5.2				**PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS**									
5.2.1	00024	50205	IOPES	Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza	m²	4,80	R$ 519,01	R$ 2.491,25		R$ -	0,00	R$ -	0%
5.2.2	00132	SESA1652	Próprio	DIVISORIA EM PVC, INSTALADA	m²	5,04	R$ 247,37	R$ 1.246,74		R$ -	0,00	R$ -	0%
5.3				**VERGA/CONTRAVERGA**									
5.3.1	00025	50301	IOPES	Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma	mln	111,70	R$ 11,59	R$ 1.294,60		R$ -	111,70	R$ 1.294,60	100%
6				**ESQUADRIAS DE MADEIRA**									
6.1				**MARCOS E ALIZARES**									
6.1.1	00026	60101	IOPES	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.60 x 2.10 m	und	1,00	R$ 496,97	R$ 496,97		R$ -	1,00	R$ 496,97	100%
6.1.2	00027	60103	IOPES	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	10,00	R$ 496,97	R$ 4.969,70		R$ -	10,00	R$ 4.969,70	100%
6.1.3	00028	60108	IOPES	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m	und	14,00	R$ 505,27	R$ 7.073,78		R$ -	14,00	R$ 7.073,78	100%
6.1.4	00029	60110	IOPES	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente)com 15 x 3 cm de batente	m	5,80	R$ 112,85	R$ 654,53		R$ -	5,80	R$ 654,53	100%
6.2				**PORTAS**									
6.2.1	00133	SESA1767	Próprio	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30 a 35 mm, sarrafeada com enchimento, com visor, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 0.60 x 2.10 m	und	1,00	R$ 1.595,98	R$ 1.595,98		R$ -	1,00	R$ 1.595,98	100%
6.2.2	00030	61303	IOPES	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	10,00	R$ 1.381,88	R$ 13.818,80		R$ -	10,00	R$ 13.818,80	100%
6.2.3	00134	SESA1472	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., sarrafeada, p/ pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40 cm, alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, conforme detalhe, nas dim.: 0.90 x 2.10 m	und	9,00	R$ 1.492,19	R$ 13.429,71		R$ -	9,00	R$ 13.429,71	100%
6.2.4	00135	SESA1645	Próprio	Porta madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.,esp. 30, sarrafeada com enchimento, p/pintura, inclusive barra fixa em chapa de aço inox 40+20 cm, barra antipânico, alizares, dobradiças e fechadura tipo ext. em latão cromado LaFonte ou equiv., excl. marco, dimensões: 1.60 x 2.10 m (duas folhas)	und	1,00	R$ 3.627,76	R$ 3.627,76		R$ -	1,00	R$ 3.627,76	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
6.2.5	00221	SESA1641	Próprio	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv., CORRER, sarrafeada, p/ pintura, inclusive trilhos e roldanas, alizares e fechadura para porta de correr e puxador tubular, exclusive marco, nas dim.: 0,90 x 2,10 m	und	5,00	R$ 1.248,67	R$ 6.243,35		R$ -	5,00	R$ 6.243,35	100%
7				**ESQUADRIAS METÁLICAS**									
7.1				**ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)**									
7.1.1	00136	SESA1637	Próprio	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	2,28	R$ 574,60	R$ 1.310,09		R$ -	2,28	R$ 1.310,09	100%
7.1.2	00137	SESA1638	Próprio	Janela fixa/visor em alumínio anodizado cor preta, completa, exclusive vidro	m²	16,84	R$ 539,80	R$ 9.090,23		R$ -	16,84	R$ 9.090,23	100%
7.1.3	00138	SESA1639	Próprio	Janela parte superior tipo maxim-ar (60%) e parte inferior fixa (40%), para vidro, em alumínio anodizado preto, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m²	25,50	R$ 560,68	R$ 14.297,34		R$ -	25,50	R$ 14.297,34	100%
7.1.4	00139	SESA1646	Próprio	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio cor branca ou preta, completa	m²	6,30	R$ 1.243,28	R$ 7.832,66		R$ -	6,30	R$ 7.832,66	100%
7.1.5	00140	SESA1764	Próprio	Veneziana fixa em alumínio anodizado cor branca ou preta, linha 25, completa	m²	8,00	R$ 712,51	R$ 5.700,08		R$ -	8,00	R$ 5.700,08	100%
7.2				**OUTRAS ESQUADRIAS**									
7.2.1	00141	SESA1640	Próprio	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, DIMENSÕES 1,80X2,20M (2 FOLHAS)	und	1,00	R$ 4.062,54	R$ 4.062,54		R$ -	1,00	R$ 4.062,54	100%
7.2.2	00142	SESA1765	Próprio	Pass through em aço inox, duas portas de abrir em vidro, dimensões internas 40x40cm, perfis vedados com silicone, referência Sicainox ou equivalente	und	1,00	R$ 7.253,41	R$ 7.253,41		R$ -	0,00	R$ -	0%
7.2.3	00143	SESA1717	Próprio	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO, INCLUSIVE PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA A DUAS DEMÃOS	m²	1,47	R$ 820,09	R$ 1.205,53		R$ -	0,00	R$ -	0%
8				**VIDROS E ESPELHOS**									
8.1				**VIDROS PARA ESQUADRIAS**									
8.1.1	00031	080102	IOPES	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m²	16,84	R$ 374,39	R$ 6.304,73		R$ -	16,84	R$ 6.304,73	100%
8.1.2	00144	SESA1636	Próprio	VIDRO MARTELADO, E = 4 MM, INSTALADO	m²	27,78	R$ 373,13	R$ 10.365,55		R$ -	27,78	R$ 10.365,55	100%
8.2				**ESPELHOS**									
8.2.1	00032	80201	IOPES	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m²	1,20	R$ 783,14	R$ 939,77		R$ -	1,20	R$ 939,77	100%
8.2.2	00145	SESA084	Próprio	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, para banheiro PNE	m²	1,80	R$ 848,91	R$ 1.528,04		R$ -	1,80	R$ 1.528,04	100%
9				**COBERTURA**									
9.1				**ESTRUTURA PARA TELHADO**									
9.1.1	00146	SESA1635	Próprio	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento ou alumínio, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	202,15	R$ 134,06	R$ 27.100,23		R$ -	202,15	R$ 27.100,23	100%
9.2				**TELHADO**									
9.2.1	00033	090219	IOPES	Cobertura em telha ondulada de alumínio, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m²	202,15	R$ 112,46	R$ 22.733,79		R$ -	202,15	R$ 22.733,79	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
9.3				**RUFOS E CALHAS**									
9.3.1	00034	090305	IOPES	Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto	m	22,77	R$ 313,08	R$ 7.128,83		R$ -	22,77	R$ 7.128,83	100%
9.3.2	00222	090314	IOPES	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	81,13	R$ 64,60	R$ 5.241,00		R$ -	81,13	R$ 5.241,00	100%
9.4				**DIVERSOS**									
9.4.1	00223	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	m	111,61	R$ 97,45	R$ 10.876,39		R$ -	111,61	R$ 10.876,39	100%
10				**IMPERMEABILIZAÇÃO**									
10.1				**IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS**									
10.1.1	00035	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	m²	183,79	R$ 140,06	R$ 25.741,63		R$ -	183,79	R$ 25.741,63	100%
11				**TETOS E FORROS**									
11.1				**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA**									
11.1.1	00036	110101	IOPES	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	282,71	R$ 15,68	R$ 4.432,89		R$ -	0,00	R$ -	0%
11.2				**REBAIXAMENTOS**									
11.2.1	00037	110201	IOPES	Forro de gesso acabamento tipo liso	m²	282,71	R$ 62,85	R$ 17.768,32		R$ -	282,71	R$ 17.768,32	100%
12				**REVESTIMENTO DE PAREDES**									
12.1				**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA**									
12.1.1	00038	120101	IOPES	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m²	2243,23	R$ 8,30	R$ 18.618,81		R$ -	2.243,23	R$ 18.618,81	100%
12.1.2	00039	120301	IOPES	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m²	423,63	R$ 39,00	R$ 16.521,57		R$ -	423,63	R$ 16.521,57	100%
12.1.3	00040	120303	IOPES	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m²	1819,60	R$ 64,61	R$ 117.564,36		R$ -	1.819,60	R$ 117.564,36	100%
12.2				**ACABAMENTOS**									
12.2.1	00147	SESA654	Próprio	Porcelanato retificado 30x60cm, acabamento brilhante, referência Glacier White Portobello ou equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	423,63	R$ 184,79	R$ 78.282,59		R$ -	423,63	R$ 78.282,59	100%
12.2.2	00224	120208	IOPES	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	17,25	R$ 20,88	R$ 360,18		R$ -	0,00	R$ -	0%
12.2.3	00148	SESA1535	Próprio	Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com altura de 200mm, ref. TEC 198 da Tecnoperfil ou equivalente	m	25,06	R$ 203,93	R$ 5.110,49	8,20	R$ 1.672,23	8,20	R$ 1.672,23	33%
13				**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**									
13.1				**LASTRO DE CONTRAPISO**									
13.1.1	00225	130109	IOPES	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m²	398,80	R$ 89,21	R$ 35.576,95		R$ -	398,80	R$ 35.576,95	100%
13.1.2	00041	130202	IOPES	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m²	116,09	R$ 63,19	R$ 7.335,73		R$ -	116,09	R$ 7.335,73	100%
13.2				**ACABAMENTOS**									
13.2.1	00149	SESA1034	Próprio	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Cemento Grigio Biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	279,85	R$ 160,54	R$ 44.927,12		R$ -	279,85	R$ 44.927,12	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
13.2.2	00150	SESA1533	Próprio	Porcelanato retificado, dim. 60x60cm, ref. Terrazzo Biancogrês/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m²	2,86	R$ 163,43	R$ 467,41		R$ -	2,86	R$ 467,41	100%
13.3				**DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**									
13.3.1	00151	SESA1110	Próprio	Rodapé em PVC, referência TEC 188 Tecnoperfil ou equivalente	m	198,71	R$ 104,45	R$ 20.755,26		R$ -	198,71	R$ 20.755,26	100%
13.3.2	00152	SESA1660	Próprio	Soleira em mármore branco, espessura de 2cm e largura de 15cm	m	5,70	R$ 59,31	R$ 338,07		R$ -	5,70	R$ 338,07	100%
13.3.3	00153	SESA1661	Próprio	Peitoril de mármore branco, 15 cm, esp. 2cm	m	35,90	R$ 81,35	R$ 2.920,47		R$ -	35,90	R$ 2.920,47	100%
14				**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**									
14.1				**TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS**									
14.1.1	00042	140903	IOPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	87,10	R$ 85,83	R$ 7.475,79		R$ -	87,10	R$ 7.475,79	100%
14.1.2	00043	140904	IOPES	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	34,80	R$ 125,55	R$ 4.369,14		R$ -	34,80	R$ 4.369,14	100%
14.2				**CAIXAS DE PASSAGEM**									
14.2.1	00226	141112	IOPES	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	5,00	R$ 927,65	R$ 4.638,25		R$ -	5,00	R$ 4.638,25	100%
14.2.2	00044	141110	IOPES	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	7,00	R$ 841,62	R$ 5.891,34		R$ -	7,00	R$ 5.891,34	100%
14.2.3	00045	141113	IOPES	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	1,00	R$ 887,13	R$ 887,13		R$ -	1,00	R$ 887,13	100%
14.2.4	00046	141111	IOPES	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	5,00	R$ 831,25	R$ 4.156,25		R$ -	5,00	R$ 4.156,25	100%
14.2.5	00154	SESA1695	Próprio	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha de largura 20cm em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	1,00	R$ 752,26	R$ 752,26		R$ -	1,00	R$ 752,26	100%
14.2.6	00047	150615	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	R$ 215,97	R$ 215,97		R$ -	1,00	R$ 215,97	100%
14.3				**REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC**									
14.3.1	00048	141409	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	5,90	R$ 25,37	R$ 149,68		R$ -	5,90	R$ 149,68	100%
14.3.2	00049	141410	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	163,80	R$ 28,98	R$ 4.746,92		R$ -	163,80	R$ 4.746,92	100%
14.3.3	00050	141411	IOPES	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	16,70	R$ 40,63	R$ 678,52		R$ -	16,70	R$ 678,52	100%
14.3.4	00051	141413	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	37,00	R$ 59,34	R$ 2.195,58		R$ -	37,00	R$ 2.195,58	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
14.4				**REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC**									
14.4.1	00052	141906	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	70,20	R$ 42,32	R$ 2.970,86		R$ -	70,20	R$ 2.970,86	100%
14.4.2	00053	141907	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	43,30	R$ 54,79	R$ 2.372,41		R$ -	43,30	R$ 2.372,41	100%
14.4.3	00054	141908	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	16,30	R$ 81,59	R$ 1.329,92		R$ -	16,30	R$ 1.329,92	100%
14.4.4	00055	141909	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	18,40	R$ 100,42	R$ 1.847,73		R$ -	18,40	R$ 1.847,73	100%
14.4.5	00056	141910	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	8,30	R$ 137,73	R$ 1.143,16		R$ -	8,30	R$ 1.143,16	100%
14.5				**CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS / DIVERSOS**									
14.5.1	00155	SESA880	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 100X100X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX	und	5,00	R$ 118,49	R$ 592,45	5,00	R$ 592,45	5,00	R$ 592,45	100%
14.5.2	00156	SESA881	Próprio	CAIXA SIFONADA DE PVC, DIM. 150x150x50mm, COM GRELHA E PORTA GRELHA EM ACO INOX	und	5,00	R$ 134,89	R$ 674,45	5,00	R$ 674,45	5,00	R$ 674,45	100%
14.5.3	00261	SESA1696	Próprio	Ralo sifonado 100 x 40 mm, c/ grelha em aço inox	und	2,00	R$ 80,82	R$ 161,64	2,00	R$ 161,64	2,00	R$ 161,64	100%
14.5.4	00157	SESA1759	Próprio	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=100mm	und	2,00	R$ 55,87	R$ 111,74	2,00	R$ 111,74	2,00	R$ 111,74	100%
14.5.5	00158	SESA1697	Próprio	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	und	2,00	R$ 96,46	R$ 192,92	2,00	R$ 192,92	2,00	R$ 192,92	100%
14.5.6	00159	SESA1139	Próprio	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 50mm	und	2,00	R$ 18,68	R$ 37,36	2,00	R$ 37,36	2,00	R$ 37,36	100%
14.5.7	00160	SESA1138	Próprio	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável 75mm	und	1,00	R$ 27,64	R$ 27,64	1,00	R$ 27,64	1,00	R$ 27,64	100%
14.5.8	00227	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	und	1,00	R$ 135,46	R$ 135,46	1,00	R$ 135,46	1,00	R$ 135,46	100%
14.5.9	00057	142119	IOPES	Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm)	und	1,00	R$ 125,12	R$ 125,12	1,00	R$ 125,12	1,00	R$ 125,12	100%
14.5.10	00058	141522	IOPES	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")	und	1,00	R$ 23,79	R$ 23,79		R$ -	1,00	R$ 23,79	100%
14.5.11	00228	142125	IOPES	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"	und	5,00	R$ 36,27	R$ 181,35		R$ -	5,00	R$ 181,35	100%
14.5.12	00059	141525	IOPES	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")	und	2,00	R$ 49,12	R$ 98,24		R$ -	2,00	R$ 98,24	100%
15				**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**									
15.1				**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**									
15.1.1	00060	150317	IOPES	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch	und	2,00	R$ 1.904,33	R$ 3.808,66		R$ -	2,00	R$ 3.808,66	100%
15.1.2	00229	151904	IOPES	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-44DIN-CEMAR ou equiv	und	1,00	R$ 914,64	R$ 914,64		R$ -	1,00	R$ 914,64	100%
15.1.3	00161	SESA1769	Próprio	QGBT- Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de fabricação especial, com barramento trifásico, completo, conforme projeto	und	1,00	R$ 5.319,27	R$ 5.319,27		R$ -	1,00	R$ 5.319,27	100%
15.1.4	00162	SESA1757	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE CONTATOR BIPOLAR 220V/25 A, 2 NA	und	4,00	R$ 215,47	R$ 861,88		R$ -	4,00	R$ 861,88	100%
15.1.5	00265	SESA1778	Próprio	CAIXA EM PVC, APROX. 200X140X90MM, COM PLACA DE MONATGEM E TRILHO DIN, INCLUSIVE DISJUNTOR BIPOLAR 20A	und	1,00	R$ 165,60	R$ 165,60		R$ -	1,00	R$ 165,60	100%
15.2				**CAIXAS DE PASSAGEM**									
15.2.1	00061	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	146,00	R$ 10,29	R$ 1.502,34		R$ -	146,00	R$ 1.502,34	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
15.2.2	00062	150629	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	21,00	R$ 15,90	R$ 333,90		R$ -	21,00	R$ 333,90	100%
15.2.3	00163	SESA1721	Próprio	Caixa de embutir, em alumínio, para piso, 4x2" ou 4x4"	und	2,00	R$ 46,06	R$ 92,12		R$ -	2,00	R$ 92,12	100%
15.2.4	00164	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	und	116,00	R$ 64,93	R$ 7.531,88		R$ -	116,00	R$ 7.531,88	100%
15.2.5	00063	150633	IOPES	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	R$ 126,09	R$ 126,09		R$ -	1,00	R$ 126,09	100%
15.2.6	00064	150635	IOPES	Caixa de passagem 400x400x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2,00	R$ 215,63	R$ 431,26		R$ -	2,00	R$ 431,26	100%
15.2.7	00065	150616	IOPES	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	R$ 299,52	R$ 299,52		R$ -	1,00	R$ 299,52	100%
15.3				**ELETRODUTOS, PERFILADOS E CONEXÕES**									
15.3.1	00066	151126	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões	m	617,00	R$ 19,57	R$ 12.074,69		R$ -	617,00	R$ 12.074,69	100%
15.3.2	00067	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	92,00	R$ 29,13	R$ 2.679,96		R$ -	92,00	R$ 2.679,96	100%
15.3.4	00230	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	175,00	R$ 31,02	R$ 5.428,50		R$ -	175,00	R$ 5.428,50	100%
15.3.5	00068	151138	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	16,00	R$ 25,18	R$ 402,88		R$ -	16,00	R$ 402,88	100%
15.3.6	00069	151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	42,00	R$ 30,09	R$ 1.263,78		R$ -	42,00	R$ 1.263,78	100%
15.3.7	00070	151140	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	10,00	R$ 48,49	R$ 484,90		R$ -	10,00	R$ 484,90	100%
15.3.9	00231	150850	IOPES	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	27,00	R$ 12,23	R$ 330,21		R$ -	27,00	R$ 330,21	100%
15.3.10	00165	SESA1055	Próprio	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	m	26,00	R$ 34,18	R$ 888,68		R$ -	26,00	R$ 888,68	100%
15.3.11	00166	SESA1723	Próprio	Suporte de fixação de perfilado 38x38mm, no teto, através de gancho longo para perfilado 38x38mm (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	18,00	R$ 44,09	R$ 793,62		R$ -	18,00	R$ 793,62	100%
15.4				**CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES**									
15.4.1	00071	151301	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	20,00	R$ 25,22	R$ 504,40		R$ -	20,00	R$ 504,40	100%
15.4.2	00072	151302	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	R$ 25,22	R$ 50,44		R$ -	2,00	R$ 50,44	100%
15.4.3	00262	151318	IOPES	Mini-Disjuntor monopolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	R$ 30,53	R$ 183,18		R$ -	6,00	R$ 183,18	100%
15.4.4	00073	151306	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	24,00	R$ 74,94	R$ 1.798,56		R$ -	24,00	R$ 1.798,56	100%
15.4.5	00074	151307	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	R$ 74,94	R$ 149,88		R$ -	2,00	R$ 149,88	100%
15.4.6	00075	151322	IOPES	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	6,00	R$ 74,94	R$ 449,64		R$ -	6,00	R$ 449,64	100%
15.4.7	00076	151309	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R$ 105,84	R$ 105,84		R$ -	1,00	R$ 105,84	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
15.4.8	00077	151331	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R$ 185,23	R$ 185,23		R$ -	1,00	R$ 185,23	100%
15.4.9	00078	151332	IOPES	Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	2,00	R$ 427,04	R$ 854,08		R$ -	2,00	R$ 854,08	100%
15.4.10	00079	151350	IOPES	Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos	und	7,00	R$ 127,75	R$ 894,25		R$ -	7,00	R$ 894,25	100%
15.4.11	00232	151357	IOPES	Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 modulos	und	6,00	R$ 128,48	R$ 770,88		R$ -	6,00	R$ 770,88	100%
15.4.12	00167	SESA1739	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, MONOPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 90 KA	und	12,00	R$ 289,30	R$ 3.471,60		R$ -	12,00	R$ 3.471,60	100%
15.5				**FIOS E CABOS**									
15.5.1	00080	151402	IOPES	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	2766,00	R$ 8,50	R$ 23.511,00		R$ -	2.766,00	R$ 23.511,00	100%
15.5.2	00081	151403	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	435,00	R$ 11,05	R$ 4.806,75		R$ -	435,00	R$ 4.806,75	100%
15.5.3	00082	151404	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	154,00	R$ 13,76	R$ 2.119,04		R$ -	154,00	R$ 2.119,04	100%
15.5.4	00083	151406	IOPES	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	57,00	R$ 30,67	R$ 1.748,19		R$ -	57,00	R$ 1.748,19	100%
15.5.5	00168	SESA1762	Próprio	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 50.0 mm2	m	10,00	R$ 63,00	R$ 630,00		R$ -	10,00	R$ 630,00	100%
15.5.6	00084	151421	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2	m	65,00	R$ 30,75	R$ 1.998,75		R$ -	65,00	R$ 1.998,75	100%
15.5.7	00085	151423	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2	m	165,00	R$ 59,68	R$ 9.847,20		R$ -	165,00	R$ 9.847,20	100%
15.5.8	00086	151426	IOPES	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 95,0 mm2	m	40,00	R$ 156,53	R$ 6.261,20		R$ -	40,00	R$ 6.261,20	100%
15.5.9	00169	SESA1743	Próprio	CABO PP 3X2,5MM² COM PLUG 2P+T, 10A - 250V MACHO, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE RENOVAÇÃO DE AR	und	83,00	R$ 33,75	R$ 2.801,25		R$ -	83,00	R$ 2.801,25	100%
15.5.10	00233	151414	IOPES	Cabo de cobre nú, seção de 10.0 mm2	m	29,00	R$ 22,80	R$ 661,20		R$ -	29,00	R$ 661,20	100%
15.6				**PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA**									
15.6.1	00087	151710	IOPES	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	und	1,00	R$ 10.543,21	R$ 10.543,21		R$ -	1,00	R$ 10.543,21	100%
16				**OUTRAS INSTALAÇÕES**									
16.1				**CLIMATIZAÇÃO**									
16.1.1	00088	141410	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	63,00	R$ 28,98	R$ 1.825,74		R$ -	63,00	R$ 1.825,74	100%
16.1.2	00234	SESA1698	Próprio	Isolamento térmico em tubo de espuma elastomérica com furo de 25mm	m	63,00	R$ 109,96	R$ 6.927,48		R$ -	63,00	R$ 6.927,48	100%
16.1.3	00089	141906	IOPES	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	77,20	R$ 42,32	R$ 3.267,10		R$ -	77,20	R$ 3.267,10	100%
16.1.4	00235	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	und	2,00	R$ 2.581,40	R$ 5.162,80		R$ -	2,00	R$ 5.162,80	100%
16.1.5	00236	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	und	13,00	R$ 2.862,98	R$ 37.218,74		R$ -	13,00	R$ 37.218,74	100%
16.1.6	00237	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	und	2,00	R$ 4.150,00	R$ 8.300,00		R$ -	2,00	R$ 8.300,00	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
16.1.7	00170	SESA1700	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 22000 A 24000 BTU/H, CICLO FRIO	und	4,00	R$ 5.615,49	R$ 22.461,96		R$ -	4,00	R$ 22.461,96	100%
16.1.8	00171	SESA1703	Próprio	Grade plástica veneziana com colarinho 90/100mm	und	1,00	R$ 64,41	R$ 64,41		R$ -	1,00	R$ 64,41	100%
16.1.9	00172	SESA1704	Próprio	Gabinete de ventilação com filtro G4, vazão de aproximadamente 1400 m3/h	und	2,00	R$ 6.395,81	R$ 12.791,62		R$ -	2,00	R$ 12.791,62	100%
16.1.10	00173	SESA1705	Próprio	Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 90cm, com controle remoto	und	2,00	R$ 720,35	R$ 1.440,70	2,00	R$ 1.440,70	2,00	R$ 1.440,70	100%
16.1.11	00174	SESA1706	Próprio	Cortina de ar instalada sobre porta, largura de 120cm, com controle remoto	und	2,00	R$ 862,77	R$ 1.725,54	2,00	R$ 1.725,54	2,00	R$ 1.725,54	100%
16.1.12	00175	SESA1707	Próprio	Controlador de temperatura com alarme, MT-543 RI Plus Full Gauge ou equivalente	und	1,00	R$ 1.087,04	R$ 1.087,04		R$ -	1,00	R$ 1.087,04	100%
16.1.13	00176	SESA1708	Próprio	Veneziana / Grelha de retorno em alumínio, 400x300mm	und	2,00	R$ 286,58	R$ 573,16		R$ -	2,00	R$ 573,16	100%
16.1.14	00177	SESA1709	Próprio	Exaustor - Unidade Renovadora de Ar, referência Silent 200 Soler&Palau ou equivalente	und	5,00	R$ 337,14	R$ 1.685,70		R$ -	5,00	R$ 1.685,70	100%
16.1.15	00178	SESA1710	Próprio	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H13, vazão 500m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	1,00	R$ 8.088,75	R$ 8.088,75		R$ -	1,00	R$ 8.088,75	100%
16.1.16	00179	SESA1711	Próprio	Unidade para recirculação de ar, filtragem G4/H13, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	3,00	R$ 8.248,85	R$ 24.746,55		R$ -	3,00	R$ 24.746,55	100%
16.1.17	00180	SESA1712	Próprio	Unidade extratora de ar contaminado, filtragem G4/H11, vazão 400m3/h, referência Unitcold ou equivalente	und	2,00	R$ 7.990,92	R$ 15.981,84		R$ -	2,00	R$ 15.981,84	100%
16.1.18	00181	SESA1715	Próprio	Grelha de descarga de ar, 45°, em alumínio, 300x300mm	und	2,00	R$ 283,98	R$ 567,96		R$ -	0,00	R$ -	0%
16.1.19	00182	SESA1713	Próprio	Veneziana tomada de ar externo, em alumínio, 500x400mm	und	2,00	R$ 388,24	R$ 776,48		R$ -	2,00	R$ 776,48	100%
16.1.20	00183	SESA1714	Próprio	Difusor quadrado de 3 vias, com registro e caixa plenum 20cm, referência DQ-31 9"X9", referência Difustherm ou equivalente	und	2,00	R$ 542,47	R$ 1.084,94		R$ -	0,00	R$ -	0%
16.1.21	00184	SESA1702	Próprio	Difusor circular em plástico ABS, 100mm	und	25,00	R$ 110,17	R$ 2.754,25		R$ -	21,00	R$ 2.313,57	84%
16.1.22	00185	SESA1150	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 5/8" e 3/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	48,00	R$ 247,59	R$ 11.884,32		R$ -	48,00	R$ 11.884,32	100%
16.1.23	00186	SESA1480	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 5/8", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	27,00	R$ 222,94	R$ 6.019,38		R$ -	27,00	R$ 6.019,38	100%
16.1.24	00187	SESA315	Próprio	Linha frigorígena, completa, com tubos de cobre 1/4" e 1/2", inc conexões, isolamento com espuma elastomérica flexível e fita PVC isolante e cabo PP	m	177,00	R$ 206,51	R$ 36.552,27		R$ -	177,00	R$ 36.552,27	100%
16.1.25	00188	SESA1770	Próprio	Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4"), com isolamento térmico em lã de vidro	m	85,00	R$ 44,51	R$ 3.783,35		R$ -	85,00	R$ 3.783,35	100%
16.1.26	00189	SESA1784	Próprio	DUTO FABRICADO EM PAINEIS PRÉ ISOLADOS COM 20mm DE ESPESSURA DE ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINA DE ALUMINIO GOFRADO E PELICULA DE PROTEÇÃO CONTRA FUNGOS E BACTERIAS	m²	37,80	R$ 200,83	R$ 7.591,37		R$ -	37,80	R$ 7.591,37	100%
16.2				**CABEAMENTO ESTRUTURADO**									
16.2.1	00266	160812	IOPES	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm	und	1,00	R$ 814,00	R$ 814,00		R$ -	1,00	R$ 814,00	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
16.2.2	00238	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	und	1,00	R$ 316,02	R$ 316,02		R$ -	1,00	R$ 316,02	100%
16.2.3	00090	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	17,00	R$ 10,29	R$ 174,93		R$ -	17,00	R$ 174,93	100%
16.2.4	00091	150629	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	2,00	R$ 15,90	R$ 31,80		R$ -	2,00	R$ 31,80	100%
16.2.5	00190	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	und	5,00	R$ 64,93	R$ 324,65		R$ -	5,00	R$ 324,65	100%
16.2.6	00092	150632	IOPES	Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	2,00	R$ 90,90	R$ 181,80		R$ -	2,00	R$ 181,80	100%
16.2.7	00093	150634	IOPES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	R$ 166,43	R$ 166,43		R$ -	1,00	R$ 166,43	100%
16.2.8	00239	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	und	1,00	R$ 661,33	R$ 661,33		R$ -	1,00	R$ 661,33	100%
16.2.9	00240	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	und	1,00	R$ 430,34	R$ 430,34		R$ -	1,00	R$ 430,34	100%
16.2.10	00094	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	108,00	R$ 29,13	R$ 3.146,04		R$ -	108,00	R$ 3.146,04	100%
16.2.11	00095	151128	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	14,00	R$ 36,27	R$ 507,78		R$ -	14,00	R$ 507,78	100%
16.2.12	00096	151139	IOPES	Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente	m	22,00	R$ 31,22	R$ 686,84		R$ -	22,00	R$ 686,84	100%
16.2.13	00241	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	43,00	R$ 31,02	R$ 1.333,86		R$ -	43,00	R$ 1.333,86	100%
16.2.14	00097	160808	IOPES	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	450,00	R$ 4,26	R$ 1.917,00		R$ -	450,00	R$ 1.917,00	100%
16.2.15	00242	98293	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	12,00	R$ 7,76	R$ 93,12		R$ -	12,00	R$ 93,12	100%
16.2.16	00243	98400	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	10,00	R$ 12,57	R$ 125,70		R$ -	10,00	R$ 125,70	100%
16.2.17	00191	SESA1325	Próprio	Espelho 4" x 2" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	13,00	R$ 37,95	R$ 493,35		R$ -	0,00	R$ -	0%
16.2.18	00192	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	und	4,00	R$ 5,74	R$ 22,96		R$ -	4,00	R$ 22,96	100%
16.2.19	00193	SESA1746	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 4"	und	2,00	R$ 9,99	R$ 19,98		R$ -	2,00	R$ 19,98	100%
16.2.20	00244	160823	IOPES	Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	1,00	R$ 141,17	R$ 141,17		R$ -	1,00	R$ 141,17	100%
16.2.21	00098	160825	IOPES	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	3,00	R$ 40,63	R$ 121,89		R$ -	3,00	R$ 121,89	100%
16.2.22	00099	160829	IOPES	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 26,13	R$ 26,13		R$ -	1,00	R$ 26,13	100%
16.2.23	00245	160831	IOPES	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 82,10	R$ 82,10		R$ -	1,00	R$ 82,10	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
16.2.24	00246	160835	IOPES	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 342,99	R$ 342,99		R$ -	1,00	R$ 342,99	100%
16.2.25	00100	160840	IOPES	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	3,00	R$ 339,69	R$ 1.019,07		R$ -	3,00	R$ 1.019,07	100%
16.2.26	00247	160845	IOPES	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	26,00	R$ 19,43	R$ 505,18		R$ -	24,00	R$ 466,32	92%
16.2.27	00248	160869	IOPES	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	26,00	R$ 45,57	R$ 1.184,82		R$ -	0,00	R$ -	0%
16.2.28	00194	SESA1747	Próprio	Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10	und	1,00	R$ 22,59	R$ 22,59		R$ -	1,00	R$ 22,59	100%
16.3				**ALARME E CFTV**									
16.3.1	00196	SESA1748	Próprio	Central de alarme monitorada, 10 zonas, com teclado, referência Intelbrás ou equivalente	und	1,00	R$ 666,65	R$ 666,65		R$ -	1,00	R$ 666,65	100%
16.3.2	00101	150628	IOPES	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	22,00	R$ 10,29	R$ 226,38		R$ -	22,00	R$ 226,38	100%
16.3.3	00195	SESA1722	Próprio	CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE	und	18,00	R$ 64,93	R$ 1.168,74		R$ -	18,00	R$ 1.168,74	100%
16.3.6	00102	150634	IOPES	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	R$ 166,43	R$ 166,43		R$ -	1,00	R$ 166,43	100%
16.3.7	00103	151127	IOPES	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões	m	122,00	R$ 29,13	R$ 3.553,86		R$ -	122,00	R$ 3.553,86	100%
16.3.9	00249	150880	IOPES	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	64,00	R$ 31,02	R$ 1.985,28		R$ -	64,00	R$ 1.985,28	100%
16.3.10	00267	160808	IOPES	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	84,00	R$ 4,26	R$ 357,84		R$ -	84,00	R$ 357,84	100%
16.3.11	00199	SESA1749	Próprio	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	m	381,00	R$ 9,75	R$ 3.714,75		R$ -	381,00	R$ 3.714,75	100%
16.3.12	00200	SESA1731	Próprio	Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 750V, seção de 2 x 1.5 mm2	m	21,00	R$ 10,05	R$ 211,05		R$ -	21,00	R$ 211,05	100%
16.3.13	00104	160806	IOPES	Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	5,00	R$ 22,08	R$ 110,40		R$ -	5,00	R$ 110,40	100%
16.3.14	00201	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	und	17,00	R$ 5,74	R$ 97,58		R$ -	17,00	R$ 97,58	100%
16.3.15	00105	160825	IOPES	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 40,63	R$ 40,63		R$ -	1,00	R$ 40,63	100%
16.3.16	00106	160840	IOPES	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	R$ 339,69	R$ 339,69		R$ -	1,00	R$ 339,69	100%
16.3.17	00250	160845	IOPES	Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m	und	5,00	R$ 19,43	R$ 97,15		R$ -	5,00	R$ 97,15	100%
16.3.18	00197	SESA1750	Próprio	SENSOR DE PRESENÇA PASSIVO, PARA ÁREA FECHADA, COM FIO, ALCANCE DE 12M	und	15,00	R$ 129,31	R$ 1.939,65		R$ -	15,00	R$ 1.939,65	100%
16.3.19	00198	SESA1751	Próprio	Sirene de alarme eletronica média, interna	und	1,00	R$ 156,81	R$ 156,81		R$ -	1,00	R$ 156,81	100%
16.3.20	00251	160869	IOPES	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	5,00	R$ 45,57	R$ 227,85		R$ -	0,00	R$ -	0%
16.4				**SISTEMA DE ENERGIA SOLAR**									
16.4.1	00202	SESA1779	Próprio	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25Kwp, composta por 55 módulos - JA Solar 550W (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via APP, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	und	55,00	R$ 2.665,09	R$ 146.579,95	55,00	R$ 146.579,95	55,00	R$ 146.579,95	100%
17				**APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS**									

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
17.1				**LOUÇAS**									
17.1.1	00203	SESA907	Próprio	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, LINHA IZY L.915, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	12,00	R$ 545,14	R$ 6.541,68	12,00	R$ 6.541,68	12,00	R$ 6.541,68	100%
17.1.2	00107	170133	IOPES	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	4,00	R$ 425,84	R$ 1.703,36	4,00	R$ 1.703,36	4,00	R$ 1.703,36	100%
17.1.3	00204	SESA1650	Próprio	TANQUE DE LOUÇA BRANCA 30L COM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS	und	2,00	R$ 1.159,59	R$ 2.319,18	2,00	R$ 2.319,18	2,00	R$ 2.319,18	100%
17.1.4	00108	170136	IOPES	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	2,00	R$ 1.252,26	R$ 2.504,52	2,00	R$ 2.504,52	2,00	R$ 2.504,52	100%
17.1.5	00109	170126	IOPES	Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal	und	3,00	R$ 3.753,11	R$ 11.259,33	3,00	R$ 11.259,33	3,00	R$ 11.259,33	100%
17.1.6	00252	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	und	17,00	R$ 94,50	R$ 1.606,50	13,00	R$ 1.228,50	13,00	R$ 1.228,50	76%
17.1.7	00253	SESA919	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS	und	17,00	R$ 88,81	R$ 1.509,77	13,00	R$ 1.154,53	13,00	R$ 1.154,53	76%
17.1.8	00254	SESA918	Próprio	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO PARA 300 M	und	5,00	R$ 88,81	R$ 444,05	5,00	R$ 444,05	5,00	R$ 444,05	100%
17.2				**BANCADAS**									
17.2.1	00110	170220	IOPES	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m²	8,22	R$ 438,05	R$ 3.600,77		R$ -	8,22	R$ 3.600,77	100%
17.2.2	00205	SESA1718	Próprio	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m	18,89	R$ 53,17	R$ 1.004,38	3,89	R$ 206,83	18,89	R$ 1.004,38	100%
17.3				**TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS**									
17.3.1	00255	170310	IOPES	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	3,00	R$ 222,79	R$ 668,37	3,00	R$ 668,37	3,00	R$ 668,37	100%
17.3.2	00111	170304	IOPES	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	13,00	R$ 232,55	R$ 3.023,15	13,00	R$ 3.023,15	13,00	R$ 3.023,15	100%
17.3.3	00206	SESA1719	Próprio	Torneira de mesa, referência pressmatic benefit Docol ou equivalente	und	3,00	R$ 1.039,24	R$ 3.117,72	3,00	R$ 3.117,72	3,00	R$ 3.117,72	100%
17.3.4	00207	SESA1720	Próprio	Torneira hospitalar, alavanca - cotovelo, bica alta	und	3,00	R$ 254,45	R$ 763,35	3,00	R$ 763,35	3,00	R$ 763,35	100%
17.3.5	00112	170320	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 20mm (3/4")	und	1,00	R$ 76,35	R$ 76,35	1,00	R$ 76,35	1,00	R$ 76,35	100%
17.3.6	00113	170321	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")	und	3,00	R$ 92,77	R$ 278,31	3,00	R$ 278,31	3,00	R$ 278,31	100%
17.3.7	00114	170323	IOPES	Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")	und	2,00	R$ 138,17	R$ 276,34	2,00	R$ 276,34	2,00	R$ 276,34	100%
17.3.8	00256	170328	IOPES	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	24,00	R$ 148,08	R$ 3.553,92	24,00	R$ 3.553,92	24,00	R$ 3.553,92	100%
17.3.9	00115	170317	IOPES	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00	R$ 165,63	R$ 331,26	2,00	R$ 331,26	2,00	R$ 331,26	100%
17.3.10	00257	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	und	1,00	R$ 43,57	R$ 43,57	1,00	R$ 43,57	1,00	R$ 43,57	100%
17.4				**OUTROS APARELHOS**									
17.4.1	00116	170512	IOPES	Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	3,00	R$ 662,77	R$ 1.988,31	3,00	R$ 1.988,31	3,00	R$ 1.988,31	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.		
Empresa:	Ambiente Serviços Urbanos LTDA	**Contratante:**	Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré
Contrato:	013/2023	**Tomada de Preços:**	002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	**PEDIDO DE COMPRAS**	**CÓDIGO**	**REF.**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**VALOR TOTAL**	**QTD.**	**TOTAL**	**%**
17.4.2	00208	SESA1716	Próprio	Tanque de expurgo em aco inoxidavel liga 18:8, padrao americano,AISI 304 no 18, medindo: (600x500x850)mm, com 01 (uma) cuba deexpurgo de (500x400x300)mm, sifao de aco inoxidavel de 75mm dediametro, face superior com acabamento escovado e grade basculanteremovivel, tampa em inox com abertura lateral e ralo perfurado, referência TQ-EXP, Inconox ou equivalente	und	1,00	R$ 5.999,11	R$ 5.999,11	1,00	R$ 5.999,11	1,00	R$ 5.999,11	100%
17.4.3	00117	170601	IOPES	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 40 cm	und	6,00	R$ 151,88	R$ 911,28	6,00	R$ 911,28	6,00	R$ 911,28	100%
17.4.4	00118	170603	IOPES	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 80 cm	und	6,00	R$ 201,41	R$ 1.208,46	6,00	R$ 1.208,46	6,00	R$ 1.208,46	100%
17.4.5	00258	170614	IOPES	Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050)	und	3,00	R$ 352,89	R$ 1.058,67		R$ -	0,00	R$ -	0%
17.4.6	00119	170550	IOPES	Reservatório de polietileno de 2000L, inclusive peça de apoio 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia	und	2,00	R$ 2.152,60	R$ 4.305,20		R$ -	2,00	R$ 4.305,20	100%
18				**APARELHOS ELÉTRICOS**									
18.1				**LUMINÁRIAS**									
18.1.1	00259	181007	IOPES	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor,aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância nclusive 4 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k - Ref.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	4,00	R$ 310,27	R$ 1.241,08		R$ -	4,00	R$ 1.241,08	100%
18.1.2	00260	181003	IOPES	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	1,00	R$ 163,91	R$ 163,91		R$ -	1,00	R$ 163,91	100%
18.1.3	00120	181004	IOPES	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	und	38,00	R$ 209,63	R$ 7.965,94		R$ -	38,00	R$ 7.965,94	100%
18.1.5	00209	SESA1740	Próprio	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W c/ 60cm - Ref. Lumicenter ou equivalente	serv	18,00	R$ 170,88	R$ 3.075,84		R$ -	18,00	R$ 3.075,84	100%
18.1.6	00210	SESA1741	Próprio	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância, inclusive 2 lâmpadas LED 18/20W c/1,20m, referência Lumicenter ou equivalente	und	11,00	R$ 229,06	R$ 2.519,66		R$ -	11,00	R$ 2.519,66	100%
18.1.7	00211	SESA1318	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10/15 W	und	3,00	R$ 142,07	R$ 426,21		R$ -	3,00	R$ 426,21	100%
18.2				**INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS**									
18.2.1	00121	180201	IOPES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	75,00	R$ 44,85	R$ 3.363,75		R$ -	75,00	R$ 3.363,75	100%
18.2.2	00122	180202	IOPES	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	3,00	R$ 53,85	R$ 161,55		R$ -	3,00	R$ 161,55	100%
18.2.3	00264	SESA1732	Próprio	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	11,00	R$ 83,07	R$ 913,77		R$ -	11,00	R$ 913,77	100%
18.2.4	00123	180204	IOPES	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	32,00	R$ 40,68	R$ 1.301,76		R$ -	32,00	R$ 1.301,76	100%
18.2.6	00124	180206	IOPES	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	4,00	R$ 49,89	R$ 199,56		R$ -	4,00	R$ 199,56	100%

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de execução de obras, com fornecimento de material e mão de obra, para Construção da Unidade Básicas de Saúde do Bairro Novo Tempo.

Empresa: Ambiente Serviços Urbanos LTDA | **Contratante:** Fundo Municipal de Saúde do Município de Jaguaré

Contrato: 013/2023 | **Tomada de Preços:** 002/2023

PLANILHA DO CONTRATO									20ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 17/12/2025		ACUMULADO		
ITEM	PEDIDO DE COMPRAS	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNIT. COM BDI E DESCONTO	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	TOTAL	%
18.2.8	00263	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	und	1,00	R$ 60,22	R$ 60,22		R$ -	1,00	R$ 60,22	100%
18.2.9	00212	SESA1735	Próprio	PLACA/TAMPA CEGA OU COM 1 FURO, EM PVC, 4 X 2"	und	34,00	R$ 5,74	R$ 195,16		R$ -	34,00	R$ 195,16	100%
18.2.10	00213	SESA1752	Próprio	Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x4"	und	2,00	R$ 93,14	R$ 186,28		R$ -	2,00	R$ 186,28	100%
19				**PINTURA**									
19.1				**SOBRE PAREDES E FORROS**									
19.1.1	00125	190103	IOPES	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	1110,17	R$ 19,93	R$ 22.125,69	505,08	R$ 10.066,24	1.110,17	R$ 22.125,68	100%
19.1.2	00126	190106	IOPES	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m²	2102,31	R$ 30,14	R$ 63.363,62	2102,31	R$ 63.363,62	2.102,31	R$ 63.363,62	100%
19.2				**SOBRE MADEIRA**									
19.2.1	00127	190301	IOPES	Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m²	143,64	R$ 24,37	R$ 3.500,51	128,64	R$ 3.134,96	143,64	R$ 3.500,51	100%
19.2.2	00128	190302	IOPES	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m²	143,64	R$ 33,50	R$ 4.811,94	143,64	R$ 4.811,94	143,64	R$ 4.811,94	100%
20				**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**									
20.1				**TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**									
20.1.1	00129	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	403,50	R$ 13,17	R$ 5.314,10	403,50	R$ 5.314,10	403,50	R$ 5.314,10	100%
20.2				**SERVIÇOS DIVERSOS**									
20.2.1	00130	200513	IOPES	Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	R$ 1.854,95	R$ 1.854,95	1,00	R$ 1.854,95	1,00	R$ 1.854,95	100%
20.2.2	00214	SESA1663	Próprio	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m²	12,60	R$ 562,98	R$ 7.093,55	12,60	R$ 7.093,55	12,60	R$ 7.093,55	100%
							Total do contrato:	**R$ 1.937.934,83**	**Total da 20ª Medição:**	**R$ 299.587,54**	**Total acumulado:**	**R$ 1.888.413,74**	**97,44%**