Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de **Baixo Guandu**
www.pmbg.es.gov.br

Rua Fritz Von Lutzow, nº 217
Centro – Baixo Guandu – Espírito Santo
CEP 29730-000 – Tel/Fax: (27) 3732-8906
CNPJ 28.842.189/0001-89

Número: 001 | Mês: set-24

Data: 15/10/2024

Período: 16/09/2024 à 29/09/2024

Folha: conforme numeração rodapé

Contrato Nº: 029/2024

Término: 25/09/24

SINALIZE ES LTDA

Boletim de Medição de Serviços (BMS)

DESCONTO APLICADO: 10,25%

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BAIXO GUANDU - ES

Início: 25/07/24

Objeto: **SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES**

Item Planilha	Descrição do Serviço	Unid.	Cotação e valor previsto: Qtdade	Cotação e valor previsto: $ Unitário + BDI+DESC	$ Total	Quantidade Medida: Acum.Anter.	Quantidade Medida: No Mês	Quantidade Medida: Acum.atual	%	Valores Medidos: Acum.anter.	Valores Medidos: No Mês	Valores Medidos: Acum.atual	%	Saldo Contratual: Qtdade	Saldo Contratual: Valor
A	B	C	D	E	F=D*E	G	H	I=G+H	J=I/D	K=F*G	L=F*H	M=K+L	N=M/F	O=D-I	P=F-M
1	**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CANTEIRO /SINALIZAÇÃO**														
1.1	**Canteiro de Obras**		-	-		-	-							-	295,96
1.1.1	Placa De Obra Nas Dimensões De 3,0 X 6,0 M, Padrão Der-Es	m2	1,00	R$ 295,96	R$ 295,96	-	-	-		-	-	-			
2	PINTURA/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
2.1	Pintura De Faixa Com Termoplástico Em Alto Relevo Tipo I Por Extrusão - Relevo Duplo Com Base	m2	909,82	R$ 111,29	R$ 101.254,04	-	821,29	821,29	90,3%	-	**91.400,96**	91.400,96	90,3%	-	9.853,08
					101.550,00						**91.400,96**				10.149,04

Valor por extenso (total): Quarenta e vinte e quatro mil reais e quarenta e um centavos

Contratada:

Contratante:

QUADRO DE CONTROLE

VALOR CONTRATUAL (R$):	**101.550,00**	MED 01	**91.400,96**	MED 06		MED 11	-	MED 16	-
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$):	**91.400,96**	MED 02		MED 07		MED 12	-	MED 17	-
SALDO CONTRATUAL (R$):	**10.149,04**	MED 03		MED 08		MED 13	-	MED 18	-
DATA INICIO CONTRATO:	**25/07/24**	MED 04		MED 09		MED 14	-	MED 19	-
DATA TERMINO DO CONTRATO:	**25/09/24**	MED 05		MED 10		MED 15	-	MED 20	-

Processo nº 8392/24

Felipe Junior Pecinalli Mardones