



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1036441-28	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Planejamento Urbano / Pavimentação	Município/UF JOÃO MONLEVADE/MG	Localidade RUA NOVE - BAIRRO SION	0
------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Proponente MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOVE NO BAIRRO
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA NOVE - B. SION				-		-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.986,36	0,35%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	OBRAS VIÁRIAS PARA PAVIMENTAÇÃO	185.574,33	32,64%		-		-	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00
1.3	EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS	90.802,04	15,97%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
1.4	DRENAGEM SUPERFICIAL - SARJETA	32.897,16	5,79%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
1.5	TRABALHOS EM TERRA PARA DRENAGEM	26.312,58	4,63%	25,00	25,00	25,00	50,00		50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.6	DRENAGEM PROFUNDA - REDES TUBULARES	218.400,03	38,42%		-	25,00	25,00	35,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.539,08	2,21%		-		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				6,30	6,30	17,15	23,45	24,77	48,21	32,47	80,69	19,31	100,00
Total (R\$):		568.511,58	100,00%	35.805,12	35.805,12	97.498,97	133.304,09	140.795,49	274.099,57	184.616,47	458.716,04	109.795,54	568.511,58

JOÃO MONLEVADE/MG, 11 de setembro de 2017

Local/Data

DILERMANDO DE ARANDA LIMA

CREA/CAU: CREA-MG 49.378 / D

SIMONE CARVALHO

PREFEITA MUNICIPAL

DILERMANDO DE ARANDA LIMA

CREA/CAU: CREA-MG 49.378 / D